



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. PAGAMENTO RATA A SALDO EURO 47.927,19 (I.V.A. ESCLUSA) - OPERA 3324.

Il giorno 26.02.2024 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaca
assessore
e assessori

Bozzarelli Elisabetta
Baggia Monica
Casonato Giulia
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: sindaco

Ianeselli Franco

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la vice sindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/35 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che i lavori per "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento", lotto 2, opera 3324 sono conclusi e che necessita approvare il relativo certificato di collaudo;

dato atto che i lavori sono stati svolti a cura del Servizio Edilizia pubblica, nel tempo per effetto di modifiche organizzative interne denominato anche Servizio Attività edilizia;

richiamati al riguardo i provvedimenti con cui sono stati assegnati il contributo e le successive proroghe dei termini per la rendicontazione:

- la deliberazione della Giunta provinciale 05.10.2012 n. 2131 con cui l'opera è stata ammessa al contributo di cui al Fondo Unico Territoriale con una percentuale di contribuzione pari al 95% della spesa ammessa di euro 3.000.000,00 per un importo di euro 2.850.000,00;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie locali 03.04.2014 n. 136 con cui è stato determinato in euro 2.217.925,00 (importo di progetto al netto del 70% delle opere in concessione) l'importo ammissibile a finanziamento con un contributo a carico del bilancio provinciale di euro 2.107.028,75 (percentuale di contribuzione del 95%) per il corrispondente contributo annuale di euro 266.283,81 per la durata di 10 anni (importo determinato applicando il tasso del 4,5%). Contestualmente è stato stabilito il termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori ed il termine per la rendicontazione delle spese;
 - la determinazione 02.11.2023 n. 11835 del Dirigente del Servizio Finanza locale con cui è stato da ultimo aggiornato al 16.04.2024 il termine per la rendicontazione;
- richiamati di seguito gli atti assunti nell'ambito dell'opera:
- la deliberazione giuntale 06.07.2010 n. 267 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare datato giugno 2010 dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 come di seguito suddiviso:

| | | | |
|---|------|------------|-------------------|
| A) lavori principali da affidare con appalto edificio | | | |
| - scavi sbancamento e trasporto in discarica | euro | 65.000,00 | |
| - sala commiato laico | euro | 346.500,00 | |
| - spazi accessori sala commiato | euro | 120.000,00 | |
| - elementi bioclimatici per sala commiato – muro di Trombe | euro | 70.000,00 | |
| sommano sala di commiato | | | euro 601.500,00 |
| parte edificio adibito a loculi e cellette: | | | |
| - costruzione nuovi volumi fuori terra | euro | 571.250,00 | |
| - costruzione nuovi volumi interrati | euro | 546.000,00 | |
| sommano loculi zona sud-est | | | euro 1.117.250,00 |
| sistemazioni esterne: | | | |
| - giardino e vasca per dispersione ceneri | euro | 264.000,00 | |
| - sbarrieramento e razionalizzazione spazi area (parcheggi e accessi) | euro | 65.000,00 | |
| sommano | | | euro 329.000,00 |
| totale lavori a base d'asta | | | euro 2.047.750,00 |
| B) lavori in economia (da affidare all'impresa appaltatrice) | | | euro 102.387,50 |
| C) lavori in economia | | | |
| C1) lavori | euro | 184.297,50 | |
| C2) forniture e arredi | euro | 50.000,00 | |
| D) forniture e arredi | | | euro 234.297,50 |
| D) lavori a trattativa privata | | | |
| D1) allacciamenti | | | euro 12.000,00 |
| E) somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |

| | | |
|--|------|------------------------|
| E1) imprevisti | euro | 204.775,00 |
| E2) opera d'arte | euro | 42.159,65 |
| E3) spese tecniche, collaudo statico, collaudo t.a | euro | 70.000,00 |
| E4) CNPAIA 2% su spese tecniche | euro | 1.400,00 |
| E5) i.v.a. 10% su A+B) | euro | 215.013,75 |
| E6) i.v.a. 20% su C1+C2+E2+E3+E4 | euro | 69.571,43 |
| arrotondamento | euro | 645,17 |
| sommano | | <u>euro 603.565,00</u> |

totale euro 3.000.000,00;

- la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 25.09.2013 n. 51/46 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettista esecutivo delle strutture nell'ambito della realizzazione dell'opera verso la corresponsione dell'onorario di euro 17.091,72 (oneri compresi) ed è stato contestualmente costituito il gruppo misto di progettazione composto dai tecnici interni del Servizio per il coordinamento del gruppo misto di progettazione, per la progettazione esecutiva architettonica e il coordinamento per la sicurezza progettuale, per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici, per la collaborazione alla progettazione esecutiva architettonica per la redazione dei computi e dei particolari costruttivi, e dal professionista esterno per la progettazione esecutiva delle strutture;
- la deliberazione giuntales 16.12.2013 n. 284 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato novembre 2013 dell'importo complessivo di euro 2.975.000,00 (la somma di euro 25.000,00, in sede di variazione di bilancio 2013, è stata anticipata dall'importo complessivo di progetto di euro 3.000.000,00 per spese di progettazione) rinviando a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della spesa nonché l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture, subordinatamente alla concessione del contributo provinciale. Il quadro economico di progetto risultava come di seguito suddiviso:

| | | |
|--|------|------------------------|
| A) lavori a base di appalto | euro | 2.303.380,23 |
| oneri per la sicurezza | euro | <u>113.441,63</u> |
| sommano | | euro 2.416.821,86 |
| B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera | | euro 120.841,09 |
| C) lavori in economia | | |
| C1) pulizie generali e prove laboratorio | euro | 15.000,00 |
| D) lavori a trattativa privata | | |
| D1) allacciamenti | euro | 30.000,00 |
| E) somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa | euro | 31.070,75 |
| E2) spese tecniche (Direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa | euro | 80.000,00 |
| E3) i.v.a. 10% su A+B | euro | 253.766,30 |
| E4) i.v.a. 22% su C+D+E2 | euro | <u>27.500,00</u> |
| sommano | | <u>euro 392.337,05</u> |

totale euro 2.975.000,00;

- la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 12.05.2014 n. 51/27 con cui è stato finanziato il progetto e sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 19.12.2014 n. 51/57 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva verso la corresponsione dell'onorario di euro 43.956,04 (oneri e i.v.a. compresi), alle condizioni di cui allo schema di convenzione, allegato parte integrante ed essenziale della determinazione, ed è stato contestualmente costituito il gruppo misto di direzione lavori composto dai dipendenti del Servizio per il coordinamento del gruppo misto di direzione lavori, per la direzione dei lavori, per l'assistenza al Direttore dei lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per gli impianti elettrici, meccanici e idrico sanitari, per l'assistenza al Direttore dei lavori con funzioni di Direttore operativo, misura e contabilità, per la parte edile, e dal professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza esecutiva;
- il contratto di prestazione d'opera intellettuale di data 30.03.2015 n. 26590 racc., in

- esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 19.12.2014 n. 51/57 con cui è stato affidato l'incarico sopra citato verso il corrispettivo di euro 43.956,04 (oneri e i.v.a. compresi);
- il contratto di appalto 18.06.2015 n. 723 di rep., con cui, a seguito di licitazione, i lavori sono stati affidati all'Impresa Libra S.p.a., per l'importo di euro 1.864.802,27 (i.v.a. esclusa);
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 16.11.2015 n. 51/55 con cui è stato nominato il collaudatore tecnico amministrativo e statico verso la corresponsione dell'onorario di euro 10.668,65 (i.v.a. inclusa);
 - la deliberazione giunta 02.11.2016 n. 180 con cui si è stabilito di avviare il procedimento per la risoluzione in danno del contratto d'appalto stipulato con l'Impresa Libra S.p.a. in data 18 giugno 2015 - rep. n. 723 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 58.4 della L.p. 26/1993 e s.m. con conseguente applicazione delle conseguenze disposte dal medesimo articolo;
 - la deliberazione giunta 12.12.2016 n. 236 con cui si è stabilito di disporre la risoluzione in danno del sopra citato contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 58.4 della L.p. 26/1993 e s.m. con applicazione delle conseguenze disposte dal medesimo articolo, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'esatta quantificazione degli oneri derivanti dalla risoluzione in danno del contratto d'appalto da porre a carico dell'impresa appaltatrice, nonché l'esatta quantificazione dei danni a carico dell'impresa appaltatrice, dando atto sin da subito che quanto contabilizzato in favore della stessa per lavori eseguiti non rappresentava un credito dell'impresa dovendosi detrarre quanto quantificato in termini di oneri derivanti dalla risoluzione e a titolo di risarcimento del danno;
 - l'atto di gestione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 29.12.2016 n. 51/1 con cui è stato disposto il pagamento diretto dell'importo di euro 9.573,14 (i.v.a. esclusa) relativo a irregolarità contributive nei confronti della Cassa Edile di Trento, attivando l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.;
 - l'atto di gestione del Dirigente del Servizio Attività edilizia (ora Servizio Edilizia pubblica) 24.05.2017 n. 51/2 con cui è stato annullato l'atto di gestione 29.12.2016 n. 51/1;
 - la deliberazione giunta 21.08.2017 n. 141 con cui tra l'altro si è stabilito di approvare il verbale di accertamento tecnico-contabile datato 27 aprile 2017 e 17 agosto 2017, redatto dal collaudatore nominato, a seguito della risoluzione del contratto con l'impresa appaltatrice dei lavori e di dare mandato agli uffici di intraprendere ogni azione che si renda necessaria per la tutela del credito dell'Amministrazione comunale;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 30.01.2018 n. 51/8 con cui è stata approvata ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della Legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m., la Variante n. 4 datata luglio 2017 relativa ai lavori di ultimazione della sala del commiato laico e di nuovi loculi ossari sul lato sud - est del Cimitero di Trento ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di ultimazione per l'importo di euro 1.522.646,74 (i.v.a. esclusa) di cui euro 86.240,70 per oneri di sicurezza (i.v.a. esclusa) = 1.674.911,41 lordi, ai sensi dell'art. 58.8 della Legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m., all'Impresa ing. Leopoldo Castelli S.p.a. Costruzioni;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 08.06.2018 n. 51/50 con cui sono state revocate le disposizioni di cui al punto 2. e seguenti della propria determinazione 30.01.2018 n. 51/8, disposizioni con cui si era autorizzato l'affidamento all'Impresa ing. Leopoldo Castelli S.p.a. dei lavori di ultimazione della sala del commiato laico e di nuovi loculi ossari sul lato sud - est del Cimitero di Trento; tale provvedimento, come analiticamente descritto e motivato nel medesimo si è reso necessario posto che nell'ambito dei controlli di verifica dei requisiti previsti per il riaffidamento dei lavori, è emerso che detta Impresa, senza darne comunicazione all'Amministrazione, aveva deciso la propria liquidazione volontaria deliberando di ricorrere alla procedura di concordato preventivo prevista dagli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare, anche con continuità aziendale, come previsto all'art. 186 bis della medesima Legge;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.04.2019 n. 51/32 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di predisposizione della Variante del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di ultimazione della sala di commiato laico e nuovi loculi ossari sul lato sud-est del Cimitero di Trento, p.ed. 1710/2 del C.C. di Trento, lotti 1 e 2, verso la corresponsione dell'onorario di euro 3.806,40 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente è stato costituito il gruppo misto di progettazione per la redazione della suddetta Variante composto dai tecnici comunali per il coordinamento del gruppo, per la progettazione

- architettonica, per la progettazione degli impianti tecnologici, per l'elaborazione di computi e capitolati, e dal professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.05.2019 n. 51/42 con cui tra l'altro è stata approvata ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 la Variante n. 5 di data aprile 2019 relativa ai lavori di ultimazione della sala del commiato laico e di nuovi loculi ossari sul lato sud - est del Cimitero di Trento che ha suddiviso l'opera in 2 lotti ed ha mantenuto invariato l'importo di progetto. Con la determinazione dirigenziale sopra richiamata sono inoltre state individuate le modalità di affidamento dei lavori ed è stata incaricata ai sensi dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di svolgere la funzione di stazione appaltante per i lavori di cui alla voce A3 del quadro economico di variante;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.09.2020 n. 51/88 con cui è stata approvata la Variante n. 10 datata 23 settembre 2020 con la quale è stato modificato il quadro economico di progetto con l'inserimento nelle somme a disposizione della voce E6 "Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento COVID (oneri fiscali inclusi)" di euro 45.000,00, per un nuovo importo di progetto di euro 3.020.000,00;
 - il contratto di appalto 25.11.2020 n. 85 di rep., con cui, a seguito di procedura negoziata esperita da APAC, sono stati affidati all'Impresa Tomaselli S.r.l. i lavori in oggetto, relativamente al lotto 2, per l'importo di euro 1.343.409,21 (i.v.a. esclusa) di cui euro 65.034,57 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza con cauzione definitiva di euro 67.170,46 assolta mediante fideiussione bancaria n. 30/42158/41 emessa in data 15.07.2020 dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.va, autenticata nella firma in pari data;
 - la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 15.12.2020 n. 51/111 con cui è stata impegnata la spesa di euro 95.991,86 per la liquidazione, a favore del fallimento di Libra S.r.l. (già Libra S.p.a), della cauzione definitiva escussa da AVIVA Italia S.p.a. nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala di commiato laico e di nuovi loculi ossari sul lato sud-est del cimitero di Trento;
 - la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 24.12.2021 n. 51/54 con cui è stata approvata la Variante n. 13 datata dicembre 2021 redatta dal Servizio Edilizia pubblica con la quale è stato modificato il quadro economico di progetto dell'opera, dell'importo complessivo di euro 3.060.000,00 (oneri compresi), incrementando di euro 40.000,00 (i.v.a. compresa) la voce E6 "accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (oneri inclusi)" delle somme a disposizione del quadro economico, impegnando la spesa di euro 40.000,00 per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali COVID da riconoscere all'impresa appaltatrice, nella misura del 2% dell'importo da liquidare;
 - la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 14.04.2022 n. 51/18 con cui si è stabilito di affidare a soggetto esterno l'assistenza al Direttore dei lavori per la parte antincendio e redazione della relazione Scia antincendio, nell'ambito del lotto 2 dell'opera, verso la corresponsione del compenso di euro 7.615,85 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi). Col medesimo provvedimento è stato costituito il gruppo misto di direzione lavori composto dai tecnici interni comunali in qualità di RUP, per la direzione dei lavori e il coordinamento del gruppo, per l'assistenza al Direttore dei lavori per la parte edile e tenuta della contabilità, nonché dai soggetti esterni per l'assistenza al Direttore dei lavori per la parte antincendio e redazione della relazione Scia antincendio e per il coordinamento per la sicurezza esecutiva;
 - la deliberazione giunta comunale 12.09.2022 n. 227 con cui è stata approvata in linea tecnica la Variante n. 18 relativa al lotto 2, datata settembre 2022 e redatta dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 3.180.000,00 comportante la maggiore spesa di euro 120.000,00 rispetto all'importo di progetto risultante dall'approvazione delle precedenti Varianti pari ad euro 3.060.000,00;
 - la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.09.2022 n. 51/32 con cui dando atto dell'approvazione della summenzionata Variante n. 18 si è stabilito di affidare i maggiori lavori del lotto 2 di cui alla voce A3) del quadro economico di euro 75.979,03 (i.v.a. esclusa) all'Impresa Tomaselli S.r.l. per un nuovo importo di contratto di euro 1.611.704,14 (i.v.a. esclusa) nonché le lavorazioni che hanno comportato un incremento della voce B3) del quadro economico ed i lavori e le prestazioni di cui alle voci C1) e C2);
 - la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 18.10.2023 n. 51/43 con cui è stata approvata la Variante n. 20 datata 5 ottobre 2023 redatta dal Servizio Edilizia pubblica

con la quale è stato modificato il quadro economico dell'opera nell'ambito del lotto 2, accertando l'importo complessivo di euro 14.509,71 e impegnando la spesa di euro 15.960,68;

- la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.02.2024 n. 51/7 con cui sono stati rideterminati i compensi spettanti ai soggetti esterni per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva, in complessivi euro 49.028,34 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), autorizzando la maggiore spesa di euro 5.072,30 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) e per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in complessivi euro 11.625,61 (prestazione di lavoro autonomo occasionale), autorizzando la maggiore spesa di euro 956,96 (prestazione di lavoro autonomo occasionale);

dato atto che con deliberazione della Giunta comunale 22.03.2021 n. 54 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 07.01.2021, con la relativa rettifica datata 19.02.2021, redatto dal collaudatore nominato, riferito ai lavori per il "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento", lotto 1, affidati all'Associazione temporanea fra le Imprese (ATI) Arman costruzioni S.r.l. (capogruppo) e Z.R. & C. S.n.c. (mandante);

richiamate le Varianti redatte nell'ambito dell'opera:

- la Variante n. 1, datata giugno 2014 approvata precedentemente alla procedura di gara dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica in data 27.06.2014 ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/93 e s.m. per l'adeguamento del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, che ha mantenuto invariato il quadro economico di progetto;
- la Variante n. 2, datata aprile 2015, approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 13.04.2015 con cui è stato rideterminato l'importo contrattuale in euro 1.864.802,27 di cui euro 113.441,63 per oneri di sicurezza mantenendo invariato l'importo di progetto ed introducendo la voce C2) economie per opere non progettualizzabili;

richiamate in particolare le Varianti redatte nell'ambito del procedimento per la risoluzione in danno del contratto d'appalto e per l'affidamento dei lavori di ultimazione:

- la Variante n. 3, datata aprile 2017, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia con proprio atto in data 11.05.2017, che ha mantenuto invariato l'importo complessivo di progetto per un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad euro 1.904.019,27, importo risultante dalla somma di euro 381.372,53 (oneri della sicurezza compresi) per i lavori già eseguiti ed euro 1.522.646,74 (oneri della sicurezza compresi) per lavori ancora da eseguire con un aumento dell'importo dei lavori per euro 39.217,00 ricavato dal ribasso d'asta ed un incremento della voce C2) economie per opere non progettualizzabili;
- la Variante n. 4, datata luglio 2017, approvata con la sopra richiamata determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 30.01.2018 n. 51/8 ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della Legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m. che ha introdotto tre nuovi elaborati;
- la Variante n. 5, datata aprile 2019, approvata con la sopra richiamata determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.05.2019 n. 51/42 ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della Legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m. che ha mantenuto invariato l'importo di progetto comportando la suddivisione dell'opera in due lotti (lotto 1, di euro 465.703,17, al netto dell'i.v.a. e lotto 2, di euro 1.462.043,25, al netto dell'i.v.a.);

richiamate in particolare le Varianti approvate per l'esecuzione dei lavori del lotto 1 unitamente a n. 4 (quattro) atti di sottomissione comprensivi di verbale di concordamento nuovi prezzi, oltre a un ulteriore verbale di concordamento nuovi prezzi come di seguito:

- la Variante n. 6, datata gennaio 2020, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia con proprio atto in data 11.02.2020 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 446.029,15. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 1.808,98 (i.v.a. esclusa) - rispetto all'importo dei lavori aggiudicati pari ad euro 444.220,17 (i.v.a. esclusa) - ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 30.01.2020 con l'assegnazione di 45 giorni di proroga sul termine contrattuale;
- la Variante n. 7, datata aprile 2020, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia con proprio atto in data 23.04.2020 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 458.112,57. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 12.083,42 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 2 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 23.04.2020 con l'assegnazione di 90 giorni di proroga sul termine contrattuale;

- la Variante n. 8, datata luglio 2020, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia con proprio atto in data 30.07.2020 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 465.002,66. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 6.890,09 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 3 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 in data 09.07.2020 con l'assegnazione di 15 giorni di proroga sul termine contrattuale;
- la Variante n. 9, datata agosto 2020, approvata dal Dirigente del Servizio Attività edilizia con proprio atto in data 11.08.2020 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 486.514,79. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 21.512,13 (i.v.a. esclusa), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 4 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 in data 10.08.2020 con l'assegnazione di 15 giorni di proroga sul termine contrattuale. Detta Variante ha anche comportato la riduzione della voce E1) imprevisti ed arrotondamento i.v.a. compresa;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 di data 21.08.2020;
- la Variante n. 10, datata settembre 2020, approvata con la sopra richiamata determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.09.2020 n. 51/88 che ha aumentato l'importo di progetto ad euro 3.020.000,00, invariato l'importo contrattuale;

richiamate in particolare le Varianti approvate per l'esecuzione dei lavori del lotto 2 unitamente a n. 4 (quattro) atti di sottomissione comprensivi di verbale di concordamento nuovi prezzi, oltre ad un ulteriore verbale di concordamento nuovi prezzi come di seguito:

- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 09.11.2020;
- la Variante n. 11, datata 16.07.2021, approvata dal Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 10.08.2021 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 1.380.969,33. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 37.560,12 (i.v.a. esclusa) - rispetto all'importo dei lavori aggiudicati pari ad euro 1.343.409,21 (i.v.a. esclusa) - ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 16.07.2021 con l'assegnazione di 30 giorni di proroga sul termine contrattuale;
- la Variante n. 12, datata 30.11.2021, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 01.12.2021 che ha mantenuto invariati gli importi di progetto e di contratto, azzerando il ribasso d'asta ed implementando le voci B3) lavori in economia lotto 2 e E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa;
- la Variante n. 13, datata dicembre 2021, approvata con la sopra richiamata determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 24.12.2021 n. 51/54 ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per un nuovo importo di progetto di euro 3.060.000,00, invariato l'importo di contratto;
- la Variante n. 14, datata 23.03.2022, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 24.03.2022 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 1.522.385,81. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 141.416,48 (i.v.a. esclusa) ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 2 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 in data 23.03.2022 con l'assegnazione di 90 giorni di proroga sul termine contrattuale; inoltre ha ridotto le voci B3) lavori in economia lotto 2, D1) allacciamenti e E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa;
- la Variante n. 15, datata 14.06.2022, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 15.06.2022 che ha mantenuto invariati gli importi di progetto e di contratto, implementando la voce B3) lavori in economia lotto 2 azzerando la voce E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa ed inserendo la voce E7) compensazione caro materiali primo semestre 2021 (i.v.a. compresa);
- la Variante n. 16, datata 05.07.2022, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 05.07.2022 che ha mantenuto invariati gli importi di progetto e di contratto, riducendo la voce D1) allacciamenti e implementando la voce E7) compensazione caro materiali primo semestre 2021 (i.v.a. compresa);
- la Variante n. 17, datata 25.07.2022, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 03.08.2022 che ha mantenuto invariato l'importo di progetto per un nuovo importo di contratto di euro 1.535.725,11. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 13.339,30 (i.v.a. esclusa) ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della

L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 3 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 in data 25.07.2022 con l'assegnazione di 30 giorni di proroga sul termine contrattuale. Con tale Variante viene contestualmente ridotta la voce D1) allacciamenti;

- la Variante n. 18, datata settembre 2022, approvata con la summenzionata deliberazione giunta 12.09.2022 n. 227 che ha comportato un nuovo importo di progetto pari ad euro 3.180.000,00 per un nuovo importo di contratto di euro 1.611.704,14. Detta Variante ha comportato maggiori lavori per l'importo di euro 75.979,03 (i.v.a. esclusa) ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della L.p. 2/2016 affidati alla Ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 4 unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5, in data 05.09.2022 per preventiva accettazione con l'assegnazione di 17 giorni di proroga sul termine contrattuale. Con detta Variante è stata inoltre incrementata la voce B3) lavori in economia lotto 2, la voce C1) pulizie generali e prove laboratorio, la voce C2) economie per opere non progettualizzabili e ridotte le voci D1) allacciamenti e E3) spese tecniche (Direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa;

dato atto che in seguito all'approvazione delle Varianti sopra richiamate il quadro economico dell'opera in oggetto risulta come di seguito suddiviso:

A) lavori principali

| | | | |
|---|------|--------------|-------------------|
| A1) lavori eseguiti da Libra S.p.a. (di cui 130.293,44 sospesi in attesa esito procedura fallimentare) | euro | 345.010,53 | |
| Oneri di sicurezza | euro | 36.362,00 | |
| A2) lotto 1 Lavori principali | euro | 470.554,31 | |
| Oneri di sicurezza lotto 1 | euro | 15.946,83 | |
| Ribasso d'asta | euro | 0,00 | |
| A3) lotto 2 Lavori principali | euro | 1.563.169,57 | |
| Oneri di sicurezza Lotto 2 | euro | 48.534,57 | |
| Ribasso d'asta | euro | 0,00 | |
| sommano | | | euro 2.479.577,81 |

B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera

| | | | |
|---|------|-----------|----------------|
| B1) lavori in economia eseguiti da Libra S.p.a. | euro | 5.710,00 | |
| B2) lavori in economia lotto 1 | euro | 23.269,23 | |
| B3) lavori in economia lotto 2 | euro | 63.131,75 | |
| sommano | | | euro 92.110,98 |

C) lavori in economia

| | | | |
|---|------|------------|-----------------|
| C1) pulizie generali e prove laboratorio | euro | 20.000,00 | |
| C2) economie per opere non progettualizzabili | euro | 129.975,12 | |
| sommano | | | euro 149.975,12 |

D) lavori a trattativa privata

| | | | |
|-------------------|------|----------|--|
| D1) allacciamenti | euro | 5.700,00 | |
|-------------------|------|----------|--|

E) somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|--|------|------------|-----------------|
| E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa | euro | 0,00 | |
| E2) imprevisti geologici i.v.a. compresa | euro | 0,00 | |
| E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa | euro | 67.000,00 | |
| E4) oneri fiscali i.v.a. 10% su A+B+C2 + ribasso d'asta | euro | 270.166,39 | |
| E5) oneri fiscali i.v.a. 22% su C1+D+E3 | euro | 20.393,99 | |
| E6) accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (oneri fiscali inclusi) | euro | 85.000,00 | |
| E7) compensazione caro materiali primo semestre 2021 (i.v.a. compresa) | euro | 10.075,71 | |
| sommano | | | euro 452.636,09 |

totale euro 3.180.000,00;

dato atto che lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 28.04.2023 e pertanto il certificato di collaudo di seguito richiamato tiene conto delle Varianti approvate a tale data e che l'importo dei lavori principali eseguiti ammonta ad euro 1.597.573,68;

atteso che successivamente alla conclusione dei lavori principali sono state approvate le seguenti ulteriori Varianti per l'ultimazione dell'opera:

- la Variante n. 19, datata 21.06.2023, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 22.06.2023 che, invariato l'importo di progetto, ha aggiornato in euro 1.597.573,68 l'importo dei lavori a contratto relativi al lotto 2, sulla base delle risultanze dello stato finale. Con detta Variante inoltre è stata implementata la voce B3) lavori in economia lotto 2, la voce C2) economie per opere non progettualizzabili e sono state diminuite le voci C1) pulizie generali e prove laboratorio e D1) allacciamenti;
- la Variante n. 20 datata 5 ottobre 2023 approvata con la summenzionata determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 18.10.2023 n. 51/43 per un nuovo importo di progetto di euro 3.195.960,68, invariato l'importo di contratto introducendo nel quadro economico la voce E8) compensazione caro materiali secondo semestre 2021 (i.v.a. compresa);
- la Variante n. 21 datata 30.10.2023, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 31.10.2023 che, invariati gli importi di progetto e di contratto, ha implementato la voce C2) economie per opere non progettualizzabili e diminuito la voce E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa;
- la Variante n. 22 datata 05.02.2024, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con proprio atto in data 06.02.2024 che, invariati gli importi di progetto e di contratto, ha implementato la voce C1) pulizie generali e prove laboratorio, ridotto la voce C2) economie per opere non progettualizzabili e la voce D1) allacciamenti e incrementato la voce E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa;

dato atto che in seguito all'approvazione delle ulteriori Varianti sopra richiamate il quadro economico dell'opera in oggetto risulta come di seguito suddiviso:

| | | | |
|---|------|--------------|-------------------|
| A) lavori principali | | | |
| A1) lavori eseguiti da Libra S.p.a. | euro | 345.010,53 | |
| (di cui 130.293,44 sospesi in attesa esito procedura fallimentare) | | | |
| oneri di sicurezza | euro | 36.362,00 | |
| A2) lotto 1 Lavori principali | euro | 470.554,31 | |
| Oneri di sicurezza lotto 1 | euro | 15.946,83 | |
| Ribasso d'asta | euro | 0,00 | |
| A3) lotto 2 Lavori principali | euro | 1.549.861,94 | |
| Oneri di sicurezza Lotto 2 | euro | 47.711,74 | |
| Ribasso d'asta | euro | 0,00 | |
| sommano | | | euro 2.465.447,35 |
| B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera | | | |
| B1) lavori in economia eseguiti da Libra S.p.a. | euro | 5.710,00 | |
| B2) lavori in economia lotto 1 | euro | 23.269,23 | |
| B3) lavori in economia lotto 2 | euro | 77.473,12 | |
| sommano | | | euro 106.452,35 |
| C) lavori in economia | | | |
| C1) pulizie generali e prove laboratorio | euro | 19.000,00 | |
| C2) economie per opere non progettualizzabili | euro | 143.637,42 | |
| sommano | | | euro 162.637,42 |
| D) lavori a trattativa privata | | | |
| D1) allacciamenti | euro | | 100,00 |
| E) somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa | euro | 0,00 | |
| E2) imprevisti geologici i.v.a. compresa | euro | 0,00 | |
| E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa | euro | 61.091,37 | |
| E4) oneri fiscali i.v.a. 10% su A+B+C2 + ribasso d'asta | euro | 271.553,71 | |
| E5) oneri fiscali i.v.a. 22% su C1+D+E3 | euro | 17.642,09 | |
| E6) accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (oneri fiscali inclusi) | euro | 85.000,00 | |
| E7) compensazione caro materiali primo semestre | euro | 10.075,71 | |

| | | |
|---|------|--------------------|
| 2021 (i.v.a. compresa) | | |
| E8) compensazione caro materiali secondo semestre | euro | 15.960,68 |
| 2021 (i.v.a. compresa) | | |
| sommano | | euro 461.323,56 |
| totale | | euro 3.195.960,68; |

dato atto inoltre che nel corso dei lavori sono state rilasciate all'impresa appaltatrice le autorizzazioni al subappalto specificamente indicate nel certificato di collaudo datato 08.01.2024, come rettificato con la nota integrativa datata 15.01.2024;

atteso che, come riportato nel certificato di collaudo, l'impresa appaltatrice ha iscritto n. 01 riserva sul registro di contabilità in data 15.10.2021 che è stata oggetto di puntuale ed analitica controdeduzione da parte della Direzione lavori entro i termini previsti, respingendo in toto la riserva;

esaminati il certificato di collaudo datato 08.01.2024 e la relativa nota integrativa datata 15.01.2024, con cui il collaudatore dichiara l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, eseguiti dall'Impresa Tomaselli S.r.l., si evince che:

- i lavori si sono svolti in conformità alle previsioni del progetto e alle Varianti approvate salvo lievi modifiche disposte dalla Direzione lavori nei limiti dei propri poteri;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni date dalla Direzione lavori;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto è minore rispetto alla somma netta autorizzata per euro 14.130,46;
- i prezzi applicati nelle varie categorie di lavoro sono quelli contrattuali, oltre a quelli autorizzati con verbali formalmente autorizzati;
- nel corso d'esecuzione dell'opera in oggetto non si sono lamentati danni di forza maggiore e non si sono verificati infortuni sul lavoro;
- l'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve;
- il collaudo statico delle strutture previsto dall'art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086 è stato effettuato con esito positivo in data 09.08.2023;
- il collaudatore ha visionato la dichiarazione di conformità delle opere da termoidraulico, nuova centrale termica, impianto di condizionamento con riscaldamento a pavimento radiante, impianto di ventilazione meccanica controllata e impianto solare termico di data 15.02.2023, la dichiarazione di conformità delle opere di realizzazione del campo fotovoltaico di data 15.02.2023, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di data 25.01.2023;
- non risulta siano state effettuate cessioni di credito da parte dell'Impresa, né rilasciate procure;
- non è stato necessario pubblicare l'avviso ai creditori;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe concesse;
- l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto;
- l'Impresa appaltatrice e i subappaltatori risultano in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e previdenziali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensione alle notazioni contabili; l'appaltatore e la Direzione lavori hanno assicurato per la parte delle opere non ispezionabili o che non sono state ispezionate detta rispondenza;
- l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice, risultante dallo stato finale, ammonta ad euro 1.597.573,68 (i.v.a. esclusa), e l'importo degli acconti pagati ammonta ad euro 1.549.646,47 (i.v.a. esclusa), con una differenza a credito pari ad euro 47.927,21 (i.v.a. esclusa), rideterminato in euro 47.927,19 (i.v.a. esclusa) per tener conto di quanto già pagato per effetto degli arrotondamenti in fase di liquidazione dei SAL;

ritenuto quindi di procedere:

- all'approvazione del certificato di collaudo di data 08.01.2024, come integrato dal collaudatore con nota di data 15.01.2024, riferito ai lavori per il "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento", lotto 2, opera 3324;
- al pagamento all'Impresa Tomaselli S.r.l. della rata a saldo di euro 52.719,91 (i.v.a. 10% inclusa);
- allo svincolo della cauzione definitiva di euro 67.170,46 assolta mediante fideiussione bancaria n. 30/42158/41 emessa in data 15.07.2020 dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.va, autenticata nella firma in pari data;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 29.01.2024 n. 18, esecutiva, con

la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2024 del bilancio 2024-2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la nota istruttoria di data 25.01.2024 prot. n. 30057 del Servizio Edilizia pubblica;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 08.01.2024 come integrato dal collaudatore con nota di data 15.01.2024, riferito ai lavori per il “cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento”, lotto 2, opera 3324 affidati all'Impresa Tomaselli S.r.l.;
2. di dare atto che l'Impresa appaltatrice Tomaselli S.r.l. ha eseguito i lavori per l'ammontare di euro 1.597.573,68 (i.v.a. esclusa) ed ha ricevuto acconti per un totale di euro 1.549.646,47 (i.v.a. esclusa) con un credito residuo pari ad euro 47.927,21 (i.v.a. esclusa), rideterminato in euro 47.927,19 (i.v.a. esclusa) per tener conto di quanto già pagato per effetto degli arrotondamenti in fase di liquidazione dei SAL;

3. di liquidare e pagare la somma di euro 52.719,91 (i.v.a. compresa) all'Impresa Tomaselli S.r.l. quale residuo credito spettante;
4. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva di euro 67.170,46 assolta mediante fideiussione bancaria n. 30/42158/41 emessa in data 15.07.2020 dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.va, autenticata nella firma in pari data;
5. di incaricare il Servizio Edilizia pubblica della trasmissione del presente atto all'Impresa Tomaselli S.r.l.;
6. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Documentazione approvata:

- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 08.01.2024.
- Nota integrativa del certificato di collaudo tecnico-amministrativo datata 15.01.2024.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

LA PRESIDENTE
f.to Bozzarelli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. PAGAMENTO RATA A SALDO EURO 47.927,19 (I.V.A. ESCLUSA) - OPERA 3324.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 26.02.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 35 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. PAGAMENTO RATA A SALDO EURO 47.927,19 (I.V.A. ESCLUSA) - OPERA 3324.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 febbraio 2024

Servizio Edilizia pubblica
La Dirigente
ing. Isabella Weber
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 35 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. PAGAMENTO RATA A SALDO EURO 47.927,19 (I.V.A. ESCLUSA) - OPERA 3324.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

| E / S | t i p o | Ann o | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | Piano Finanziario E/U | Gest. | Res | Opera | Importo | Tipo Finanz. | Impegno/ Accert. |
|-------------|------------------|----------|--|-----------------------------|-------|-----|--------|-----------|---|----------------------|
| U | S | 2024 | 12092.02.07209 | U.2.02.01.09 .999 | 3801 | | 332422 | 52.719,91 | 940001"FPV - AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO - QUOTA ONERI URBANIZZAZI ONE | 133591 (11680659) |

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.02.2024