

## OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6414	MARCIAPIEDE IN LOC. ZELLA COGNOLA	760.000 €	Documentazione incarichi		20/11/2019	
			Determina incarico e prenotazione spesa		04/12/2019	Det. n. 60
			Docum. delibera e determina a contrarre		10/12/2020	Del. 312 28/12/2020
			Determina a contrarre		29/12/2020	Det. 68
			Documentazione avvio esproprio		23/03/2021	
			Avvio esproprio		28/07/2021	
			Presupposti occupazione anticipata		28/02/2023	
			Documentazione avvio gara		10/06/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		10/08/2022	
			Documentazione contratto		09/02/2023	
			Inizio lavori		06/03/2023	
			Fine lavori	30/06/2024	24/06/2024	
6415	MARCIAPIEDE IN LOC. RONCHI A MATTARELLO	680.000 €	Documentazione incarichi		21/04/2020	
			Determina incarico e prenotazione spesa		22/06/2020	Det. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre		30/03/2021	Del. n. 108 24/5/2021
			Determina a contrarre		27/05/2021	Det. 33
			Documentazione avvio esproprio		30/06/2021	
			Avvio esproprio		30/07/2021	
			Presupposti occupazione anticipata		19/07/2022	
			Documentazione avvio gara		09/06/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		08/08/2022	
			Documentazione contratto		09/02/2023	
			Inizio lavori		30/01/2023	
			Fine lavori	30/06/2024	03/06/2024	
6419	COLLEGAMENTO VERTICALE CON COLLINA EST.	6.049.245 €	Documentazione incarichi		05/07/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2021	Nr. 36
			Docum. delibera e determina a contrarre		07/12/2022	Del. 382 29/12/2022
			Determina a contrarre		23/03/2023	Nr. 18
			Documentazione avvio esproprio		01/02/2023	
			Avvio esproprio		15/03/2023	
			Presupposti occupazione anticipata		15/10/2023	
			Documentazione avvio gara		03/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2024	02/05/2024	
			Documentazione contratto	31/07/2024		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/01/2025		
			Fine lavori	31/07/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6421	ROTATORIA SP N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE	476.980 €	Documentazione incarichi		16/04/2020	
			Determina incarico e prenotazione spesa		11/06/2020	Det. 37
			Docum. delibera e determina a contrarre		13/07/2023	Del. 205 24/7/2023
			Determina a contrarre		26/07/2023	Det. 37
			Documentazione avvio esproprio		29/03/2022	
			Avvio esproprio		29/04/2022	
			Presupposti occupazione anticipata		12/12/2022	
			Documentazione avvio gara		04/09/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		16/10/2023	
			Documentazione contratto	31/01/2024	01/02/2024	
			Inizio lavori	31/05/2024	04/06/2024	
			Fine lavori	31/12/2024		
6536	REALIZZAZIONE ROTATORIA S. LAZZARO	930.000 €	Documentazione incarichi		10/03/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		18/05/2021	Det. 32
			Docum. delibera e determina a contrarre		03/12/2021	Del. 325 20/12/2021
			Determina a contrarre		24/12/2021	Det. nr. 53
			Documentazione avvio esproprio		16/02/2022	
			Avvio esproprio		17/03/2022	
			Presupposti occupazione anticipata		02/02/2024	
			Documentazione avvio gara		17/08/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		05/10/2022	
			Documentazione contratto		23/01/2023	
			Inizio lavori		13/03/2023	
			Fine lavori	31/05/2024	04/04/2024	
6575	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA	680.000 €	Documentazione incarichi		16/08/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		01/09/2021	Det. 39
			Docum. delibera e determina a contrarre		08/11/2021	Del. 309 6/12/2021
			Determina a contrarre		06/12/2021	Det. 48
			Documentazione avvio gara		15/02/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		08/04/2022	
			Documentazione contratto		09/06/2022	
			Inizio lavori		27/06/2022	
			Fine lavori	30/09/2024		
6593	RADDOPPIO CORSIA D'USCITA N.6 DIREZIONE NORD TANGENZIALE DI TRENTO (DELEGA P.A.T.)	384.000 €	Documentazione incarichi		30/03/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		05/05/2022	Det. 21
			Docum. delibera e determina a contrarre		04/08/2023	Del. 234 28/8/2023
			Determina a contrarre		30/08/2023	Det. 46
			Documentazione avvio gara		05/09/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		18/10/2023	
			Documentazione contratto	30/04/2024	06/05/2024	
			Inizio lavori	30/06/2024	17/06/2024	
			Fine lavori	31/12/2024		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6595	AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP varie circoscrizioni	210.000 €	Documentazione incarichi	29/02/2024	23/02/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2024	23/02/2024	Perizia di spesa
			Determina a contrarre	30/06/2024		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2024		
			Documentazione contratto	31/08/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	15/09/2024		
			Fine lavori	31/12/2025		
6596	AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP zone periferiche	210.000 €	Documentazione incarichi		19/01/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre		28/02/2023	Perizia di spesa non c'è delibera
			Determina a contrarre		06/03/2023	Det. Nr 17
			Documentazione avvio gara		28/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		09/05/2023	
			Documentazione contratto		18/05/2023	
			Inizio lavori		14/09/2023	
			Fine lavori	31/12/2024		
6615	PNRR PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI	1.200.000 €	Documentazione incarichi		18/07/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		07/09/2022	Det. 39
			Docum. delibera e determina a contrarre		20/12/2022	Del. 384 del 29/12/2022
			Determina a contrarre		30/12/2022	Det. 54
			Documentazione avvio gara		08/02/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		28/03/2023	
			Documentazione contratto		09/06/2023	
			Inizio lavori		13/06/2023	
			Fine lavori	31/10/2024		
6616	PNRR PISTA CICLABILE VIA TRENER -VIA CENTOCHIAVI - PARCO MELTA	580.000 €	Documentazione incarichi		10/08/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/08/2022	Det. 37
			Docum. delibera e determina a contrarre		27/01/2023	Del. 70 del 27/3/2023
			Determina a contrarre		30/03/2023	Det. 22
			Documentazione avvio esproprio		03/05/2023	
			Avvio esproprio		01/06/2023	
			Presupposti occupazione anticipata	31/05/2024	17/04/2024	
			Documentazione avvio gara		05/09/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/10/2023	
			Documentazione contratto	31/05/2024	21/03/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/07/2024	05/06/2024	
			Fine lavori	31/05/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6618	PNRR COMPLETAMENTO CICLABILE VIA 4 NOVEMBRE A GARDOLO	550.000 €	Documentazione incarichi		31/08/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		07/09/2022	Det. 38
			Docum. delibera e determina a contrarre		24/11/2022	Del. 316 5/12/2022
			Determina a contrarre		07/12/2022	Det. 52
			Documentazione avvio gara		15/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		25/01/2023	
			Documentazione contratto		07/06/2023	
			Inizio lavori		10/07/2023	
			Fine lavori	30/06/2024		Ritardo per variante ampliamento zone di asfaltatura
6632	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (Progetto europeo Meridian)	350.000 €	Documentazione incarichi		27/09/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		17/10/2022	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre		05/05/2023	
			Determina a contrarre		15/05/2023	Det. 31
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)		04/04/2024	Acquisto consip
			Documentazione contratto	31/07/2024		
			Inizio lavori	30/09/2024		
			Fine lavori	30/04/2025		
6633	COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANT'ANNA A GARDOLO	320.000 €	Documentazione incarichi		11/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/10/2022	Det. 43
			Docum. delibera e determina a contrarre		27/01/2023	Del. 66 del 20/3/2023
			Determina a contrarre		21/03/2023	Det. 19
			Documentazione avvio gara		03/04/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		23/05/2023	
			Documentazione contratto		09/08/2023	
			Inizio lavori		10/07/2023	
			Fine lavori	30/11/2024		
6634	RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN PIAZZA SILVIO PELLICO E IN PIAZZA SANZIO	380.000 €	Documentazione incarichi		11/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		02/11/2022	Det. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre		27/12/2022	Del. 31 del 6/2/2023
			Determina a contrarre		08/02/2023	Det. 12
			Documentazione avvio gara		24/02/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		13/04/2023	
			Documentazione contratto		27/07/2023	
			Inizio lavori		15/06/2023	
			Fine lavori	30/09/2024		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6635	SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO DI VIA F.LLI FONTANA	230.000 €	Documentazione incarichi		19/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/10/2022	Det. 44
			Docum. delibera e determina a contrarre		30/11/2023	Del.383 18/12/2023
			Determina a contrarre		19/12/2023	Det. 62
			Documentazione avvio gara	31/01/2024	05/02/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2024	27/03/2024	
			Documentazione contratto	30/06/2024	17/05/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2024	01/07/2024	
			Fine lavori	30/09/2024		
6662	PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: LAVORI DI COMPLETAMENTO	200.000 €	Documentazione incarichi		26/04/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/04/2023	Det. 27
			Docum. delibera e determina a contrarre		02/05/2023	
			Determina a contrarre		08/05/2023	Det. 29
			Documentazione avvio gara		30/05/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)			Acquisto consip
			Documentazione contratto			Acquisto consip
			Inizio lavori	31/03/2024	07/05/2024	
			Fine lavori	31/12/2024		
6688	COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN VIA DELLE LASTE	340.000 €	Documentazione incarichi		23/08/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		30/08/2023	Det. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre		27/11/2023	Del. 380 11/12/2023
			Determina a contrarre		13/12/2023	Det. 61
			Documentazione avvio esproprio	29/02/2024	11/01/2024	
			Avvio esproprio	31/03/2024	30/01/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	31/03/2025		
			Documentazione avvio gara	28/02/2024	22/01/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2024	16/04/2024	
			Documentazione contratto	31/08/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2024		
			Fine lavori	31/07/2025		
6689	COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE DI CASTEL DI PIETRAPIANA, VIA DEL LAON, LOC. GRAFFIANO E VIA MARCHESONI	425.000 €	Documentazione incarichi		20/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		11/08/2023	Det. 42
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2024	31/01/2024	Del. 39 del 12/2/2024
			Determina a contrarre	29/02/2024	15/02/2024	Det. 9
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2024	10/05/2024	
			Avvio esproprio	31/05/2024	29/05/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	31/05/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	04/04/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	29/05/2024	
			Documentazione contratto	31/10/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2025		
			Fine lavori	31/10/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6693	FERMATA BUS TURISTICI AREA EX MICHELIN	250.000 €	Documentazione incarichi		16/08/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/08/2023	Det. 45
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/12/2023	Del. 384 18/12/2023
			Determina a contrarre		19/12/2023	Det. 63
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	27/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	15/05/2024	
			Documentazione contratto	30/09/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2024		
			Fine lavori	30/06/2025		
6695	MARCIAPIEDE IN LOCALITA' CORALLO	740.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/09/2023	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2024	07/02/2024	Del. 51 26/2/2024
			Determina a contrarre	29/02/2024	21/02/2024	Det. 12
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2024	20/03/2024	
			Avvio esproprio	30/04/2024	17/04/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	30/04/2025		
			Documentazione avvio gara	30/04/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2025		
			Documentazione contratto	30/11/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2026		
Fine lavori	31/12/2026					
6701	RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA TRA VIA TARELLI E VIA MAESTRI	200.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/09/2023	Det. n. 50
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2024	23/05/2024	
			Determina a contrarre	30/06/2024		
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2024		
			Avvio esproprio	31/08/2024		
			Presupposti occupazione anticipata	31/08/2025		
			Documentazione avvio gara	30/06/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
Fine lavori	31/10/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6735	MARCIAPIEDE IN VIA MARZOLA A VILLAZZANO TRA VIA DEL BOMPORT E VIA VILLA BELFONTE	2.050.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2025		
			Determina a contrarre	30/04/2025		
			Documentazione avvio esproprio	31/05/2025		
			Avvio esproprio	30/06/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	30/06/2026		
			Documentazione avvio gara	31/03/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026		
			Documentazione contratto	31/10/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/11/2026		
Fine lavori	30/11/2027					
6736	MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO E VIA TORRICELLE	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2025		
			Avvio esproprio	30/04/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	30/04/2026		
			Documentazione avvio gara	30/04/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2025		
			Documentazione contratto	31/10/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/11/2025		
Fine lavori	31/05/2026					
6738	COLLEGAMENTO DEL RIO STANGHET CON LA FOSSA MAESTRA DI MATTARELLO	300.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2025		
			Determina a contrarre	30/04/2025		
			Documentazione avvio gara	31/05/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
Fine lavori	30/09/2026					
6739	RIPRISTINO ROGGIA DI MELTA	190.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024		
			Determina a contrarre	31/12/2024		
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/08/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2025		
Fine lavori	30/04/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6741	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN LOCALITA' BELVEDERE E MOIA'	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025		
			Fine lavori	31/05/2026		
6742	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA CERVARA TRA PORT'AQUILA E PIAZZA CAPPUCCINI	400.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024		
			Determina a contrarre	31/12/2024		
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/07/2025		
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	30/09/2026		
6764	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL RIO PAPA A VIGO MEANO	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025		
			Fine lavori	30/06/2026		

## GESTIONE STRADE E PARCHI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6430	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE E DELLA STRADA PER GARDOLO DI MEZZO	2.236.962 €	Documentazione incarichi		16/09/2020	
			Determina incarico e prenotazione spesa		02/10/2020	Det. 120
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/12/2021	Del. 360 del 19/12/2022
			Determina a contrarre		28/12/2021	Det. 146
			Documentazione avvio esproprio		09/02/2022	
			Avvio esproprio		07/02/2022	
			Presupposti occupazione anticipata		21/03/2023	
			Documentazione avvio gara		18/01/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		08/03/2023	
			Documentazione contratto		16/06/2023	
			Inizio lavori		10/07/2023	
			Fine lavori	31/10/2024		
6550	MITIGAZIONE RISCHIO FRANA LOCALITÀ MOIÀ A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE	1.645.000 €	Documentazione incarichi		22/09/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		27/10/2021	Det. 112
			Docum. delibera e determina a contrarre		29/11/2022	Del. 338 12/12/2022
			Determina a contrarre		13/12/2022	Det. 120
			Documentazione avvio esproprio		23/12/2022	
			Avvio esproprio		18/05/2023	
			Presupposti occupazione anticipata	31/01/2024	21/01/2024	
			Documentazione avvio gara		23/02/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		12/04/2023	
			Documentazione contratto		21/06/2023	
			Inizio lavori		28/08/2023	
			Fine lavori	31/12/2024		
6552	PNRR PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 204 POVO-VILLAZZANO: TRATTO VIA SALE' - VIA ALLA CROS	1.400.000 €	Documentazione incarichi		29/09/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		04/11/2021	Det. 113
			Docum. delibera e determina a contrarre		28/10/2022	Del 269 7/11/2022
			Determina a contrarre		08/11/2022	Det 101
			Documentazione avvio esproprio		09/12/2022	
			Avvio esproprio		12/01/2023	
			Presupposti occupazione anticipata		13/12/2023	
			Documentazione avvio gara		14/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/04/2023	
			Documentazione contratto		20/06/2023	
Inizio lavori		26/07/2023				
Fine lavori	30/09/2024	09/04/2024				

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6626	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA CALISIO	340.000 €	Documentazione incarichi		17/08/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		19/09/2022	Det. nr. 92
			Docum. delibera e determina a contrarre		13/04/2023	Del 105 26/4/2023
			Determina a contrarre		27/04/2023	Det. 45
			Documentazione avvio gara		09/05/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		07/06/2023	
			Documentazione contratto		21/08/2023	
			Inizio lavori		22/08/2023	
			Fine lavori	31/10/2024	08/03/2024	
6652	INTERVENTO DI PREVENZIONE A SEGUITO DI CROLLO SUL VERSANTE ROCCIOSO DEL MONTE CALISIO ZONA MADERNO	750.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/11/2022	Nr. 113
			Docum. delibera e determina a contrarre		12/07/2023	Del 203 17/7/2023
			Determina a contrarre		18/07/2023	Nr. 66
			Documentazione avvio gara		18/07/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		30/10/2023	
			Documentazione contratto	30/04/2024	12/02/2024	
			Inizio lavori	31/05/2024	18/03/2024	
			Fine lavori	31/03/2025		
6685	AREA VERDE VIA MENGUZZATO	200.000 €	Documentazione incarichi		08/06/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/06/2023	Det. 51
			Docum. delibera e determina a contrarre		19/06/2023	Del 177 27/6/2023
			Determina a contrarre		27/06/2023	Det. 56
			Documentazione avvio gara		28/06/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		02/08/2023	
			Documentazione contratto		04/10/2023	
			Inizio lavori		09/10/2023	
			Fine lavori	31/07/2024	14/06/2024	
6686	CASETTA ORTI CANOVA	110.000 €	Documentazione incarichi		08/06/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/06/2023	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre		16/06/2023	Del. 176 27/6/2023
			Determina a contrarre		27/06/2023	Det. 57
			Documentazione avvio gara		29/06/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/07/2023	
			Documentazione contratto		15/12/2023	
			Inizio lavori	30/04/2024	06/03/2024	
			Fine lavori	31/07/2024		
6694	CAMPETTO DA CALCIO DI SOPRAMONTE	180.000 €	Documentazione incarichi		12/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		17/07/2023	Det. 64
			Docum. delibera e determina a contrarre		20/07/2023	Del 230 21/8/2023
			Determina a contrarre		22/08/2023	Det. 82
			Documentazione avvio gara		24/08/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		23/10/2023	
			Documentazione contratto		19/12/2023	
			Inizio lavori	30/04/2024	05/02/2024	
			Fine lavori	31/07/2024	11/07/2024	

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6743	REALIZZAZIONE DEPOSITO E BAGNI ORTI COMUNALI DI GARDOLO	255.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		
6744	REALIZZAZIONE ORTI DI CADINE	220.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		
6765	RECUPERO PERCORSO STORICO VIA CRUCIS GARDOLO	380.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2025		
			Avvio esproprio	31/08/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	31/08/2026		
			Documentazione avvio gara	31/08/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2026		
			Documentazione contratto	31/03/2027		
			Inizio lavori	30/04/2027		
Fine lavori	01/01/2028					

## EDILIZIA PUBBLICA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
4615	NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI	16.790.000 €	Documentazione incarichi		11/06/2013	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/07/2013	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre		25/08/2017	Det. 266 22/12/2014
			Determina a contrarre		29/08/2017	Det. 59
			Documentazione avvio gara		11/10/2017	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/10/2018	
			Documentazione contratto		23/06/2021	
			Inizio lavori		30/07/2021	
			Fine lavori	30/06/2025		
6433	COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI	650.000 €	Documentazione incarichi		03/08/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		18/08/2022	Det. 30
			Docum. delibera e determina a contrarre		04/07/2022	Det. 350 19/12/2022
			Determina a contrarre		06/07/2022	Det. 26
			Documentazione avvio gara		24/02/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		13/04/2023	
			Documentazione contratto		24/08/2023	
			Inizio lavori		07/07/2023	
			Fine lavori	30/04/2024	13/04/2024	
6554	NUOVA AREA WELLNESS ESTERNA LIDO MANAZZON	850.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2025		
			Determina a contrarre	31/10/2025		
			Documentazione avvio gara	30/11/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2026		
			Documentazione contratto	30/06/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/09/2026		
			Fine lavori	31/12/2026		
6566	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO SCUOLA ELEMENTARE RAVINA	1.620.000 €	Documentazione incarichi		09/06/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		13/07/2023	Det. 25
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Documentazione avvio gara	30/06/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	31/01/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	28/02/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6589	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA - MARTIGNANO	2.750.000 €	Documentazione incarichi		27/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/12/2023	Det. 65
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/03/2027		
6610	PNRR RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTORE	3.004.000 €	Documentazione incarichi		01/02/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		07/02/2023	Det. 5
			Docum. delibera e determina a contrarre		28/03/2023	Del 81 3/4/2023
			Determina a contrarre		04/04/2023	Det. 9
			Documentazione avvio gara		05/04/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		10/05/2023	
			Documentazione contratto		31/07/2023	
			Inizio lavori		24/11/2023	
			Fine lavori	31/12/2025		
6645	CIMITERO DI TRENTO LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI I° LOTTO	180.000 €	Documentazione incarichi		15/12/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		15/12/2022	Det. 52
			Docum. delibera e determina a contrarre		13/03/2023	Del. 97 del 11/4/2023
			Determina a contrarre		19/04/2023	Det. 12
			Documentazione avvio gara		11/05/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/09/2023	
			Documentazione contratto		13/11/2023	
			Inizio lavori		15/11/2023	
			Fine lavori	31/03/2024	15/03/2024	
6648	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	6.310.000 €	Documentazione incarichi		24/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		01/12/2022	Det. 46
			Docum. delibera e determina a contrarre		01/02/2023	Del. 29 6/2/2023
			Determina a contrarre		07/02/2023	Det. 6
			Documentazione avvio gara		09/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/03/2023	
			Documentazione contratto		31/07/2023	
			Inizio lavori		26/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026		
6649	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	1.680.000 €	Documentazione incarichi		24/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2022	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre		23/12/2022	Del. 381 27/12/2022
			Determina a contrarre		27/12/2022	Det. 57
			Documentazione avvio gara		29/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		15/02/2023	
			Documentazione contratto		26/07/2023	
			Inizio lavori		09/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6650	SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA: PROGETTO 0-6	1.000.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		29/11/2023	Det. 55
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Documentazione avvio gara	31/01/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2025		
			Documentazione contratto	31/08/2025		A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	31/08/2025		
			Fine lavori	31/07/2026		
6687	CENTRO SPORTIVO MANAZZON. SMALTIMENTO TERRENO	350.000 €	Documentazione incarichi		20/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		20/07/2023	Nr. 26
			Docum. delibera e determina a contrarre		25/07/2023	Del. 216 31/7/2023
			Determina a contrarre		01/08/2023	Nr. 29
			Documentazione avvio gara		24/08/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/09/2023	
			Documentazione contratto		14/12/2023	
			Inizio lavori	31/01/2024	30/01/2024	
			Fine lavori	31/12/2024		
6702	ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ASILO ORSETTO PANDI CRISTO RE.	250.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		21/11/2023	Nr. 52
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2024		
			Determina a contrarre	31/08/2024		
			Documentazione avvio gara	30/09/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025		
			Documentazione contratto	31/03/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6703	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE DE GASPARI	1.500.000 €	Documentazione incarichi		01/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2023	Det. 58
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	30/04/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6709	BONIFICA AREA NIDO E SCUOLA MATERNA CRISTO RE	350.000 €	Documentazione incarichi		29/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		10/10/2023	
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara	31/10/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025		
			Documentazione contratto	30/04/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6748	CENTRO SPORTIVO MANAZZON SISTEMAZIONI ESTERNE E INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	700.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2025		
			Determina a contrarre	30/06/2025		
			Documentazione avvio gara	30/06/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	31/01/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/01/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		
6749	NUOVI UFFICI COMUNALI SISTEMAZIONI ESTERNE	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025		
			Determina a contrarre	31/03/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	31/08/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/08/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		

## GESTIONE FABBRICATI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
5047	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	6.400.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre		28/07/2020	Delibera n.230 del 10/12/2020
			Determina a contrarre		17/02/2021	nr. 27
			Documentazione avvio gara		18/02/2021	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		13/04/2021	
			Documentazione contratto		21/05/2021	
			Inizio lavori		21/05/2021	
			Fine lavori	31/08/2024		
6442	RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO CIVICO DI POVO	1.450.547 €	Documentazione incarichi		25/10/2019	
			Determina incarico e prenotazione spesa		31/10/2019	Det. 78
			Docum. delibera e determina a contrarre			Delibera n. 311 del 28/12/2020
			Determina a contrarre		28/12/2020	Det. 87
			Documentazione avvio gara		01/02/2021	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		19/04/2021	
			Documentazione contratto		12/08/2021	
			Inizio lavori		04/10/2021	
			Fine lavori	31/05/2024		28/04/2023 fine lavori principali. In corso lavori accessori per rendere disponibili i locali alla collettività
6444	REALIZZAZIONE SPAZIO COPERTO CUCINE ASSOCIAZIONI MATTARELLO	750.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2024	29/03/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2024	09/04/2024	Nr. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	28/02/2026		
6477	REALIZZAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VIA MACCANI	405.000 €	Documentazione incarichi		04/08/2020	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/09/2020	Det. 67
			Docum. delibera e determina a contrarre		29/11/2022	Del. n. 361 del 19/12/2022
			Determina a contrarre		28/12/2022	Det. 74
			Documentazione avvio gara		30/01/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		31/03/2023	
			Documentazione contratto		29/06/2023	
			Inizio lavori		01/09/2023	
			Fine lavori	30/06/2024		Ritardo per sospensione lavori

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6563	SCUOLA MEDIA COGNOLA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA	310.000 €	Documentazione incarichi		12/08/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		14/12/2022	Det. 69
			Docum. delibera e determina a contrarre		30/11/2023	Del. 381 11/12/2023
			Determina a contrarre		13/12/2023	Det. 82
			Documentazione avvio gara	29/02/2024	04/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2024	15/04/2024	
			Documentazione contratto	30/06/2024	06/06/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2024	27/06/2024	
			Fine lavori	30/09/2024		
6567	CIMITERO DI ROMAGNANO-SBARRIERAMENTO VIALI, NUOVE CELLETTE E RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA	250.000 €	Documentazione incarichi		23/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		31/12/2022	Nr. 68
			Docum. delibera e determina a contrarre		22/12/2023	Nr 28 5/2/2024
			Determina a contrarre		07/02/2024	Nr. 11
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	04/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2024	22/05/2024	
			Documentazione contratto	30/06/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2024		
			Fine lavori	30/06/2025		
6638	RICONVERSIONE SPAZI MENSA PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BRONZETTI-SEGANTINI	280.000 €	Documentazione incarichi		29/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		13/12/2022	Det. 67
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/06/2023	Del. 166 del 19/6/2023
			Determina a contrarre		21/06/2023	Det. 42
			Documentazione avvio gara		31/08/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		18/10/2023	
			Documentazione contratto	31/01/2024	07/02/2024	
			Inizio lavori	28/02/2024	30/01/2024	
			Fine lavori	31/08/2024		
6663	PNRR - RIQUALIFICAZIONE PUNTO D'INCONTRO IN VIA TRAVAI	820.000 €	Documentazione incarichi		20/03/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		20/04/2023	Det. n. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2024	07/02/2024	Del 31 12/2/2024
			Determina a contrarre	30/04/2024	19/02/2024	Det. 12
			Documentazione avvio gara	30/04/2024	01/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	23/04/2024	
			Documentazione contratto	30/09/2024		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/09/2024		
			Fine lavori	30/06/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6697	REALIZZAZIONE DEPOSITI PER ASSOCIAZIONI CENTRO CIVICO ARGENTARIO	300.000 €	Documentazione incarichi	30/06/2024	29/05/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/07/2024	06/06/2024	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	31/05/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6698	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA N. 5 EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE (primarie Schmidt, Madonna Bianca, Savio; secondarie Winkler e Pascoli)	1.500.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2024	26/03/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2024	11/04/2024	Det. n. 35
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	31/10/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/12/2025		
			Fine lavori	31/12/2026		

## PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6050	RESTAURO MURA DI PIAZZA FIERA	1.000.000 €	Documentazione incarichi		20/04/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/05/2022	Det. 34
			Docum. delibera e determina a contrarre		26/05/2022	Del. 201 30/8/2021
			Determina a contrarre		26/05/2022	Det. 35
			Documentazione avvio gara		26/01/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		20/07/2022	
			Documentazione contratto		15/11/2022	
			Inizio lavori		27/01/2023	
			Fine lavori	31/01/2025		
6246	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.796.831 €	Documentazione incarichi		22/05/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/05/2023	Det. 14
			Docum. delibera e determina a contrarre		05/10/2023	Del. 285 del 16/10/2023
			Determina a contrarre		18/10/2023	Det. 28
			Documentazione avvio gara	31/05/2024	28/05/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2024		
			Documentazione contratto	31/12/2024		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2025		
Fine lavori	31/08/2026					
6304	RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S.CHIARA	4.244.546 €	Documentazione incarichi		21/12/2017	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/12/2017	Det. 105
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/02/2020	Delibera 156 del 30/8/2018
			Determina a contrarre		09/03/2020	Det. 22
			Documentazione avvio gara		06/02/2020	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/01/2021	
			Documentazione contratto		15/04/2021	
			Inizio lavori		19/04/2021	
Fine lavori	31/12/2024					
6306	RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO S.CHIARA	1.200.000 €	Documentazione incarichi		07/12/2023	Ritardo dovuto alla necessità di redigere variante
			Determina incarico e prenotazione spesa		22/12/2023	Nr. 85
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/06/2025		
Fine lavori	28/02/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6553	LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	2.500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2026		
			Documentazione contratto	31/05/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/07/2026		
			Fine lavori	31/01/2028		
6583	PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	22.730.000 €	Documentazione incarichi		23/06/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/07/2022	Det. 18
			Docum. delibera e determina a contrarre	29/02/2024	11/04/2024	concessa proroga per consegna progetto esecutivo fino al 15.3.2024.
			Determina a contrarre	31/03/2024	18/04/2024	Del. 97 del 15/04/2024 Det. 15
			Documentazione avvio gara		19/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		16/05/2023	
			Documentazione contratto		10/07/2023	
			Inizio lavori	31/03/2024	01/03/2024	
			Fine lavori	31/03/2026		28/3/2023 data inizio lavori inizio prestazioni
6588	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DI PIAZZA FIERA A TRENTO	790.000 €	Documentazione incarichi			sospesa
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
Fine lavori						
6656	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE	5.785.000 €	Documentazione incarichi			sospesa
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
Fine lavori						

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6657	POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI	5.263.159 €	Documentazione incarichi		12/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		14/09/2023	Det. 27
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		
			Inizio lavori	31/08/2025		A cura del Servizio Appalti
			Fine lavori	30/06/2027		
6675	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Progetto europeo "InCUBE")	794.500 €	Documentazione incarichi		27/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2023	Nr. 24
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	30/10/2024		
			Documentazione avvio gara	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025		
			Documentazione contratto	31/05/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	28/02/2026		
6678	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA A TRENTO - PERTINENZE SCUOLE SANZIO	400.000 €	Documentazione incarichi		05/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/07/2023	Det. 53
			Docum. delibera e determina a contrarre		29/02/2024	Del 68 del 11/3/2024;
			Determina a contrarre		10/03/2024	Det. Nr 10
			Documentazione avvio gara	31/12/2023	13/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2024	12/04/2024	
			Documentazione contratto	30/06/2024	28/06/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2024	12/06/2024	
			Fine lavori	31/08/2024		
6699	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESETTA VANEZE	200.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		24/10/2023	Det. 61
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2024		
			Determina a contrarre	30/09/2024		
			Documentazione avvio gara	31/10/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025		
			Documentazione contratto	31/05/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	31/03/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6700	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORTA VERONENSIS	250.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/10/2023	Det. 60
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara	31/10/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025		
			Documentazione contratto	30/04/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/01/2026		
6724	COMPENDIO SANTA CHIARA: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PANNELLI FOTOVOLTAICI	132.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025		
			Determina a contrarre	31/03/2025		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto	30/06/2025		Affidamenti diretti a cura del Servizio Tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6756	NUOVA VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO	90.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2024		A cura del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	31/12/2024		
			Inizio lavori	31/01/2025		
			Fine lavori	31/05/2025		
6757	LAVORI DI CONNESSIONE MOBILITÀ DOLCE NUOVA STAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025		
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	31/07/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6758	FERSINA CONFLUENZA RIO SALÈ LAVORI DI RIMODELLAZIONE	95.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	31/10/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2024		
			Documentazione contratto	31/12/2024		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2025		
			Fine lavori	30/06/2025		
6766	EX MENSA URBAN CENTER LAVORI APPRONTAMENTO E PREVENZIONE INCENDIO	400.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024		
			Determina a contrarre	30/11/2024		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2024		
			Documentazione contratto	31/01/2025		
			Inizio lavori	31/01/2025		
			Fine lavori	30/09/2025		