

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI
Ufficio parchi e giardini

INTERVENTO 3.3D 2021
LOTTO 2

RELAZIONE TECNICA ALLO
STATO FINALE DEI LAVORI
E RENDICONTO DI SPESA

RELAZIONE TECNICA ALLO STATO FINALE

Con Determinazione del Dirigente n. 27/33 d.d. 05.03.2021 è stato approvato e finanziato il “Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – Intervento 3.3D 2021 – Lotto 1 e Lotto 2”.

La spesa complessiva prevista per la realizzazione degli interventi del Lotto 2 (squadre 4-5-6-7 e opzione squadra 8) ammontava ad Euro 318.128,71 (oneri compresi), per una durata presunta dei lavori di sette mesi per le squadre 4-5-6-7 e di cinque mesi per l'eventuale opzione della squadra 8.

L'iniziativa rientra nel Piano degli interventi di politica del lavoro a sostegno dell'occupazione temporanea di soggetti deboli, ed è promossa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Con la medesima determinazione è stata prenotata la somma di euro 269.675,24 (oneri compresi) relativamente alle sole squadre 4-5-6-7, mentre il finanziamento dell'opzione della squadra 8 è stato rimandato ad un successivo provvedimento, subordinato all'eventuale autorizzazione da parte dell'Agenzia del Lavoro.

Con Provvedimento del Dirigente n. 362 d.d. 27.04.2021 l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il progetto presentato dall'Amministrazione comunale e come sopra finanziato.

Con il medesimo provvedimento del Dirigente l'Agenzia del Lavoro ha approvato anche ulteriori opportunità occupazionali aggiuntive rispetto ai progetti approvati, compresa pertanto l'eventuale opzione della squadra 8.

Con successiva determinazione del Dirigente n. 27/70 d.d. 29.06.2021 è quindi stata esercitata l'opzione della squadra 8 da parte dell'Amministrazione comunale. Contestualmente è stata prenotata la relativa somma di euro 48.453,47 (oneri compresi).

I lavori delle squadre 4-5-6-7 sono iniziati il giorno 20 maggio 2021 e sono stati regolarmente portati a termine il giorno 19 dicembre 2021.

I lavori della squadra 8 sono invece iniziati il giorno 05 luglio 2021 e sono stati ultimati il giorno 04 dicembre 2021.

La gestione del progetto è stata affidata a Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Trento in via Provina n. 20, mediante atto di cottimo n. 153 di repertorio d.d. 11 giugno 2021.

L'intero progetto del Lotto 2 è stato attuato mediante l'assunzione temporanea di n. 26 unità lavorative, di cui n. 5 capisquadra, suddivise in cinque squadre.

Il costo manodopera di una di queste unità lavorative, facente parte della squadra 5, è stato interamente oggetto di contributo da parte della PAT- Agenzia del Lavoro.

Durante la gestione del progetto non è intervenuta alcuna variazione rispetto a quanto approvato, fatta eccezione per la redazione di una variante in corso d'opera relativa ai costi covid, senza che ciò abbia provocato il superamento dell'importo finanziato.

Nella squadra 5 vi sono state sei unità lavorative a tempo parziale, di cui una, come già sopra specificato, totalmente a carico del contributo provinciale per quanto riguarda il costo manodopera e pertanto a costo zero per l'Amministrazione comunale.

Tutti gli altri lavoratori, anche delle altre squadre coinvolte, hanno effettuato l'orario a tempo pieno.

Per l'assunzione delle persone coinvolte nel progetto si è attinto, obbligatoriamente, da un apposito elenco redatto dalla Commissione Locale per l'impiego del Comprensorio C5 "Valle dell'Adige", contenente i nominativi di persone in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione in iniziative di unità collettiva, valutando le richieste inoltrate dagli stessi presso gli Enti Locali.

Le cinque squadre sono state gestite in maniera distinta come di seguito specificato.

La prima squadra (4) è stata coordinata dal signor Daniele Berzovini, la seconda squadra (5) dal signor Emilio Scala, la terza squadra (6) dal signor Aldo Giovannini, la quarta squadra (7) dal signor Abdelkrim Sbiti e la quinta squadra (8) dal signor Ardian Korcari.

La Direzione dei Lavori è stata affidata al p.ed. Marco Trettel, tecnico dipendente dell'Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento.

Il trattamento economico e giuridico applicato alla categoria di lavoratori impiegati nel progetto è stato quello previsto dall'accordo in vigore all'epoca dell'inizio dei lavori, stipulato fra la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Trentina delle Cooperative, la C.G.I.L. provinciale la FLAI-C.G.I.L., la C.I.S.L. provinciale, la U.I.L. provinciale per l'attuazione dell'Intervento 19 "impiego di soggetti deboli in iniziative di unità collettiva".

Le ore e le giornate effettive di lavoro prestate dai dipendenti stagionali sono state ricavate dai rapportini mensili dei listini paga.

Con riferimento all'ordine assegnato a ciascuna opera sono di seguito riportati gli interventi realizzati in base alle priorità stabilite a livello tecnico:

SARCHIATURA E PULIZIA AIUOLE PRESENTI NEI GIARDINI ED IN ALTRE AREE VERDI DELLA CITTA' E DEI SOBBORGH.

Si è provveduto a pulire aiuole, vialetti e marciapiedi stradali da erbacce infestanti e da cartacce.

PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE VERDI MARGINALI

Sono state ripulite periodicamente le rampe stradali site immediatamente a Nord del Parco di Cristo Re sulle quali si era già intervenuti nel corso degli anni precedenti: si è provveduto a rinnovare la manutenzione delle aree verdi periferiche nonché a pulire e a sfalciare alcune aree verdi rimaste in stato di semi-abbandono o recentemente acquisite. Infine si è provveduto a installare nuova segnaletica nei parchi, nonché a sistemare quella esistente;

MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO DEL DOSS TRENTO

Sono state ripulite alcune zone del parco del Doss Trento e si sono effettuati degli sfalci e delle manutenzioni straordinarie di alcune zone a verde all'interno di detto parco. Si è inoltre intervenuti con pulizie della strada e delle zone a lato strada come pure i piazzali antistanti il mausoleo;

RENDICONTO FINALE DI SPESA

Il costo totale per la realizzazione degli interventi effettuati ammonta a complessivi Euro 310.420,42 (oneri compresi).

I costi risultano così ripartiti:

- Costo personale	€	202.785,96
- Spese gestione personale	€	25.057,33
- Costi COVID	€	7.004,90
- Costo coordinatore cantiere	€	19.594,78
TOTALE	€	254.442,97
I.V.A.	€	55.977,45
TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDATO	€	310.420,42

IL DIRETTORE DEI LAVORI

p.ed. Marco Trettel