

**ALLEGATO 2 - Piano Integrato di  
Attività e Organizzazione 2024-2026**

**Documento integrativo sottosezione  
- PROGRAMMAZIONE DELLA  
TEMPISTICA DELLE OPERE PUBBLICHE  
E DELLE MANUTENZIONI  
STRAORDINARIE**

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA					INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
													GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
													Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			
TITOLO OPERA					Dati di bilancio															
MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA	Codice opera: 6414			DATE PREVISTE														31.05.2024		
	2023	Superi	€ 120.000	DATE EFFETTIVE	20.11.2019	04.12.2019  Deter. n 60	10.12.2020	Delibera n. 312 del 28.12.2020	29.12.2020  Deter. n 68	23.03.2021	28.07.2021	28.02.2023	27.03.2023	10.06.2022	10.08.2022		09.02.2023	Atto pubblico	06.03.2023	
	2019	Progetto in fase di lavoro	€ 640.000																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Argentario																			
MARCIAPIEDE IN LOC. RONCHI A MATTARELLO	Codice opera: 6415			DATE PREVISTE															30.04.2024	
	2023	Superi	€ 90.000	DATE EFFETTIVE	21.04.2020	22.06.2020  Deter. n 47	30.03.2021	Delibera n. 108 del 24.05.2021	27.05.2021  Deter. n 33	30.06.2021	30.07.2021	19.07.2022	21.10.2022	09.06.2022	08.08.2022		09.02.2023	Atto pubblico	30.01.2023	
	2020	Progetto in fase di lavoro	€ 590.000																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Mattarello																			
COLLEGAMENTO VERTICALE CON COLLINA EST.	Codice opera: 6419			DATE PREVISTE											30.09.2024	31.12.2024			31.01.2025	31.07.2026
	2022	Superi	€ 2.250.000	DATE EFFETTIVE	05.07.2021	09.08.2021  Deter. n 36	07.12.2022	Delibera n. 382 del 29.12.2022	23.03.2023  Deter. n 18	01.02.2023	15.03.2023	15.10.2023		03.03.2023						
	2021	Progetto in fase di lavoro	€ 3.739.362																	
	2019	Progetto in fase di lavoro	€ 59.883																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Povo				Determina n. 47 del 16.09.2019 incarichi per pulizia e rilievi (12.151,20 euro); determina n. 32 del 29.05.2020 incarichi indagini geognostiche			le date si riferiscono al progetto definitivo			appalto integrato sul progetto definitivo Gara deserta. Bandita nuovamente con pubblicazione il 14 settembre 2023 (scadenza offerte prorogata al 31/01/2024).									
ROTATORIA SP N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE	Codice opera: 6421			DATE PREVISTE													31.01.2024		31.05.2024	31.12.2024
	2023	Superi	€ 80.000	DATE EFFETTIVE	16.04.2020	11.06.2020  Deter. n 37	13.07.2023	Delibera n. 205 del 24.07.2023	26.07.2023  Deter. n 37	29.03.2022	29.04.2022	12.12.2022	11.03.2023	04.09.2023	16.10.2023		01.02.2024	Scrittura privata		
	2021	Progetto in fase di lavoro	€ 396.980																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Bondone																			
PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	Codice opera: 6474			DATE PREVISTE																
	2024	Progetto e lavori	€ 335.000	DATE EFFETTIVE																
			€ 0																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Oltrefersina				Attesa perfezionamento accordo di programma ed atti conseguenti															
REALIZZAZIONE ROTATORIA S. LAZZARO. SPESE TECNICHE E LAVORI	Codice opera: 6536			DATE PREVISTE																31.05.2024
	2023	Superi	€ 80.000	DATE EFFETTIVE	10.03.2021	18.05.2021  Deter. n 32	03.12.2021	Delibera n. 325 del 20.12.2021	24.12.2021  Deter. n 53	16.02.2022	17.03.2022			17.08.2022	05.10.2022	23.01.2023		28/02/23	13.03.2023	
	2021	Progetto in fase di lavoro	€ 850.000																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Gardolo																			
RADDOPPIO CORSIA D'USCITA N.6 DIREZIONE NORD TANGENZIALE DI TRENTO (DELEGA P.A.T.)	Codice opera: 6593			DATE PREVISTE													30.04.2024		30.06.2024	31.12.2024
	2023	Superi	€ 150.000	DATE EFFETTIVE	30.03.2022	05.05.2022  Deter. n 21	04.08.2023	Delibera n. 234 del 28.08.2023	30.08.2023  Deter. n 46					05.09.2023	18.10.2023			Scrittura privata		
	2022	Progetto in fase di lavoro	€ 234.000																	
			€ 0																	
Gestore 2301	Circoscrizione: Interesse generale																			

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA						INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI							
														GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori						
						Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata			Stipula contratto					
TITOLO OPERA						Data di bilancio																				
PNRR PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI						Codice opera: 6615		DATE PREVISTE																		
						2022	Progetto e lavori	€ 1.200.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	18.07.2022	07.09.2022 <i>Deter. n 39</i>	20.12.2022	Delibera n. 384 del 29.12.2022 <i>Deter. n 54</i>						08.02.2023	28.03.2023	09.06.2023		27/07/23	13.06.2023		31.10.2024
						Gestore Z301	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																			
PNRR PISTA CICLABILE VIA TRENER -VIA CENTOCHIAVI - PARCO MELTA						Codice opera: 6616		DATE PREVISTE							31.05.2024					31.05.2024		31.07.2024	31.05.2025			
						2022	Progetto e lavori	€ 580.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	10.08.2022	25.08.2022 <i>Deter. n 37</i>	27.01.2023	Delibera n. 70 del 27.03.2023 <i>Deter. n 22</i>	03.05.2023	01.06.2023				05.09.2023	27.10.2023						
						Gestore Z301	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello											Data gara ufficiale: indicata la data della seduta di proposta di aggiudicazione								
PNRR COMPLETAMENTO CICLABILE VIA 4 NOVEMBRE A GARDOLO						Codice opera: 6618		DATE PREVISTE														30.06.2024				
						2022	Progetto e lavori	€ 550.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	31.08.2022	07.09.2022 <i>Deter. n 38</i>	24.11.2022	Delibera n. 316 del 05.12.2022 <i>Deter. n 52</i>	07.12.2022					15.12.2022	25.01.2023		07.06.2023	Atto pubblico	10.07.2023		
						Gestore Z301	Circoscrizione: Gardolo																			
PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA						Codice opera: 6632		DATE PREVISTE											31.03.2024		30.04.2024	31.12.2024				
						2022	Lavori	€ 350.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	27.09.2022	17.10.2022 <i>Deter. n 40</i>	05.05.2023		15.05.2023												
						Gestore Z301	Circoscrizione: Interesse generale											Affidamenti gestiti dal servizio								
SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO DI VIA F.LLI FONTANA						Codice opera: 6635		DATE PREVISTE									31.01.2024	30.04.2024		30.06.2024		30.06.2024	30.09.2024			
						2023	Superi	€ 50.000	DATE EFFETTIVE	19.10.2022	26.10.2022 <i>Deter. n 44</i>	30.11.2023	Delibera n. 383 del 18.12.2023 <i>Deter. n 62</i>	19.12.2023					05.02.2024					Scrittura privata		
						2022	Lavori	€ 180.000 € 0																		
Gestore Z301	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																									
PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: LAVORI DI COMPLETAMENTO						Codice opera: 6662		DATE PREVISTE										30.11.2023		31.12.2023		31.03.2024	31.12.2024			
						2023	Superi	€ 15.000	DATE EFFETTIVE	26.04.2023	28.04.2023 <i>Deter. n 27</i>	02.05.2023		08.05.2023 <i>Deter. n 29</i>				30.05.2023								
						2023	Lavori	€ 185.000 € 0																		
Gestore Z301	Circoscrizione: Interesse generale					invio perizia di spesa 02/05/2023 determina approvazione 23/29 di 08/05/2023						acquisto in consip e gara per lavori a cura del Servizio tecnico														
FERMATI BUS TURISTICI AREA EX MICHELIN						Codice opera: 6693		DATE PREVISTE									31.03.2024	30.06.2024		30.09.2024		31.10.2024	30.06.2025			
						2023	Progetto e lavori	€ 250.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	16.08.2023	28.08.2023 <i>Deter. n 45</i>	06.12.2023	Delibera n. 384 del 18.12.2023 <i>Deter. n 63</i>	19.12.2023									Scrittura privata			
						Gestore Z301	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara					Gara di affidamento in corso di aggiudicazione														

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024																			
Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI				AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI	
													GARA		CONTRATTO				
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto	Inizio lavori	Fine lavori
TITOLO OPERA	Dati di bilancio																		
MARCIAPIEDE IN LOCALITA' CORALLO	Codice opera: 6695		DATE PREVISTE			31.01.2024		29.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	30.04.2025		30.04.2025	31.07.2025	30.11.2025			28.02.2026	31.12.2026
	2023	Progetto e lavori	€ 740.000 € 0 € 0	15.09.2023	25.09.2023 Deter. n 49	07.02.2024											Atto pubblico		
	Gestore Z301	Circoscrizione: Argentario																	
PNRR - AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA varie circoscrizioni	Codice opera: 1111		DATE PREVISTE	29.02.2024	31.03.2024	31.03.2024		30.04.2024					31.05.2024	31.07.2024	31.08.2024	31.08.2024		30.09.2024	31.12.2026
	2024	Progetto e lavori	€ 210.000 € 0 € 0																
	Gestore Z302	Circoscrizione: Interesse generale																	
PNRR AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP zone periferiche	Codice opera: 6595		DATE PREVISTE																31.12.2026
	2023	Progetto e lavori	€ 210.000 € 0 € 0	19.01.2023		28.02.2023		06.03.2023 Deter. n 17					28.03.2023	09.05.2023		18.05.2023	Scrittura privata	14.09.2023	
	Gestore Z302	Circoscrizione: Interesse generale			perizia				Perizia di spesa riguardante procedura di affidamento per lavori e per forniture in corso di aggiudicazione.										
RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA	Codice opera: 6575		DATE PREVISTE																30.06.2026
	2021	Progetto e lavori	€ 680.000 € 0 € 0	16.08.2021	01.09.2021 Deter. n 39	08.11.2021	Delibera n. 309 del 06.12.2021	06.12.2021 Deter. n 48					15.02.2022	08.04.2022	09.06.2022		Atto pubblico	27.06.2022	
	Gestore Z307	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																	
COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANTANNA A GARDOLO	Codice opera: 6633		DATE PREVISTE																30.11.2026
	2022	Lavori	€ 320.000 € 0 € 0	11.10.2022	26.10.2022 Deter. n 43	27.01.2023	Delibera n. 66 del 20.03.2023	21.03.2023 Deter. n 19					03.04.2023	23.05.2023		09.08.2023		10.07.2023	
	Gestore Z307	Circoscrizione: Gardolo																	
RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN PIAZZA SILVIO PELLICO E IN PIAZZA SANZIO	Codice opera: 6634		DATE PREVISTE																30.09.2026
	2022	Lavori	€ 380.000 € 0 € 0	11.10.2022	02.11.2022 Deter. n 47	27.12.2022	Delibera n. 31 del 06.02.2023	08.02.2023 Deter. n 12					24.02.2023	13.04.2023		27.07.2023		15.06.2023	
	Gestore Z307	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																	
COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN VIA DELLE LASTE	Codice opera: 6688		DATE PREVISTE						29.02.2024	31.03.2024	31.03.2025		28.02.2024	31.05.2024		31.08.2024		31.10.2024	31.07.2026
	2023	Progetto e lavori	€ 340.000 € 0 € 0	23.08.2023	30.08.2023 Deter. n 47	27.11.2023	Delibera n. 380 del 11.12.2023	13.12.2023 Deter. n 61	11.01.2024	30.01.2024			22.01.2024				Scrittura privata		
	Gestore Z307	Circoscrizione: Argentario							procedura "abbreviata" art. 10 L.P. 6/1993 - 30.01.2024 chiesta a PAT stima preventiva										

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Responsabile: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI				AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI						
													GARA		CONTRATTO									
													Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto			Inizio lavori	Fine lavori			
TITOLO OPERA				Dati di bilancio																				
COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE DI CASTEL DI PIETRAPIANA, VIA DEL LAON, LOC. GRAFFIANO E VIA MARCHESONI				Codice opera: 6689		DATE PREVISTE			31.01.2024		29.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	30.04.2025		31.03.2024	30.06.2024		31.10.2024		28.02.2025	31.10.2025		
				2023	Progetto e lavori	€ 425.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	20.07.2023	11.08.2023  Deter. n 42	31.01.2024														
				Gestore 2307	Circoscrizione: Povo										servitù con disponibilità privato già acquisita in via Castel di Pietrapiana									
RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA TRA VIA TARELLI E VIA MAESTRI				Codice opera: 6701		DATE PREVISTE			31.01.2024		31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	31.05.2025		31.03.2025	30.06.2025		30.09.2025		31.10.2025	31.05.2026		
				2023	Progetto e lavori	€ 200.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	15.09.2023	26.09.2023  Deter. n 50															
				Gestore 2307	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			difficoltà organizzative interne							servitù									

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: GESTIONE STRADE E PARCHI**

Responsabile: GESTIONE STRADE E PARCHI				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
TITOLO OPERA				DATI DI BILANCIO															
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MITIGAZIONE RISCHIO FRANA LOCALITÀ MOIÀ A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE	Codice opera: 6550			DATE PREVISTE						31.01.2024									
	2022	Superi	€ 195.000	DATE EFFETTIVE	22.09.2021	27.10.2021  Deter. n 112	29.11.2022	Delibera n. 338 del 12.12.2022	13.12.2022  Deter. n 120	23.12.2022	18.05.2023	21.01.2024		23.02.2023	12.04.2023	21.06.2023	18/07/23  Atto pubblico	28.08.2023	
	2022	Superi	€ 300.000																
	2021	Progetto	€ 1.150.000																
Gestore 2702	Circoscrizione: Argentario																		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA CALISIO	Codice opera: 6626			DATE PREVISTE															
	2022	Lavori	€ 340.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	17.08.2022	19.09.2022  Deter. n 92	13.04.2023	Delibera n. 105 del 26.04.2023	27.04.2023  Deter. n 45				09.05.2023	07.06.2023		21.08.2023		22.08.2023	
Gestore 2702	Circoscrizione: Argentario																		
INTERVENTO DI PREVENZIONE A SEGUITO DI CROLLO SUL VERSANTE ROCCIOSO DEL MONTE CALISIO ZONA MADERNO	Codice opera: 6652			DATE PREVISTE											30.04.2024			31.05.2024	
	2023	Progetto e lavori	€ 750.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	28.11.2022  Deter. n 113	12.07.2023	Delibera n. 203 del 17.07.2023	18.07.2023  Deter. n 66				18.07.2023	30.10.2023			Atto pubblico			
Gestore 2702	Circoscrizione: Argentario																		
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE E DELLA STRADA PER GARDOLO DI MEZZO	Codice opera: 6430			DATE PREVISTE															
	2022	Superi	€ 372.000	DATE EFFETTIVE	16.09.2020	02.10.2020  Deter. n 120	06.12.2021	Delibera n. 360 del 19.12.2022	28.12.2021  Deter. n 146	09.02.2022	07.02.2022	21.03.2023	06.06.2023	18.01.2023	08.03.2023	16.06.2023		10.07.2023	
	2021	Superi	€ 586.000																
	2020	Progetto	€ 1.278.962																
Gestore 2703	Circoscrizione: Meano																		
CAMPETTO DA CALCIO DI SOPRAMONTE	Codice opera: 6694			DATE PREVISTE														30.04.2024	
	2023	Lavori	€ 180.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	12.07.2023	17.07.2023  Deter. n 64	20.07.2023	Delibera n. 230 del 21.08.2023	22.08.2023  Deter. n 82				24.08.2023	23.10.2023		19.12.2023	Scrittura privata		
Gestore 2703	Circoscrizione: Bondone																		
PNRR PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 204 POVO-VILLAZZANO: TRATTO VIA SALE' - VIA ALLA CROS	Codice opera: 6552			DATE PREVISTE														30.09.2024	
	2022	Superi	€ 320.000	DATE EFFETTIVE	29.09.2021	04.11.2021  Deter. n 113	28.10.2022	Delibera n. 269 del 07.11.2022	08.11.2022  Deter. n 101	09.12.2022	12.01.2023	13.12.2023		14.03.2023	27.04.2023	20.06.2023	18/07/23  Atto pubblico	26.07.2023	
	2022	Superi	€ 180.000																
	2021	Progetto	€ 900.000																
Gestore 2708	Circoscrizione: Povo																		
AREA VERDE VIA MENGUZZATO	Codice opera: 6685			DATE PREVISTE														31.07.2024	
	2023	Progetto e lavori	€ 200.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	08.06.2023	16.06.2023  Deter. n 51	19.06.2023	Delibera n. 177 del 27.06.2023	27.06.2023  Deter. n 56				28.06.2023	02.08.2023		04.10.2023	Scrittura privata	09.10.2023	
Gestore 2708	Circoscrizione: Oltrefersina																		

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: GESTIONE STRADE E PARCHI**[illegible]

**Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA**

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA		ESPROPRI				AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI		
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori
													Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura	Stipula contratto		
TITOLO OPERA				Dettaglio di bilancio															
NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO (Fondo riqualificazione urbana).	Codice opera: 4615																31.12.2024		
	2023	Superi	€ 4.000.000	11.06.2013	25.07.2013  Deter. n 40	25.08.2017	Delibera n. 266 del 22.12.2014  Deter. n 59					11.10.2017	29.10.2018	23.06.2021	27/07/21  Atto pubblico	30.07.2021			
	2021	Superi	€ 190.000																
	2017	Progetto e lavori	€ 12.500.000																
Gestore 5101	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			Det. 40/2013 incarico per lavori di precantiere. Det. 43/2014 incarico per stesura elaborati															
AMPLIAMENTO PALATRENTO INGRESSO E AREA HOSPITALITY.	Codice opera: 6332																		
	2024	Superi	€ 300.000	30.08.2018	28.09.2018  Deter. n 84														
	2018	Progetto	€ 39.252																
	2019	Lavori	€ 1.815.000																
Gestore 5101	Circoscrizione: Oltrefersina			IN FASE DI TRASFERIMENTO COMPETENZA AD ASIS															
COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI - SPESE TECNICHE E LAVORI	Codice opera: 6433																30.04.2024		
	2022	Superi	€ 250.000	03.08.2022	18.08.2022  Deter. n 30	04.07.2022	Delibera n. 350 del 19.12.2022  Deter. n 26					24.02.2023	13.04.2023		24.08.2023	Atto pubblico	07.07.2023		
	2019	Lavori	€ 400.000																
			€ 0																
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale															Lavori di pavimentazione sospesi in data 19.12.2023 rimandati a inizio primavera per consentire assestamento terreno scavato.			
NUOVA AREA WELLNESS ESTERNA LIDO MANAZZON	Codice opera: 6554																		
	2022	Superi	€ 250.000	08.10.2021	05.11.2021  Deter. n 40	13.12.2022	Delibera n. 349 del 19.12.2022									Atto pubblico			
	2021	Progetto e lavori	€ 600.000																
			€ 0																
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale										Tempistica da definire in seguito in quanto collegata ad intervento PNRR (opere 6648 e 6649)								
AMPLIAMENTO PALATRENTO INGRESSO E AREA HOSPITALITY. BONIFICA	Codice opera: 6556																		
	2021	Lavori	€ 320.000	02.08.2022	05.08.2022  Deter. n 29											Scrittura privata			
			€ 0																
			€ 0																
Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			IN FASE DI TRASFERIMENTO COMPETENZA AD ASIS															
SCUOLA ELEMENTARE RAVINA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO	Codice opera: 6566					30.04.2024		31.05.2024					31.12.2024	31.03.2025	31.05.2025			30.06.2025	30.06.2026
	2023	Superi	€ 120.000	09.06.2023	13.07.2023  Deter. n 25											Atto pubblico			
	2021	Progetto e lavori	€ 1.200.000																
			€ 0																
Gestore 5101	Circoscrizione: Ravina-Romagnano																		

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA**

TITOLO OPERA	Dettaglio di bilancio					Contratti							scrittura							
NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA - MARTIGNANO	Codice opera:		6589			31.08.2024		30.09.2024					31.10.2024	31.01.2025	31.03.2025			31.03.2025	31.12.2026	
	2023	Superi	€ 250.000	27.12.2023	28.12.2023											Atto pubblico				
	2021	Progetto e lavori	€ 2.500.000																	
				€ 0	Deter. n 65															
Gestore S101	Circoscrizione: Argentario		bando concorso di progettazione det. n. 52 del 24/12/2021																	
PNRR RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTORE	Codice opera:		6610															31.12.2025		
	2022	Progetto e lavori	€ 3.004.000	01.02.2023	07.02.2023	28.03.2023	Delibera n. 81 del 03.04.2023	04.04.2023					05.04.2023	10.05.2023	31.07.2023			24.11.2023		
			€ 0																	Deter. n 5
				€ 0																
Gestore S101	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello		Incarichi interni affidati con determina n. 53 del 23/12/2022																	
CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI. PRIMO LOTTO CELLETTE SALA FUNERALI LAICI	Codice opera:		6645															31.03.2024		
	2022	Lavori	€ 180.000	15.12.2022	15.12.2022	13.03.2023	Delibera n. 97 del 11.04.2023	19.04.2023					11.05.2023	29.09.2023			Scrittura privata	15.11.2023		
			€ 0																	
				€ 0																
Gestore S101	Circoscrizione: Interesse generale																		Inaugurata in data 26/10/2023 la sala dei commiati per i riti laici. Lavori iniziati in ritardo causa ripetizione gara fine prevista a febbraio 2024	
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	Codice opera:		6648															31.01.2026		
	2023	Superi	€ 1.000.000	24.10.2022	01.12.2022	01.02.2023	Delibera n. 29 del 06.02.2023	07.02.2023					09.03.2023	29.03.2023	31.07.2023			26.10.2023		
	2023	Superi	€ 210.000																	Deter. n 46
		2022	Progetto e lavori	€ 5.100.000																
Gestore S101	Circoscrizione: Interesse generale		Ammissione definitiva a finanziamento avvenuta con stipula della convenzione di data 29/09/2022			Cluster 1														
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	Codice opera:		6649															31.01.2026		
	2022	Lavori	€ 280.000	24.11.2022	06.12.2022	23.12.2022	Delibera n. 381 del 27.12.2022	27.12.2022					29.12.2022	15.02.2023	26.07.2023			09.10.2023		
	2022	Lavori	€ 1.400.000																	Deter. n 49
				€ 0																
Gestore S101	Circoscrizione: Interesse generale		Ammissione definitiva a finanziamento avvenuta con stipula della convenzione di data 03/10/2022			Cluster 2														
SCUOLA D'INFANZIA SARDEGNA - PROGETTO 0-6	Codice opera:		6650			31.10.2024		30.11.2024										31.08.2025	31.07.2026	
	2023	Progetto e lavori	€ 1.000.000	02.11.2023	29.11.2023												Atto pubblico			
			€ 0																	
				€ 0																
Gestore S101	Circoscrizione: Sardegna																			

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI					
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori			
TITOLO OPERA				Deti di bilancio									Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura	Stipula contratto					
CENTRO SPORTIVO MANAZZON. SMALTIMENTO TERRENO				Codice opera: 6687															31.01.2024	31.05.2024		
				2023	Progetto e lavori	€ 350.000 € 0 € 0	20.07.2023	20.07.2023  Deter. n 26	25.07.2023	Delibera n. 216 del 31.07.2023	01.08.2023  Deter. n 29					24.08.2023	27.09.2023		14.12.2023	Atto pubblico		
				Gestore 5101	Circoscrizione: Oltrefersina												Data gara ufficiosa: indicata la data della seduta di proposta di aggiudicazione Aggiudicazione in data 19.10.2023					Inizio lavori posticipato in raccordo con avanzamento opera 6648 in quanto scavi non ancora iniziati
RIQUALIFICAZIONE ORSETTO PANDI CRISTO RE. ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE				Codice opera: 6702				31.07.2024			31.08.2024								30.06.2025	31.12.2025		
				2023	Progetto e lavori	€ 250.000 € 0 € 0	02.11.2023	21.11.2023  Deter. n 52														
				Gestore 5101	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																	
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE DE GASPARI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE				Codice opera: 6703				31.07.2024			31.08.2024								31.03.2025	30.09.2025		
				2023	Progetto e lavori	€ 1.500.000 € 0 € 0	01.12.2023	06.12.2023  Deter. n 58												Atto pubblico		
				Gestore 5101	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																	
BONIFICA AREA NIDO E SCUOLA MATERNA CRISTO RE				Codice opera: 6709																		
				2023	Progetto e lavori	€ 350.000 € 0 € 0	29.09.2023	10.10.2023														
				Gestore 5101	Circoscrizione:		A seguito dell'ultima variazine di bilancio sono stati stanziati ulteriori 150.000 euro per la manutenzione straordinaria relativa alla RIMOZIONE LANA MINERALE (opera			Sospesa in attesa esito prelievi terreno												

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: GESTIONE FABBRICATI**

Responsabile: <b>GESTIONE FABBRICATI</b>				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA				ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI							
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto	Inizio lavori	Fine lavori						
TITOLO OPERA				Dati di bilancio																					
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO				Codice opera: 5047		DATE PREVISTE																			
				2020 2023	Progetto e lavori Superi	€ 5.600.000 € 800.000 € 0	DATE EFFETTIVE			28.07.2020	Delibera n. 230 del 10.12.2102	17.02.2021 Deter. n 27						18.02.2021	13.04.2021	21.05.2021		01/07/21	21.05.2021		30.06.2024
				Gestore S201	Circoscrizione: Mattarello		Studio di fattibilità 2015 per euro 7.612,62. Progetto preliminare approvato con delibera del C.C. n. 26 del 22/02/2017. Progetto definitivo approvato con delibera n. 246 del 02/12/2019																		
EX CENTRO CIVICO DI POVO- RISTRUTTURAZIONE				Codice opera: 6442		DATE PREVISTE																		31.05.2024	
				2023 2020 2019	Progetto e lavori Progetto e lavori Progetto e lavori	€ 125.547 € 485.000 € 840.000	DATE EFFETTIVE	25.10.2019	31.10.2019 Deter. n 78		Delibera n. 311 del 28.12.2020	28.12.2020 Deter. n 87						01.02.2021	19.04.2021	12.08.2021			04.10.2021		
				Gestore S201	Circoscrizione:																		28/04/2023 finiti lavori principali, da completare lavori accessori. Previsti 160.000 euro per arredi		
REALIZZAZIONE SPAZIO COPERTO CUCINE ASSOCIAZIONI MATTARELLO				Codice opera: 6444		DATE PREVISTE	31.03.2024	30.04.2024	31.10.2024							30.11.2024	28.02.2025	31.05.2025					31.05.2025	31.12.2025	
				2023	Progetto e lavori	€ 750.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE																		
				Gestore S201	Circoscrizione: Mattarello		Incarichi interni: documentazione entro novembre 2023 e determina entro dicembre 2023																		
REALIZZAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VIA MACCANI				Codice opera: 6477		DATE PREVISTE																		30.04.2024	
				2023 2022 2020	Superi Superi Progetto e lavori	€ 50.000 € 50.000 € 305.000	DATE EFFETTIVE	04.08.2020	16.09.2020 Deter. n 67	29.11.2022	Delibera n. 361 del 19.12.2022	28.12.2022 Deter. n 74						30.01.2023	31.03.2023		29.06.2023	Scrittura privata	01.09.2023		
				Gestore S201	Circoscrizione: Gardolo								Gara deserta												
PALAZZO THUN - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (PROGETTO E LAVORI)				Codice opera: 6478		DATE PREVISTE																			
				2020	Progetto e lavori	€ 530.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE															Scrittura privata			
				Gestore S201	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello		vedi concluso di GIUNTA DD, 12/12/2023 - l'opera è stata stralciata dal bilancio																		
CANTIERE COMUNALE DI VIA MACCANI - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI				Codice opera: 6561		DATE PREVISTE																		29.02.2024	
				2021	Lavori	€ 190.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	09.09.2021	27.09.2021 Deter. n 64	07.11.2022	Delibera n. 293 del 21.11.2022	23.11.2022 Deter. n 66							13.03.2023		27.04.2023	Scambio di corrispondenza	05.09.2023		
				Gestore S201	Circoscrizione: Interesse generale								Gara a cura del Servizio Tecnico												

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

Responsabile: GESTIONE FABBRICATI				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
TITOLO OPERA				Dati di bilancio								Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto				
SCUOLA MEDIA COGNOLA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA	Codice opera: 6563			DATE PREVISTE			30.11.2023		31.12.2023					28.02.2024	30.04.2024	30.06.2024			30.06.2024	30.09.2024
	2021	Progetto e lavori	€ 950.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	12.08.2021	14.12.2022 <i>Deter. n 69</i>	30.11.2023	<i>Delibera n. 381 del 11.12.2023</i>	13.12.2023 <i>Deter. n 82</i>								Atto pubblico			
	Gestore 5201	Circoscrizione: Argentario			Determina 63 del 15.09.2021		approvato progetto esecutivo per 310.000 per intervento di ricambio aria della palestra													
CIMITERO ROMAGNANO - SBARRIERAMENTO VIALI, NUOVE CELLETTE E RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA	Codice opera: 6567			DATE PREVISTE			30.11.2023		31.12.2023					31.03.2024	31.05.2024		30.06.2024		31.07.2024	31.12.2024
	2021	Progetto e lavori	€ 250.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	23.11.2022	13.12.2022 <i>Deter. n 68</i>	22.12.2023											Scrittura privata		
	Gestore 5201	Circoscrizione: Ravina- Romagnano																		
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BRONZETTI-SEGANTINI - RICONVERSIONE SPAZI MENSA PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE	Codice opera: 6638			DATE PREVISTE													31.01.2024		28.02.2024	31.08.2024
	2022	Lavori	€ 280.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	29.11.2022	13.12.2022 <i>Deter. n 67</i>	06.06.2023	<i>Delibera n. 166 del 19.06.2023</i>	21.06.2023 <i>Deter. n 42</i>					31.08.2023	18.10.2023				30.01.2024	
	Gestore 5201	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara								pervenuta documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria in data 25/1/2024 - in corso la predisposizione del contratto - consegnati comunque i lavori in pendenza di contratto in data 30/1/2024 Data gara ufficiosa: indicata la data della seduta di proposta di aggiudicazione										
PNRR - RIQUALIFICAZIONE PUNTO D'INCONTRO IN VIA TRAVAI	Codice opera: 6663			DATE PREVISTE			31.03.2024		30.04.2024					30.04.2024	30.06.2024	30.09.2024			30.09.2024	30.06.2025
	2023	Superi	€ 130.000	DATE EFFETTIVE	20.03.2023	20.04.2023 <i>Deter. n 33</i>											Atto pubblico			
	2023	Progetto e lavori	€ 690.000 € 0																	
Gestore 5201	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																			
PNRR - ALLESTIMENTO ALLOGGI VIA S.ANNA GARDOLO	Codice opera: 6664			DATE PREVISTE															31.03.2024	31.12.2024
	2023	Progetto e lavori	€ 115.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	08.06.2023	09.06.2023 <i>Deter. n 40</i>												Scambio di corrispondenza		
	Gestore 5201	Circoscrizione: Gardolo			incarichi interni															
REALIZZAZIONE DEPOSITI PER ASSOCIAZIONI CENTRO CIVICO ARGENTARIO	Codice opera: 6697			DATE PREVISTE	31.01.2024	29.02.2024	31.03.2024		30.04.2024					31.05.2024	31.07.2024		30.09.2024		30.11.2024	30.04.2025
	2024	Progetto e lavori	€ 300.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	31.01.2024															
	Gestore 5201	Circoscrizione: Argentario			affidato incarico interno. l'eventuale incarico esterno di coordinatore della sicurezza verrà affidato quando funzionerà la piattaforma Contracta															
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA N. 5 EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE	Codice opera: 6698			DATE PREVISTE	31.03.2024	30.04.2024	30.09.2024		31.10.2024					31.10.2024	31.01.2025	30.04.2025			30.06.2025	30.06.2026
	2023	Progetto e lavori	€ 1.500.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE																
	Gestore 5201	Circoscrizione: Interesse generale			Incarichi interni: documentazione entro novembre 2023 e determina entro dicembre 2023															

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA**

Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA				INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
						Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazion e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori
TITOLO OPERA				Dati di bilancio																
MURA DI PIAZZA FIERA - RESTAURO	Codice opera: 6050		DATE PREVISTE																	31.01.2025
	2022	Progetto e lavori	€ 1.000.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	20.04.2022	06.05.2022 <i>Deter. n 34</i>	26.05.2022	<i>Delibera n. 201 del 30.08.2021</i>	26.05.2022 <i>Deter. n 35</i>						20.07.2022	15.11.2022		26/01/23	27.01.2023	
	Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																		
RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE (Fondo strategico)	Codice opera: 6246		DATE PREVISTE											31.12.2023	31.03.2024	30.06.2024			31.08.2024	31.12.2025
	2019	Progetto e lavori	€ 3.796.831 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	22.05.2023	25.05.2023 <i>Deter. n 14</i>	05.10.2023	<i>Delibera n. 285 del 16.10.2023</i>	18.10.2023 <i>Deter. n 28</i>											
	Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara											A seguito di approfondimento normativo è emersa la necessità di affidare incarico esterno per verifica della progettazione ai fini dell'indizione della gara.							
RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S.CHIARA (Fondo riqualificazione urbana)	Codice opera: 6304		DATE PREVISTE																	31.12.2024
	2024	Superi	€ 200.000	DATE EFFETTIVE	21.12.2017	28.12.2017 <i>Deter. n 105</i>	06.02.2020	<i>Delibera n. 156 del 30.08.2018</i>	09.03.2020 <i>Deter. n 22</i>					06.02.2020	27.01.2021	15.04.2021		20/05/21  Atto pubblico	19.04.2021	
	2023	Superi	€ 274.546																	
	2020	Progetto e lavori	€ 3.770.000																	
Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																			
RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO S.CHIARA (Fondo riqualificazione urbana)	Codice opera: 6306		DATE PREVISTE	30.11.2023	31.12.2023	30.04.2024		31.05.2024						30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024			31.01.2025	31.01.2026
	2021	Superi	€ 200.000	DATE EFFETTIVE														Atto pubblico		
	2018	Progetto	€ 8.459																	
	2022	Lavori	€ 991.541																	
Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara					Variante														
LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	Codice opera: 6553		DATE PREVISTE																	
	2021	Progetto e lavori	€ 2.500.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE																
	Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			Concorso di progettazione bandito con determina n. 8 del 27/12/21.		Sospesa													
PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	Codice opera: 6583		DATE PREVISTE			29.02.2024		31.03.2024											31.03.2024	31.03.2026
	2022	Progetto e lavori	€ 2.000.000	DATE EFFETTIVE	23.06.2022	06.07.2022 <i>Deter. n 18</i>								19.12.2022	16.05.2023	10.07.2023				
	2022	Progetto e lavori	€ 20.720.000																	
	2022	Progetto e lavori	€ 0																	
Gestore 5901	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello			Date progettazione esecutiva Approvazione DPP dal CC il 27/10/2022. Appalto integrato per progetto e affidamento lavori. Determina a contrarre nr. 34/20/12/2022												22/08/2023 data inizio lavori riferita a inizio prestazioni				
REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA FIERA A TRENTO	Codice opera: 6588		DATE PREVISTE																	
	2022	Progetto e lavori	€ 790.000 € 0 € 0	DATE EFFETTIVE	23.11.2022	23.12.2022 <i>Deter. n 71</i>														
	Gestore 5901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara					Sospesa. In corso raccolta e trasmissione documentazione per Soprintendenza													

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE 2024

**Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA**

Responsabile: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA				INCARICHI E PRENOTAZIONE			PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
				Documentazio ne per incarico interno/ esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazio ne per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione e progetto	Determina a contrarre	Documentaz ione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori		
												Documentazi one per avvio gara	Gara	Documentazi one per Atto pubblico	Scambio corrispond./ docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto					
TITOLO OPERA				Dettaglio di bilancio																	
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE	Codice opera:		6656	DATE PREVISTE																	
	2024	Progetto e lavori	€ 5.735.000	DATE EFFETTIVE																	
	2023	Progetto e lavori	€ 50.000																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																				
POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI	Codice opera:		6657	DATE PREVISTE			31.05.2024		30.06.2024						31.07.2024	31.10.2024	31.01.2025			31.03.2025	31.12.2026
	2024	Progetto e lavori	€ 5.114.509	DATE EFFETTIVE	12.09.2023	14.09.2023															
	2023	Progetto e lavori	€ 148.650																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																				
RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (PROGETTO EUROPEO IN CUBE)	Codice opera:		6675	DATE PREVISTE			31.03.2024		30.04.2024						31.05.2024	31.08.2024		30.11.2024		31.01.2025	31.08.2025
	2023	Progetto e lavori	€ 514.500	DATE EFFETTIVE	27.07.2023	09.08.2023															
			€ 0																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara			Non è stato possibile rispettare la data prevista del 30.10.2023 perché si è resa necessaria una modifica del progetto europeo e siamo tuttora in attesa della comunicazione da parte del coordinatore del progetto dell'avvenuta approvazione di tale modifica.																	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA A TRENTO - PERTINENZE SCUOLE SANZIO	Codice opera:		6678	DATE PREVISTE			30.11.2023		31.12.2023						31.12.2023	31.03.2024		30.06.2024		30.06.2024	30.11.2024
	2023	Superi e lavori	€ 100.000	DATE EFFETTIVE	05.07.2023	26.07.2023															
	2023	Progetto e lavori	€ 300.000																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello			ritardo dovuto a carichi di lavoro e modifiche normative																	
RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESETTA VANEZE	Codice opera:		6699	DATE PREVISTE			31.05.2024		30.06.2024						31.07.2024	31.10.2024		28.02.2025		30.04.2025	31.12.2025
	2023	Progetto e lavori	€ 200.000	DATE EFFETTIVE	04.10.2023	24.10.2023															
			€ 0																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: Bondone																				
RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORTA VERONENSIS	Codice opera:		6700	DATE PREVISTE			30.09.2024		31.10.2024						31.10.2024	31.12.2024		28.02.2024		31.03.2025	31.10.2025
	2023	Progetto e lavori	€ 200.000	DATE EFFETTIVE	04.10.2023	16.10.2023															
			€ 0																		
			€ 0																		
Gestore S901	Circoscrizione: Centro storico Piedicastello																				

PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024 - Opere urbanizzazione primaria

BUDGET 2024		
TITOLO OPERA	CODICE	IMPORTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	1424	€ 80.000,00
INTERVENTI DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA	2223	€ 80.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTÀ E SOBBORGH	1680	€ 190.000,00
OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI URGENTI	1587	€ 200.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	3905	€ 50.000,00
totale		€ 600.000,00

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	CIRCOSCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
1424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 80.000€									
		MANUTENZIONE FIBRA OTTICA: POSA APPARATI VIDEO	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 25.000	Giugno 2024		Giugno 2024		Dicembre 2024
		SOSTITUZIONE APPARATI ATTIVI RETE FIBRA OTTICA CENTRI STELLA	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 50.000	Giugno 2024		Giugno 2024		Dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	CIRCOSCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
2223	INTERVENTI DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 80.000€									
		ESTENSIONE FIBRA OTTICA: SOSTITUZIONE APPARATI DI RETE SALA DATI VIA MACCANI	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 40.000	aprile 2024		aprile 2024		ottobre 2024
		ESTENSIONE RETE DATI FIBRA OTTICA CON TECNOLOGIE WIRELESS	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 30.000	aprile 2024		aprile 2024		ottobre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	CIRCOSCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
1680	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTÀ E SOBBORGH	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 190.000€									
		VIA DELLE CASE NOVE	Meano	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 50.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024
		ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PASSAGGI PEDONALI (COMPLETAMENTO)	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 50.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024
		STRADA FONDA VIGO MEANO	Meano	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 20.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024
		VIA DELLA SELVA OLTRECASTELLO	Povo	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 35.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	CIRCOSCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
1587	OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI URGENTI	COLLETTORE NERE C/O MASO PEZZANI A MARTIGNANO	Argentario	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2023	€ 65.000		Febbraio 2023	Giugno 2024		Ottobre 2024
		COLLETTORE BIANCA VALCALDA-MONTEVACCINO	Argentario	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2023	€ 15.000		Agosto 2023	Febbraio 2024		Aprile 2024
		RIFACIMENTO COLLETTORE BIANCHE VIA DEI MILLE	S. Giuseppe -S. Chiara	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2023	€ 30.000		Agosto 2023	Luglio 2024		Dicembre 2024
		RIFACIMENTO COLL. NERE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA C/O ENAIP	Villazzano	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2023	€ 10.000		Agosto 2023	Luglio 2024		Settembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 200.000€									
		RELINING COLLETTORI BIANCHE V. DEGASPERI 1° LOTTO	Oltrefersina	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 100.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Settembre 2024
		INTERVENTI VARI NON PROGETTUALIZZABILI SU VARIE CIRCOSCRIZIONI	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 100.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	CIRCOSCRIZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3905	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 50.000€									
		DISSABBIATORE VIA CONCI- SOTTOPASSO FERROVIA	Oltrefersina	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 40.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024
		INTERVENTI VARI NON PROGETTUALIZZABILI SU VARIE CIRCOSCRIZIONI	Opere di interesse generale	RETI TECNOLOGICHE E SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	€ 10.000	Giugno 2024		Luglio 2024		Dicembre 2024

PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024 - Gestione strade e parchi

BUDGET 2024		
TITOLO OPERA	CODICE	IMPORTO
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	1653	€ 624.200,00
INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	1479	€ 150.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE	3813	€ 20.000,00
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTA' E SUI SOBBORGH	4182	€ 150.000,00
INTERVENTI DI ASFALTATURA	4199	€ 500.000,00
INTERVENTI PER SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI	6508	€ 169.000,00
AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	2774	€ 360.000,00
MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	6321	€ 200.000,00
INTERVENTI ED INDAGINI PER LA BONIFICA E RISANAMENTO VERSANTI ROCCIOSI AL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI	2626	€ 40.000,00
totale		€ 2.213.200,00

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
1653	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	SISTEMAZIONE DI TRATTI DEI MARCIAPIEDI IN PORFIDO DI VANEZE - MONTE BONDONE	Bondone	2023	€ 15.000,00		luglio 2023	aprile 2024		giugno 2024
		INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA RAVINA (VIA MASERE, BELVEDERE, RIO GOLA E MAZZONELLI)	Ravina Romagnano	2023	€ 400.000,00		settembre 2023	aprile 2024		luglio 2024
		SISTEMAZIONE PIAZZALE MASO SMALZ	S. Giuseppe - S. Chiara	2023	€ 200.000,00		ottobre 2023	aprile 2024		giugno 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 624.200€								
		MANUTENZIONE TRATTI PORFIDO CENTRO STORICO	varie	2024	€ 80.000,00	marzo 2024		giugno 2024		ottobre 2024
		RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE E DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE BERNARDO CLESIO VIA SAN MARCO	Centro storico Piedicastello	2024	€ 180.000,00	marzo 2024		giugno 2024		novembre 2024
		SITEMAZIONE AREA DEPOSITO CANTIERE	Centro storico Piedicastello	2024	€ 250.000,00	marzo 2024		maggio 2024		dicembre 2024
		SISTEMAZIONI MURI DI SOSTEGNO SECONDO NECESSITÀ AL TERMINE STAGIONE INVERNALE ( STRADA CAMPAVAI E ALTRI)	Bondone	2024	€ 94.000,00	marzo 2024		giugno 2024		dicembre 2024
		MANUTENZIONI GENERALI		2024	€ 20.200,00	marzo 2024		giugno 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
4182	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTA' E SUI SOBBORGH	VIA VICENZA LATO SUD TRATTO DA PIAZZA VICENZA A SCALA VIA PADOVA SOSPESO IN ATTESA DI DECISIONE ALBERATURA	Oltrefersina	2023	€ 40.000,00		aprile 2023	giugno 2024		agosto 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 150.000€								
		NUOVO MARCIAPIEDE VIA LUNELLI NEI PRESSI NUOVA SEDE ACI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 35.000	marzo 2024		aprile 2024		settembre 2024
		VIA CONCI	Oltrefersina	2024	€ 25.000	marzo 2024		giugno 2024		ottobre 2024
		VIA PERINI LATO OPPOSTO CICLABILE	S. Giuseppe - S. Chiara	2024	€ 40.000	marzo 2024		luglio 2024		novembre 2024
		VIA GHIAIE A TRATTI AMBO I LATI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 50.000	marzo 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
4199	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ INTERVENTI DI ASFALTATURA	ASFALTATURA A TRATTI DI VIA DON LEONE SEREFINI (MARTIGNANO)	Argentario	2023	€ 20.000,00		ottobre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		PIAZZALE RUSCONI	Centro storico Piedicastello	2023	€ 73.200,00		ottobre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		VIALE ROVERETO	S. Giuseppe - S. Chiara	2023	€ 97.600,00		ottobre 2023	aprile 2024		settembre 2024
		PREDARA E MALVASIA	Centro storico Piedicastello	2023	€ 30.500,00		ottobre 2023	aprile 2024		giugno 2024
		PRANZELORES A TRATTI	Centro storico Piedicastello	2023	€ 42.700,00		ottobre 2023	giugno 2024		agosto 2024
		PETRARCA A TRATTI	S. Giuseppe - S. Chiara	2023	€ 48.800,00		ottobre 2023	luglio 2024		settembre 2024
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE DANNI INVERNALI	varie	2023	€ 266.800,00		dicembre 2023	marzo 2024		agosto 2024
		VIA KEMPTEN E LINZ A TRATTI	Gardolo	2023	€ 30.000,00		ottobre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		VIA DELLE MARNIGHE, DA ROTATORIA VIA JULG A VIA DI ZEL	Argentario	2023	€ 38.000,00		ottobre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		VIA PER VILLAMONTAGNA, INTERVENTO CORSIA A SALIRE DA TAVERNARO A INTERSEZIONE CON VIA DEI MICHEI - SOSTITUITO DA ASFALTATURA DI VIA REDONDOLO	Argentario	2023	€ 42.000,00		ottobre 2023	aprile 2024		luglio 2024
		SOTTOPASSO F.LLI FONTANA	Centro storico Piedicastello	2023	€ 15.000,00		novembre 2023	giugno 2024		novembre 2024
		VIA VANNETTI (TRATTO DA PIAZZA DANTE A VIA ROMAGNOSI)	Centro storico Piedicastello	2023	€ 30.000,00		novembre 2023	giugno 2024		novembre 2024
		PIAZZA VICENZA E VIA VICENZA FINO A VIA GMEINER	Oltrefersina	2023	€ 35.000,00		novembre 2023	giugno 2024		novembre 2024
		VIA SEGANTINI E PIAZZA CENTA (TRATTI)	Centro storico Piedicastello	2023	€ 40.000,00		novembre 2023	luglio 2024		dicembre 2024
		PIAZZA VENEZIA E VIA VENEZIA A TRATTI	S. Giuseppe - S. Chiara	2023	€ 40.000,00		novembre 2023	luglio 2024		dicembre 2024
		STRADA AL LAGO	Bondone	2023	€ 35.000,00		novembre 2023	agosto 2024		dicembre 2024
		VIA DELL'ALBERA A MARTIGNANO	Argentario	2023	€ 30.000,00		novembre 2023	settembre 2024		dicembre 2024
		VIA DELLA RESISTENZA	Povo	2023	€ 75.000,00		novembre 2023	settembre 2024		dicembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 500.000€								
		VIA DEGASPERI TRATTO DA VIA FERMI A VIALE VERONA	Oltrefersina	2024	€ 60.000	marzo 2024		luglio 2024		agosto 2024
		VIA SANSEVERINO DA VIA VERDI A VIA MONTE GRAPPA	Centro storico Piedicastello	2024	€ 30.000	marzo 2024		giugno 2024		agosto 2024
		PIAZZA GENERAL CANTORE E CORSO ALPINI FINO AD OBERZINER	Centro storico Piedicastello	2024	€ 55.000	marzo 2024		agosto 2024		ottobre 2024
		VIA FIUME DA ROTATORIA VIALE ROVERETO A VIA BARBACOVÌ	S. Giuseppe - S. Chiara	2024	€ 50.000	marzo 2024		settembre 2024		ottobre 2024
		VIA RIPARO GABAN	argentario	2024	€ 45.000	marzo 2024		giugno 2024		novembre 2024
		TRATTI VIA NAZIONALE MATTARELLO E VIA DOSSI	Mattarello	2024	€ 55.000	marzo 2024		giugno 2024		novembre 2024
		PRA DELL'AGNELA	Meano	2024	€ 35.000	marzo 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGLI OLMI	Oltrefersina	2024	€ 35.000	marzo 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		VIA EINAUDI INCROCIO CON VIALE VERONA	Oltrefersina	2024	€ 40.000	marzo 2024		agosto 2024		dicembre 2024

\*laddove si legge primavera 2024 è legato ad eventuali cantieri sovrapposti o condizioni meteo non favorevoli

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
6508	INTERVENTI PER SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI	RIQUALIFICAZIONE DI GRAN PARTE DELLE FERMATE AUTOBUS VIA ALTO ADIGE	Gardolo	2023	€ 200.000		ottobre 2023	aprile 2024		dicembre 2024
		FERMATE AUTOBUS SECONDO ESIGENZE E DISPONIBILITÀ	Interesse generale	2023	€ 50.000		ottobre 2023	aprile 2024		dicembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 169.000€								
		RIFACIMENTO INCROCIO VIA BUONARROTI VIA FONTANA	Centro storico Piedicastello	2024	€ 30.000	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA MELTA (ATTRAVERSAMENTI)	Gardolo	2024	€ 69.000	aprile 2024		settembre 2024		dicembre 2024
		RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI NON ACCESSIBILI LUNGO VIA BUONARROTI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 30.000	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		RIFACIMENTO INCROCIO VIA FONTANA VIA SEGANTINI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 30.000	aprile 2024		settembre 2024		dicembre 2024
		FERMATA AUTOBUS VIA SEGANTINI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 10.000	aprile 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
2774	AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	POTATURE:	Interesse generale	2023	€ 200.000,00	vedi sotto la suddivisione				
		POTATURE GARA B (LOTTE 2 3 7)	Interesse generale	2023	€ 104.169,42		agosto 2023	gennaio 2024		dicembre 2024
		POTATURE GARA A (LOTTE 1 4 5 6)	Interesse generale	2023	€ 109.148,54		agosto 2023	gennaio 2024		dicembre 2024
		SISTEMAZIONE AREA VERDE PIAZZA CENTA	Centro storico Piedicastello	2023	€ 371.211,00		settembre 2023		gennaio 2024	giugno 2024
		RIMOZIONI CEPPE	Interesse generale	2023	€ 45.000,00		estate 2023		ottobre 2023	gennaio 2024
		ORTI DI RONCAFORT	Gardolo	2023	€ 250.000,00		dicembre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 360.000€								
		RIQUALIFICAZIONE 2° TRATTO LARGO PIGARELLI	S. Giuseppe - S. Chiara	2024	€ 200.000	maggio 2024		settembre 2024		dicembre 2024
		POTATURE	varie	2024	€ 160.000	maggio 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
6321	PISTE CICLABILI	TRATTI PISTA CICLABILE VIA FERSINA	Oltrefersina	2023	€ 80.000,00	agosto 2023	agosto 2023	giugno 2024		dicembre 2024
		SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO VIA DEGASPERI-VIALE VERONA	Oltrefersina	2023	€ 20.000,00	agosto 2023	agosto 2023	maggio 2024		dicembre 2024
		SISTEMAZIONE VIALE VERONA TRATTO SUD: VIA FOGAZZARO-PARCO TORTORA	Oltrefersina	2023	€ 100.000,00	agosto 2023	agosto 2023	maggio 2024		dicembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 200.000€								
		TRATTO PISTA CICLABILE ATTORNO A ROTATORIA VIA ANNA FRANK VIA DEGASPERI	Oltrefersina	2024	€ 20.000,00	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		TRATTO PISTA CICLABILE VIA DEGASPERI DAVANTI AL POLI	Oltrefersina	2024	€ 10.000,00	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		TRATTO PISTA CICLABILE VIA BRENNERO DAVANTI AL TRIDENTE	Centro storico Piedicastello	2024	€ 20.000,00	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE LATO SUD PIAZZA CENTA E MIGLIORAMENTO INCROCI CON VIE SEGANTINI E VANNETTI	Centro storico Piedicastello	2024	€ 100.000,00	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
		INTERVENTI VARI IN FUNZIONE DELLE NECESSITÀ	Centro storico Piedicastello	2024	€ 50.000,00	aprile 2024		luglio 2024		dicembre 2024
3813	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE	INTERVENTO AL BISOGNO SECONDO NECESSITÀ								

# PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024 - Gestione fabbricati

BUDGET 2024		
TITOLO OPERA	CODICE	BUDGET 2024
EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI	3024	€ 120.000,00
EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	3033	€ 200.000,00
EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO (RILEVANTE IVA)	6310	€ 8.000,00
EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA	3030	€ 150.000,00
EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	3037	€ 380.000,00
EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3036	€ 300.000,00
EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI	3553	€ 54.000,00
BIBLIOTECA CIVICA	3457	€ 250.000,00
IMPIANTI SPORTIVI	3038	€ 120.000,00
PROTEZIONE CIVILE	3040	€ 41.000,00
EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA	3029	€ 130.000,00
RESIDENZE PROTETTE	3552	€ 40.000,00
CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO	3025	€ 50.000,00
EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)	4630	€ 8.000,00
<b>totale</b>		<b>€ 1.851.000,00</b>

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3024	EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI	SISTEMAZIONE PIAZZALE CIRCOSCRIZIONE DI POVO- OPERE A VERDE	Povo	2023	€ 23.582,04		19 dicembre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		RIPAVIMENTAZIONE PORTICO EX CENTRO CIVICO POVO (COLLEGAMENTO SCUOLE MOGGIOLI)	Povo	2023	€ 164.692,88		18 dicembre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		EX CENTRO CIVICO DI POVO - SISTEMAZIONI ESTERNE - OPERE DA FABBRO	Povo	2023	€ 51.935,38		20 dicembre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		EX CENTRO CIVICO DI POVO - REALIZZAZIONE SERVOSCALA A SERVIZIO DELLA SALA MUSICA	Povo	2023	€ 25.701,76		21 dicembre 2023	gara deserta da riprogrammare		
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 120.000€								
		CENTRO POLIFUNZIONALE DEMATTÈ RAVINA - RIPAVIMENTAZIONE CENTRO DIURNO -LAVORI ADEGUAMENTO ACUSTICO SALA	Ravina Romagnano	2024	€ 120.000,00	settembre 2024		dicembre 2024		marzo 2025

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3033	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	ADEGUAMENTO CUCINA EX BELLESINI PER SPOSTAMENTO PUNTO D'INCONTRO	Centro Storico-Piedicastello	2023	€ 182.985,26		19 dicembre 2023	marzo 2024		giugno 2024
		RIFACIMENTO SERRAMENTI EDIFICIO PUNTO D'INCONTRO INVIA TRAVAI	San Giuseppe S. Chiara	2023	€ 91.986,99		22 dicembre 2023	giugno 2024		giugno 2025
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 200.000€								
		DOCCE PROVVISORIE PUNTO D'INCONTRO - BELLESINI	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 40.000,00	marzo 2024		aprile 2024		giugno 2024
		REALIZZAZIONE PARAPETTO METALLICO GIARDINO EX SCUOLA INFANZIA CADINE	Bondone	2024	€ 30.000,00	giugno 2024		luglio 2024		ottobre 2024
		RISTRUTTURAZIONE BAGNI DI CANDRIAI	Bondone	2024	€ 35.000,00	giugno 2024		settembre 2024		
		UFFICI COMUNALI DI VIA MACCANI: REVISIONE SISTEMI DI AGGANCIO DELLE PIETRE DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA	Gardolo	2024	€ 95.000,00	giugno 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
6310	OSTELLO DELLA GIOVENTÙ (RIL. IVA)	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 8.000€	Interventi vincolati a ulteriore finanziamento							
		SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 18.000,00	giugno 2024		settembre 2024		dicembre 2024
		SOSTITUZIONE DELLE FUNI E PULEGGE DELL'ASCENSORE.	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 10.000,00	giugno 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3030	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA INFANZIA RODARI - RINNOVAMENTO TERRAZZE	Centro Storico-Piedicastello	2022	€ 140.595,39		23 dicembre 2022		19 febbraio 2024	settembre 2024
		INTERVENTI DI RAFFRESCAMENTO SCUOLE D'INFANZIA - CUCINE E PERTINENZE (FINANZIAMENTO PAT)	Opere di interesse generale	2023	€ 178.928,91		19 dicembre 2023	luglio 2024		settembre 2025
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 150.000€								
		SCUOLA INFANZIA RAVINA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	Ravina Romagnano	2024	€ 70.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		SCUOLA INFANZIA MATTARELLO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIALETTA	Mattarello	2024	€ 35.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		SCUOLA INFANZIA CROSINA SARTORI - SOSTITUZIONE PAVIMENTO A DOGHE	S. Giuseppe - S. Chiara	2024	€ 45.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3037	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	DIGITALIZZAZIONE SCUOLE PER PNRR 4.0	Opere di interesse generale	2023	€ 87.836,01		27 ottobre 2023		11 dicembre 2023	giugno 2024
		DIGITALIZZAZIONE SCUOLE PER PNRR 4.0	Opere di interesse generale	2023	€ 97.627,40		14 dicembre 2023		16 gennaio 2024	giugno 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 380.000€								
		IC TN1 MOGGIOLI - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI.	Villazzano	2024	€ 90.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN2 PRIMARIA SAN VITO - RIFARE MANTO DI COPERTURA.	Argentario	2024	€ 100.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN4 CLARINA - RIFARE PAVIMENTAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI PISCINA.	Oltrefersina	2024	€ 40.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN7 S.ANNA- RIFACIMENTO RIVESTIMENTO FACCIATE, RINNOVAMENTO GUAINA E PAVIMENTAZIONE TERRAZZE.	Gardolo	2024	€ 130.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN ALDENO-MATTARELLO- ELEMENTARE ROMAGNANO: REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI.	Ravina-Romagnano	2024	€ 20.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3036	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	DIGITALIZZAZIONE SCUOLE PER PNRR 4.0	Opere di interesse generale	2023	€ 91.303,62		14 dicembre 2023		lavori in corso	giugno 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 300.000€								
		IC TN1 PASCOLI - IMPERMEABILIZZARE CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE A MONTE DELLA PALESTRA. RIPRISTINO MURATURE DELLA PALESTRA.	Povo	2024	€ 25.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN2 MEDIE ARGENTARIO - RIFARE MANTO DI COPERTURA LABORATORI-AULA RONCHI	Argentario	2024	€ 100.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN4 WINKLER - CREAZIONE BAR SCOLASTICO	Oltrefersina	2024	€ 30.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN5 BRESADOLA - DISMISSIONE BIDELLERIE, CREAZIONE BAR	Centro Storico Piedicastello	2024	€ 30.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		IC TN ALDENO-MATTARELLO: MEDIE MATTARELLO: PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI AULE ADICENTI ALL'AMPLIAMENTO, SOTTOSERVIZI CORTILE ESISTENTE	Mattarello	2024	€ 115.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3553	EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 54.000€								
		LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI STORICI.	Opere di interesse generale	2024	€ 54.000,00	giugno 2024		settembre 2024		dicembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3457	BIBLIOTECA CIVICA	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 250.000€								
		BIBLIOTECA VIA ROMA - RIFACIMENTO BAGNI	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 100.000,00	settembre 2024		novembre 2024		maggio 2025

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIA MENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3038	IMPIANTI SPORTIVI	POLIGONO DI TIRO IN LOC. CADINE - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	Bondone	2023	€ 60.000,00		13 dicembre 2023	aprile 2024		settembre 2024
		POLIGONO DI TIRO IN LOC. CADINE - RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO	Bondone	2023	€ 60.000,00			aprile 2024		settembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 120.000€								
		PALESTRA SCUOLA MEDIA BRESADOLA: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 40.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		PALESTRA SCUOLA EX PASI: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Oltrefersina	2024	€ 40.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024
		PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI SOLTERI: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Centro Storico-Piedicastello	2024	€ 40.000,00	giugno 2024		luglio 2024		settembre 2024

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3040	PROTEZIONE CIVILE	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 41.000€								
		LAVORI DI MANUTENZIONE VARI NELLE CASERME	Opere di interesse generale	2024	€ 41.000,00	settembre 2024		novembre 2024		marzo 2025

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
--------------	--------	----------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

3029	EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	NIDO CLARINA - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	Oltrefersina	2023	€ 77.475,19		28 dicembre 2023	luglio 2024		settembre 2024
		NIDO RODARI - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	Oltrefersina	2023	€ 108.511,91		28 dicembre 2023	luglio 2024		settembre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 130.000€								
		NIDO TORRIONE - RISTRUTTURAZIONE BAGNO AL SECONDO PIANO	Centro Storico Piedicastello	2024	€ 30.000,00					
		NIDO COGNOLA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	Argentario	2024	€ 80.000,00					
		NIDO RODARI - VERNICE INTUMESCENTE PILASTRI ESTERNI	Centro Storico Piedicastello	2024	€ 20.000,00					
CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3552	RESIDENZE PROTETTE	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO RESIDENZE PROTETTE - VILLA CAVAGNA	Povo	2022	€ 99.632,92		20 dicembre 2022		14 giugno 2023	28 febbraio 2024
		RIFACIMENTO SERRAMENTI 2 APPARTAMENTI VILLA CAVAGNA	Povo	2023	€ 37.014,80		4 settembre 2023		lavori in corso	28 febbraio 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 40.000€								
		VARIANTE - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO RESIDENZE PROTETTE - VILLA CAVAGNA	Povo	2024						
CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
3025	CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO	REALIZZAZIONE CORDOLI NEL CAMPO DI SEPOLTURA - SOSTITUZIONE DI MARMI DELLE SCALINATE - RIORGANIZZAZIONE CAMPO NON NATI	S. Giuseppe S. Chiara	2022	€ 113.325,06		5 dicembre 2022	aprile 2024		ottobre 2024
		CIMITERO DI TRENTO: RISTRUTTURAZIONE/ AGGIORNAMENTO DELLE CAMERE MORTUARIE (TINTEGGIATURA, INFISSI, IMPIANTI)	S. Giuseppe S. Chiara	2023	€ 48.624,32		14 dicembre 2023	aprile 2024		ottobre 2024
		CIMITERI- OPERE IN PIETRA NATURALE- RIPRISTINI	Opere di interesse generale	2023	€ 31.374,26		14 dicembre 2023	aprile 2024		ottobre 2024
		NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 50.000€								
		Interventi vincolati a ulteriore finanziamento								
		CIMITERO DI COGNOLA: REALIZZAZIONE DI 70 NUOVE CELLETTE	Argentario	2024	€ 100.000,00					
CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data prevista)	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Inizio lavori (Data effettiva)	Fine lavori (Data prevista)
4630	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI	NUOVI INTERVENTI 2024 TOTALE 150.000€								
		PALAZZO CRIVELLI - INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO RESIDENZE "PROVE DI VOLO"	Gardolo	2024	€ 150.000,00	giugno 2024		settembre 2024		ottobre 2024

PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024 - Mobilità e rigenerazione urbana

CODICE OPERA	TITOLO	INTERVENTI PREVISTI:	Circoscrizione	ANNO FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	Indizione gara (Data effettiva)	Inizio lavori (Data prevista)	Fine lavori (Data prevista)
3553	EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI - INTERVENTI PER AGIBILITÀ PORTA VERONENSIS	IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA	Centro Storico-Piedicastello	2023	€ 30.365,09	16 dicembre 2023	Ottobre 2024	Dicembre 2024
		DEMOLIZIONI E PROTEZIONI	Centro Storico-Piedicastello	2023	€ 40.489,13	16 dicembre 2023	Giugno 2024	Settembre 2024
		PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA A COPERTURA DEL SITO ARCHEOLOGICO	Centro Storico-Piedicastello	2023	€ 93.979,20	16 dicembre 2023	Luglio 2024	Settembre 2024