

Allegato 5

Programmazione della tempistica delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie 2026

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
2969	URBANIZZAZIONE AREA C3 A CANOVA DA VIA SOPRASSASSO A VIA CANOVA (Finanziamento 2025)	2.071.503 €	Documentazione incarichi	31/01/2025	11/12/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	28/02/2025	09/01/2025	Det. n. 1
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2026		In corso l'aggiornamento economico del progetto
			Determina a contrarre	30/04/2026		
			Documentazione avvio esproprio	31/05/2026		
			Avvio esproprio	30/06/2026		
			Presupposti occupazione anticipata	30/06/2027		
			Documentazione avvio gara	31/03/2027		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2027		
			Documentazione contratto	30/09/2027		A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	31/10/2027		
			Fine lavori	31/10/2028		
6419	COLLEGAMENTO CON COLLINA EST MEDIANTE IMPIANTO INCLINATO	6.529.245 €	Documentazione incarichi		05/07/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2021	Nr. 36
			Docum. delibera e determina a contrarre		07/12/2022	Del. 382 29/12/2022
			Determina a contrarre		23/03/2023	Nr. 18
			Documentazione avvio esproprio		01/02/2023	
			Avvio esproprio		15/03/2023	
			Presupposti occupazione anticipata		15/10/2023	
			Documentazione avvio gara		03/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2024	02/05/2024	
			Documentazione contratto	31/07/2024	22/07/2024	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/03/2025	03/03/2025	
			Fine lavori	30/09/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6474	PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI	335.000 €	Documentazione incarichi			Tempistica da definire a seguito di verifiche tecniche e urbanistiche
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			
6656	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE	5.785.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2026		Documentazione per gara di progettazione
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2026		a cura del Servizio Appalti
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			
6701	RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA TRA VIA TARAMELLI E VIA MAESTRI	200.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/09/2023	Det. n. 50
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2024	23/05/2024	Del. 186 del 8/07/2024
			Determina a contrarre	30/06/2024	10/07/2024	Det. 29
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2024	14/11/2024	
			Avvio esproprio	31/08/2024	11/12/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	30/11/2025	4/11/2025	
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	20/03/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	19/05/2025	
			Documentazione contratto	30/09/2025	16/06/2025	A cura del Servizio tecnico
						Inizio lavori
			Fine lavori	30/09/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6735	MARCIPIEDE IN VIA MARZOLA A VILLAZZANO TRA VIA DEL BOMPORT E VIA VILLA BELFONTE	2.050.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	25/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/11/2024	Det. n 41
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	28/11/2025	
			Determina a contrarre	31/12/2025	10/12/2025	Det. n. 6622
			Documentazione avvio esproprio	31/01/2026	09/01/2026	
			Avvio esproprio	28/02/2026		
			Presupposti occupazione anticipata	28/02/2027		
			Documentazione avvio gara	30/11/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027		
			Documentazione contratto	31/05/2027		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/07/2027		
Fine lavori	31/07/2028					

6736	MARCIPIEDE IN VIA ASIAGO E VIA TORRICELLE	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/09/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/09/2024	Det. 36
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025	18/04/2025	Del. 150 del 3.06.2025
			Determina a contrarre	31/03/2025	12/06/2025	Det. n. 844
			Documentazione avvio esproprio	30/04/2025	25/06/2025	
			Avvio esproprio	31/05/2025	2/09/2025	
			Presupposti occupazione anticipata	31/05/2026		
			Documentazione avvio gara	31/05/2025	07/07/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	03/09/2025	
			Documentazione contratto	31/12/2025	15/12/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/04/2026		
Fine lavori	31/10/2026					

6739	RIPRISTINO ROGGIA DI MELTA	190.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 30
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Del. n. 340 del 2/12/2024
			Determina a contrarre	31/12/2024	09/12/2024	Det. n. 45
			Documentazione avvio gara	28/02/2025	18/12/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	05/02/2025	
			Documentazione contratto	31/08/2025	27/03/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2025	21/07/2025	
Fine lavori	30/04/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6741	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN LOCALITA' BELVEDERE E MOIA'	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	26/07/2024	Det. n. 32
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	03/04/2025	Del 124 del 22/04/2025
			Determina a contrarre	28/02/2025	23/04/2025	Det. n. 503
			Documentazione avvio gara	31/03/2025	08/05/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025	23/06/2025	
			Documentazione contratto	30/09/2025	30/07/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025	28/10/2025	
			Fine lavori	31/05/2026		

6742	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA CERVARA TRA PORT'AQUILA E PIAZZA CAPPUCCINI	500.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 31
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Det. n. 341 del 2/12/2024
			Determina a contrarre	31/12/2024	03/12/2024	Det. n. 44
			Documentazione avvio gara	28/02/2025	18/12/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	04/02/2025	
			Documentazione contratto	31/07/2025	28/04/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025	16/06/2025	
			Fine lavori	31/12/2026		

6757	LAVORI DI CONNESSIONE MOBILITÀ DOLCE NUOVA STAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	24/10/2024	Det. 42
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2026		
			Determina a contrarre	30/04/2026		
			Documentazione avvio gara	30/06/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2026		
			Documentazione contratto	31/12/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/11/2026		
			Fine lavori	30/04/2027		

6764	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL RIO PAPA A VIGO MEANO	360.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	11/09/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	18/09/2024	Det. 37
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025	09/05/2025	Del. 151 del 3.06.2025
			Determina a contrarre	31/05/2025	12/06/2025	Det. n. 843
			Documentazione avvio gara	30/06/2025	07/07/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	02/09/2025	
			Documentazione contratto	31/12/2025	07/11/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/04/2026		
			Fine lavori	31/12/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6782	MONITORAGGIO IMPIANTI SEMAFORICI PERIFERICI - PROGETTO EUROPEO SCALE	346.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025	07/03/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025	21/03/2025	Det. 214
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2025	03/11/2025	
			Determina a contrarre	31/10/2025	17/11/2025	Perizia di spesa Det. n. 2071
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026		A cura del servizio tecnico
			Documentazione contratto	31/07/2026		A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2026		
			Fine lavori	30/09/2027		

6784	SISTEMAZIONI ESTERNE AREA EX ZUFFO - PROGETTO EUROPEO ARV	250.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2026		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2026		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2026		
			Determina a contrarre	30/04/2026		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026		A cura del servizio tecnico
			Documentazione contratto	31/07/2026		A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	31/08/2026		
Fine lavori	30/11/2026					

6789	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIDEOSORVEGLIANZA ALBERE	100.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025	07/03/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025	21/03/2025	Det. 215
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025	07/05/2025	
			Determina a contrarre	31/05/2025	22/05/2025	Perizia di spesa Det. n. 681
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025	08/07/2025	A cura del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	30/09/2025	01/08/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025	08/09/2025	
			Fine lavori	31/03/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6808	PROGETTO EUROPEO SCALE: ESTENSIONE CONTROLLO PARCHEGGI BLU	350.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	03/11/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	18/11/2025	Det n. 2080
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	04/11/2025	perizia
			Determina a contrarre	31/12/2025	27/11/2025	Det. n. 2174
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2026		a cura del Servizio tecnico (4 interventi)
			Documentazione contratto	31/08/2026		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2026		
			Fine lavori	31/07/2027		

6809	REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE A CORTESANO	440.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2025	20/10/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2025	27/10/2025	Det. n.1899
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2026		
			Determina a contrarre	28/02/2026		
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2026		
			Avvio esproprio	30/04/2026		servitù
			Presupposti occupazione anticipata	30/04/2027		
			Documentazione avvio gara	31/01/2027		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		
			Documentazione contratto	31/07/2027		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2027		
Fine lavori	30/06/2028					

6810	RELINING FOGNATURA NERA VIA MACCANI	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	20/10/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	27/10/2025	Det. n. 1881
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	18/11/2025	Del. n. 336 del 1.12.2025
			Determina a contrarre	31/12/2025	03/12/2025	Det. n. 2238
			Documentazione avvio gara	31/01/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026		
			Documentazione contratto	31/07/2026		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2026		
Fine lavori	31/01/2027					

6812	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA 24 MAGGIO VIA ESTERLE	120.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	25/09/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	29/09/2025	Det. n. 1653 Perizia di spesa
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	20/11/2025	
			Determina a contrarre	31/12/2025	25/11/2025	Det. n. 2137
			Documentazione avvio gara	31/01/2026	04/12/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026	16/12/2025	
			Documentazione contratto	31/07/2026	30/12/2025	a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/05/2026		
Fine lavori	31/08/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6813	INTERVENTO ZONE 30 A GARDOLO VIA SOPRASSASSO	350.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2025	17/10/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2025	24/10/2025	Det. n. 1866
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2026		
			Determina a contrarre	31/03/2026		
			Documentazione avvio gara	30/04/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2026		
			Documentazione contratto	31/10/2026		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/11/2026		
			Fine lavori	31/07/2027		

6817	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	35.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre		11/11/2025	Perizia di spesa
			Determina a contrarre		17/11/2025	Det. n. 2069
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto		22/12/2025	
			Inizio lavori	30/04/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		

EDILIZIA PUBBLICA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6246	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.796.831 €	Documentazione incarichi		22/05/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/05/2023	Det. 14
			Docum. delibera e determina a contrarre		05/10/2023	Del. 285 del 16/10/2023
			Determina a contrarre		18/10/2023	Det. 28
			Documentazione avvio gara	31/05/2024	28/05/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2024	17/07/2024	
			Documentazione contratto	31/12/2024	23/10/2024	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2025	17/12/2024	
			Fine lavori	31/08/2026		
6553	LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	2.500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/12/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	17/12/2024	
			Docum. delibera e determina a contrarre	13/12/2026		
			Determina a contrarre	31/01/2027		
			Documentazione avvio gara	31/03/2027		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2027		
			Documentazione contratto	30/11/2027		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/01/2028		
			Fine lavori	31/07/2029		
6554	REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO CON AREA BENESSERE DEL CENTRO SPORTIVO MANAZZON	850.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	29/12/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	30/12/2025	Det. n. 59 del 23.12.2024 e Det. n. 2503
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2026		
			Determina a contrarre	31/03/2026		
			Documentazione avvio gara	31/03/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026		
			Documentazione contratto	31/08/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/09/2026		
			Fine lavori	30/11/2026		
6589	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA - MARTIGNANO	2.900.000 €	Documentazione incarichi		27/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/12/2023	Det. 65
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	05/12/2025	
			Determina a contrarre	31/12/2025	16/12/2025	Det. n. 2395
			Documentazione avvio gara	31/12/2025	20/01/2026	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2026		
			Documentazione contratto	31/07/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/07/2026		
			Fine lavori	30/04/2028		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6648	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	6.310.000 €	Documentazione incarichi		24/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		01/12/2022	Det. 46
			Docum. delibera e determina a contrarre		01/02/2023	Del. 29 6/2/2023
			Determina a contrarre		07/02/2023	Det. 6
			Documentazione avvio gara		09/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/03/2023	
			Documentazione contratto		31/07/2023	
			Inizio lavori		26/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026		
6649	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	1.830.000 €	Documentazione incarichi		24/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2022	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre		23/12/2022	Del. 381 27/12/2022
			Determina a contrarre		27/12/2022	Det. 57
			Documentazione avvio gara		29/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		15/02/2023	
			Documentazione contratto		26/07/2023	
			Inizio lavori		09/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026	19/01/2026	
6650	SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA: PROGETTO 0-6	1.100.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		29/11/2023	Det. 55
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	02/12/2025	
			Determina a contrarre	31/12/2025	15/12/2025	Det. n. 2394
			Documentazione avvio gara	28/02/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2026		
			Documentazione contratto	30/09/2026		A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	30/11/2026		
			Fine lavori	31/10/2027		
6657	POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI	5.263.159 €	Documentazione incarichi		12/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		14/09/2023	Det. 27
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	23/12/2024	
			Determina a contrarre	31/10/2024	30/12/2024	
			Documentazione avvio gara	28/02/2025	10/03/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	28/04/2025	
			Documentazione contratto	30/09/2025	02/10/2025	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	31/12/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6675	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Progetto europeo "InCUBE")	694.500 €	Documentazione incarichi		27/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2023	Nr. 24
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	21/05/2025	Del. 156 del 9.06.2025.
			Determina a contrarre	28/02/2025	09/06/2025	Det. n. 814
			Documentazione avvio gara	31/08/2025	19/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	30/09/2025	
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio appalti;
			Inizio lavori	30/04/2026		
Fine lavori	31/12/2026					

6702	ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ASILO ORSETTO PANDI CRISTO RE.	250.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		21/11/2023	Nr. 52
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2024	25/11/2024	
			Determina a contrarre	31/08/2024	27/11/2024	Det. n. 54
			Documentazione avvio gara	31/01/2025	24/01/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	08/04/2025	
			Documentazione contratto	31/07/2025	10/07/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025	24/07/2025	
Fine lavori	30/04/2026					

6703	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE DE GASPARI	1.500.000 €	Documentazione incarichi		01/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2023	Det. 58
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2026		
			Determina a contrarre	31/05/2026		
			Documentazione avvio gara	30/06/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2026		
			Documentazione contratto	31/12/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/01/2027		
Fine lavori	31/01/2028					

6709	BONIFICA AREA NIDO E SCUOLA MATERNA CRISTO RE	350.000 €	Documentazione incarichi		29/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		10/10/2023	Det. n. 41
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	28/08/2025	
			Determina a contrarre	31/08/2025	15/09/2025	
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	12/11/2025	a cura del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	30/11/2025	12/12/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/01/2026		
Fine lavori	30/04/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6746	EX SCUOLE BELLESINI - OSTELLO DEI LAVORATORI E SPAZI POLIFUNZIONALI - RIQUALIFICAZIONE ALA SU VIA STOPPANI	6.123.668 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	09/12/2025	documentazione gara per affidamento della progettazione
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	18/12/2025	Det. n.2434 a cura del Servizio Appalti
			Docum. delibera e determina a contrarre			tempistica da definire in seguito all'affidamento della progettazione ipotizzata per aprile/maggio 2026
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara		09/12/2025	La gara si riferisce alla progettazione
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
Fine lavori						

6748	CENTRO SPORTIVO MANAZZON SISTEMAZIONI ESTERNE E INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	950.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	27/11/2024	Det. n. 53
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	18/07/2025	Del. 223 del 4/08/2025
			Determina a contrarre	31/08/2025	05/08/2025	Det. n. 1249
			Documentazione avvio gara	31/08/2025	07/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	07/10/2025	
			Documentazione contratto	31/03/2026	03/12/2025	A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	31/03/2026	19/01/2026	
Fine lavori	30/06/2026					

6749	NUOVI UFFICI COMUNALI SISTEMAZIONI ESTERNE	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	07/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	22/10/2024	Det. 45
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	21/07/2025	Del. 233 25.08.2025
			Determina a contrarre	31/08/2025	26/08/2025	Det. 1409
			Documentazione avvio gara	31/08/2025	29/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	28/10/2025	
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
Fine lavori	31/07/2026					

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6771	SCUOLA PRIMARIA SCHMID - BONIFICA AREA VERDE	600.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa			Det. n. 57 del 16/12/2024
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026		
			Determina a contrarre	31/12/2026		
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara	31/01/2027		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2027		
			Documentazione contratto	30/06/2027		
			Inizio lavori	31/07/2027		
Fine lavori	31/03/2028					

6781	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PARTE STORICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RAVINA	5.090.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	16/12/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	22/12/2025	a cura del Servizio Appalti Det. nr 2459
			Docum. delibera e determina a contrarre			Tempistica da definire in seguito a concessione finanziamento
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			

6785	LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO EUROPEO INCUBE	50.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre		25/08/2025	Det. n. 1403
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)		16/01/2026	
			Documentazione contratto	28/02/2026		
			Inizio lavori	30/04/2026		
Fine lavori	31/07/2026					

6798	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIFUGIO CAMP. CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PFTE	180.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2026		Data di pubblicazione del concorso di progettazione
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
Fine lavori						

GESTIONE STRADE E FABBRICATI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6444	REALIZZAZIONE SPAZIO COPERTO CUCINE ASSOCIAZIONI MATTARELLO	948.830 €	Documentazione incarichi	31/03/2024	29/03/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2024	09/04/2024	Nr. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025	15/04/2025	Del. 123 22.04.2025
			Determina a contrarre	31/05/2025	30/04/2025	Det. 536
			Documentazione avvio gara	31/07/2025	10/06/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025	04/08/2025	
			Documentazione contratto	28/02/2026	23/09/2025	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/04/2026	17/11/2025	
			Fine lavori	31/12/2026		
6775	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AREA A SERVIZIO DEL VOLONTARIATO ASSOCIAZIONISTICO PARCO CEMBRAN A MATTARELLO	475.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2024	19/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2024	18/12/2024	Det. 86
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	15/04/2025	Del. 123 22.04.2025
			Determina a contrarre	31/07/2025	30/04/2025	Det. n. 536
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara	31/08/2025	10/06/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	04/08/2025	
			Documentazione contratto	28/02/2026	23/09/2025	A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026	17/11/2025	
Fine lavori	30/06/2026					

TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE, PARCHI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6743	REALIZZAZIONE DEPOSITO E BAGNI ORTI COMUNALI DI GARDOLO	255.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024	28/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024	30/08/2024	Det.n. 86
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	04/07/2025	Del. 221 del 4/08/2025
			Determina a contrarre	31/08/2025	06/08/2025	Det. n. 1270
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	13/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	16/10/2025	
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/04/2026		
			Fine lavori	31/10/2026		
6744	REALIZZAZIONE ORTI DI CADINE	220.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. n. 80
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	10/07/2025	Del. 225 del 11.08.2025
			Determina a contrarre	31/08/2025	13/08/2025	Det. 1336
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	18/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	03/10/2025	
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/04/2026		
			Fine lavori	31/10/2026		
6758	FERSINA CONFLUENZA RIO SALÈ LAVORI DI RIMODELLAZIONE	90.352 €	Documentazione incarichi	31/07/2024	07/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024	23/08/2024	Det. n. 32
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	30/09/2024	Perizia di spesa
			Determina a contrarre	31/10/2024	17/10/2024	Det. 39
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2024	24/12/2024	
			Documentazione contratto	31/12/2024	31/12/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2026		
			Fine lavori	31/12/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6765	RECUPERO PERCORSO STORICO VIA CRUCIS GARDOLO	380.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. 79
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	04/07/2025	Del. 234 del 25.08.2025
			Determina a contrarre	31/08/2025	25/08/2025	Det. 1406
			Documentazione avvio esproprio			Art. 31
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata	31/01/2026		
			Documentazione avvio gara	31/01/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026		
			Documentazione contratto	31/07/2026		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/08/2026		
Fine lavori	31/05/2027					

6799	SISTEMAZIONE VERDE DI VIA GUETTI NEL QUARTIERE DI CAMPOTRENTINO	250.000 €	Documentazione incarichi		29/05/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa		03/06/2025	det. n. 773 incarico minore 31/12/2024
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2025	31/07/2025	Del. 226 del 11.08.2025
			Determina a contrarre	30/09/2025	13/08/2025	Det. 1337
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	18/08/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	03/10/2025	
			Documentazione contratto	31/03/2026		
			Inizio lavori	30/04/2026		
Fine lavori	31/07/2026					

6823	RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA PREDARA	350.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	05/12/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	18/12/2025	Det. n. 2436
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026		
			Determina a contrarre	31/10/2026		
			Documentazione avvio gara	30/11/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027		
			Documentazione contratto	31/05/2027		
			Inizio lavori	30/06/2027		
Fine lavori	30/04/2028					

MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6583	PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	22.730.000 €	Documentazione incarichi		23/06/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/07/2022	Det. 18
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/12/2023	11/02/2024	
			Determina a contrarre	31/03/2024	18/02/2024	Del. 97 del 15/04/2024 Det. 15 del 18/4/2024
			Documentazione avvio gara		19/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		16/05/2023	
			Documentazione contratto		10/07/2023	
			Inizio lavori	31/03/2024	01/03/2024	
			Fine lavori	31/03/2026		
6797	ALLESTIMENTO VELOSTAZIONE FABBRICATO VIAGGIATORI	235.190 €	Documentazione incarichi	31/03/2025	31/03/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2025	29/04/2025	Det. n. 524
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	11/06/2025	perizia di spesa
			Determina a contrarre	31/08/2025	01/07/2025	Det. n. 986
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025	04/09/2025	Di competenza del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	31/12/2025	01/12/2025	Di competenza del servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	30/04/2026		
6821	PROGETTO ARV - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ASCENSORE	60.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre	31/12/2025	17/12/2025	
			Documentazione avvio gara		18/12/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		19/12/2025	
			Documentazione contratto		29/12/2025	
			Inizio lavori	31/05/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		

PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6306	RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO S.CHIARA	1.200.000 €	Documentazione incarichi		07/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		22/12/2023	Nr. 85
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	02/12/2024	
			Determina a contrarre	31/10/2024	10/12/2024	Det. n.54
			Documentazione avvio gara	30/11/2024	19/12/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2025	26/02/2025	
			Documentazione contratto	30/06/2025	19/05/2025	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/06/2025	20/05/2025	
			Fine lavori	31/03/2026		
6588	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DI PIAZZA FIERA	790.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	12/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	21/11/2024	Det. n. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2026		Deroga
			Determina a contrarre	30/06/2026		
			Documentazione avvio gara	31/07/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2026		
			Documentazione contratto	31/01/2027		a cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/03/2027		
			Fine lavori	30/11/2027		
6699	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESETTA VANEZE	200.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		24/10/2023	Det. 61
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2024	20/08/2024	Del. n. 234 del 26/08/2024
			Determina a contrarre	30/09/2024	28/08/2024	Det. n. 33
			Documentazione avvio gara	31/10/2024	29/10/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025	08/01/2025	
			Documentazione contratto	31/05/2025	15/05/2025	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025	04/08/2025	
			Fine lavori	31/03/2026		
6700	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORTA VERONENSIS	250.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/10/2023	Det. 60
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2026		
			Determina a contrarre	28/02/2026		
			Documentazione avvio gara	28/02/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026		
			Documentazione contratto	31/08/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2026		
			Fine lavori	31/05/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6724	COMPENDIO SANTA CHIARA: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PANNELLI FOTOVOLTAICI	132.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	02/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	17/10/2024	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025	26/02/2025	Del. 55 10.03.2025
			Determina a contrarre	31/03/2025	13/03/2025	Det. 163
			Documentazione avvio gara			Affidamenti diretti a cura del Servizio Tecnico
			Gara (Proposta aggiudicazione)		19/03/2025	
			Documentazione contratto	31/07/2025	14/07/2025	A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	31/12/2025	18/12/2025	
			Fine lavori	31/03/2026		
6766	EX MENSA URBAN CENTER LAVORI APPRONTAMENTO E PREVENZIONE INCENDIO	400.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024	14/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024	23/08/2024	Det. n. 31
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	16/04/2025	De. 128 28.04.2025
			Determina a contrarre	28/02/2025	29/04/2025	Det. n. 525
			Documentazione avvio gara	28/02/2025	07/05/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	18/06/2025	
			Documentazione contratto	31/08/2025	18/08/2025	a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/08/2025	03/10/2025	
			Fine lavori	28/02/2026		
6800	ALLESTIMENTI, ARREDI E CORPI ILLUMINANTI PER NUOVO CENTRO GIOVANI EX MENZA S. CHIARA	550.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2025	21/07/2025	
			Determina incarico e prenotazione spesa	15/08/2025	24/07/2025	Det. 1154
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2025	08/09/2025	
			Determina a contrarre	30/09/2025	16/09/2025	Det. n. 1547
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	22/09/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	04/11/2025	
			Documentazione contratto	31/01/2026		a cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		
6833	SVILUPPO DI NUOVI SISTEMI E SOLUZIONI PER LA SICUREZZA URBANA IN AMBITO SMART CITY - COMPARTO S. CHIARA	150.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2026		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2026		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2026		
			Determina a contrarre	30/06/2026		
			Documentazione avvio gara	30/06/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2026		
			Documentazione contratto	31/10/2026		a cura del Servizio Tecnico
			Inizio lavori	31/10/2026		
			Fine lavori	31/12/2026		

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - GESTIONE STRADE E FABBRICATI

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI		
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	
1479	INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	2026	€ 300.000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA FINANZIARE AL BISOGNO	€ 300.000	Interesse generale	31/12/2026						
1653	INTERVENTI PER LA VIABILITA'	2026	€ 700.000	SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA: QUALI VIA CATONI, VIA GIUSTI ENTRATA CIMITERO, PIAZZALE CIRCOSCRIZIONE POVO	€ 219.600	Interesse generale	30/06/2026		30/06/2026		30/12/2026		
				SISTEMAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO SECONDA PARTE VIA RIPARO GABAN BANCHETTONI E BARRIERE: MONTEVACCINO	€ 122.000	Argentario	30/06/2026		30/06/2026		30/12/2026		
				INTERVENTI VARI DI VIABILITÀ - VARIAZIONE FEBBRAIO	€ 122.000	Argentario	30/06/2026		30/06/2026		30/12/2026		
				LAVORI AL BISOGNO	€ 200.000	Interesse generale	31/12/2026						
		2025	€ 610.000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLA MARANZA	€ 240.000	Povo			21/11/2025	30/04/2026		30/09/2026	
				SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO (STRADE DEL CENTRO STORICO AL BISOGNO)	€ 90.000	Centro storico - Piedicastello			03/07/2025	01/06/2026		30/06/2026	
		SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO (VIA CATONI)	€ 80.000	Mattarello			04/07/2025	01/06/2026		30/06/2026			
		SISTEMAZIONE VIA DEI VENTUNO E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	€ 200.000	Interesse generale			09/12/2025	01/07/2026		30/09/2026			
2626	INTERVENTI ED INDAGINI PER BONIFICA E RISANAMENTO VERSANTI ROCCIOSI AL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI	2025	€ 100.000	INTERVENTI VARI E PUNTUALI DERIVANTI DAL CENSIMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	€ 100.000	Interesse generale		17/10/2025	31/05/2026		30/09/2026		
3024	EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI	2025	€ 1.996	CONTROLLO ACCESSIBILITA'	€ 1.996	Interesse generale		12/12/2025	30/04/26		31/12/2026		
3025	CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO	2026	€ 100.000	ILLUMINAZIONE DEI VIALI DEL CIMITERO DI TRENTO - PROGETTO	€ 100.000	Centro storico - Piedicastello	01/06/2026		01/07/2026		30/09/2026		
		2025	€ 120.000	LAVORI DA MARMISTA OPERE EDILI	€ 120.000	Interesse generale		04/12/2025	30/04/2026		31/12/2026		
3029	EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA (RIL.IVA)	2026	€ 593.650	NIDO OLTRECASTELLO - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - PROGETTO EX NOVO	€ 138.000	Povo	01/05/2026		01/06/2026		01/09/2026		
				NIDO TORRIONE - REVISIONE SPAZI ESTERNI TERRAZZO - PERIZIA	€ 107.000	Centro storico - Piedicastello	01/06/2026		01/08/2026		31/08/2026		
				NIDO VILLAZZANO 3: AMPLIAMENTO - PROGETTO	€ 80.000	Oltrefersina	01/06/2026		01/08/2026		31/08/2026		
				RAFFRESCAMENTO NIDO VILLAZZANO 3 E NIDO GABBIOLO - PERIZIA	€ 74.438	Oltrefersina	01/03/2026		01/04/2026		30/06/2026		
				INTERVENTI SUL SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA ULTERIORI DISPONIBILITÀ 2026	€ 562	Interesse generale	31/12/2026						
		2025	€ 610.000	COPERTURA PASSEGGINI NIDO TORRIONE	€ 85.000	S. Giuseppe - S. Chiara			26/11/2025	01/08/2026		30/09/2026	
				RAFFRESCAMENTO NIDO VILLAZZANO 3+NIDO GABBIOLO+NIDO OLTRECASTELLO CON OPZIONE 2026	€ 200.000	Interesse generale			16/12/2025	01/03/2026		31/05/2026	
				REALIZZAZIONE RECINZIONE NIDO RODARI - NUOVA PERIMETRAZIONE GIARDINO	€ 80.000	Centro storico - Piedicastello			07/10/2025	30/06/2026		30/09/2026	
		TERRAZZO E PAVIMENTO NIDO PETRARCA	€ 245.000	Centro storico - Piedicastello			04/12/2025	30/06/2026		30/09/2026			
3030	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA	2026	€ 659.050	CROSINA SARTORI - RIFACIMENTO MURO DI CONFINE PER CEDIMENTO - PERIZIA	€ 50.000	Oltrefersina	01/06/2026		01/08/2026		31/08/2026		
				INTERVENTI DA LATTONIERE - SCUOLE INFANZIA - PERIZIA	€ 100.000	Interesse generale	01/06/2026		01/08/2026		31/08/2026		
				MATTARELLO ADEGUAMENTO 0 - 6 E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE LATO SUD - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 200.000	Mattarello			tempistica da definire in seguito				
				SCUOLE INFANZIA CROSINA SARTORI E MELTA - MARTIGNANO RAFFRESCAMENTO - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 250.000	Interesse generale	01/05/2026		01/07/2026		28/09/2026		
		INTERVENTI SUL SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	€ 59.050	Interesse generale	31/12/2026								
		2025	€ 130.000	SCUOLA MATERNA MATTARELLO: CONTROSOFFITTI	€ 130.000	Mattarello			31/05/25		08/08/25	tempistica da definire	
3033	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	2026	€ 322.000	ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT - BT VIA MACCANI - PERIZIA	€ 16.000	Centro storico - Piedicastello	01/02/2026		01/03/2026		31/03/2026		
				CORPI ILLUMINANTI EX ONAIRC - UFFICI PIAZZA FIERA - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 236.299	Centro storico - Piedicastello	01/03/2026		01/05/2026		29/08/2026		
				CORPI ILLUMINANTI TORRE MIRANA - SALA FORMAZIONE P2 (OPZIONE) - PROGETTO	€ 69.701	Centro storico - Piedicastello	01/04/2026		02/05/2026		01/07/2026		
		2025	€ 512.116	CORPI ILLUMINANTI TORRE MIRANA -EX ONAIRC LOTTO 2	€ 70.083	Centro storico - Piedicastello			19/12/2025	31/07/2026		31/12/2026	
				PALAZZO THUN INTEGRAZIONE VIDEOSOVEGLIANZA E CORPI ILLUMINANTI ESTERNI	€ 144.000	Centro storico - Piedicastello			13/11/2025	31/07/2026		31/12/2026	
				PUNTO D'INCONTRO INTEGRAZIONE IMPIANTI E FOTOVOLTAICO	€ 63.000	S. Giuseppe - S. Chiara			02/10/2025		26/01/2026	31/03/2026	
				PUNTO D'INCONTRO OPERE DA FABBRO	€ 61.816	S. Giuseppe - S. Chiara			17/07/2025		31/10/2025	28/02/2026	
				PUNTO DI INCONTRO FOGNATURE	€ 89.650	S. Giuseppe - S. Chiara			15/07/2025		13/11/2025	31/01/2026	
		2024	€ 356.216	PUNTO DI INCONTRO: ASCENSORE	€ 83.567	S. Giuseppe - S. Chiara			03/07/2025		06/11/2025	31/05/2026	
				PUNTO DI INCONTRO RISTRUTTURAZIONE DOCCE	€ 356.216	S. Giuseppe - S. Chiara			12/12/2024		13/06/2025	31/03/2026	

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI				
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva			
3036	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2026	€ 420.000	SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO PASCOLI - BLOCCHI BAGNO - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 200.000	Povo	01/04/2026		01/07/2026		01/09/2026				
				SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MANZONI - MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 220.000	Centro storico - Piedicastello	01/04/2026		01/07/2026		01/09/2026				
		2025	€ 238.489	MEDIE MATTARELLO E PEDROLLI: PAVIMENTAZIONE TERRAZZA, OPERE DA FABBRO PER ESTERNI E TENDE, OPERE A VERDE	€ 238.489	Mattarello		01/12/2025	31/03/2026		31/10/2026				
3037	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	2026	€ 700.000	MOGGIOLI - RIFACIMENTO COPERTURA TETTO - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 450.000	Povo	01/04/2026		15/06/2026		01/09/2026				
				PALESTRA CLARINA - OPERE STRUTTURALI INTERNE - PROGETTO - GARA A CURA DEL SERVIZIO APPALTI	€ 250.000	Oltrefersina	01/04/2026		15/06/2026		01/09/2026				
		2025	€ 605.356	RILEVAZIONE FUMI SCUOLE SOLTERI - CADINE	€ 126.477	Bondone		20/07/2025	15/06/2026		31/08/2026				
				RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI BAGNI E FOGNATURE ESTERNE ELEMENTARI SANZIO	€ 478.879	Centro storico - Piedicastello		11/12/2025	10/06/2026		30/06/2026				
3040	PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	2026	€ 40.000	SISTEMAZIONE CASERMA DI MATTARELLO - PERIZIA	€ 40.000	Mattarello	01/06/2026		01/09/2026		31/12/2026				
3552	RESIDENZE PROTETTE	2025	€ 40.000	VILLA CAVAGNA MANUTENZIONE ALLOGGI - REALIZZAZIONE NUOVE BOTOLE PER ACCESSO IN COPERTURA	€ 40.000	Povo		22/12/2025	30/04/2026		30/06/26				
3553	EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI	2025	€ 39.827	TEATRO DI VILLAZZANO	€ 13.463	Villazzano		05/12/2025	31/01/2026		31/05/26				
				TEATRO GARDOLO - INTEGRAZIONE E MODIFICA IMPIANTO AUDIO E LUCI	€ 26.364	Gardolo		04/12/2025	30/06/2026		31/08/2026				
3813	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE	2026	€ 20.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE	€ 20.000	Interesse generale	31/12/2026								
4182	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTÀ E SUI SOBBORGH	2025	€ 50.000	VIA CONCI	€ 50.000	Oltrefersina		15/07/2025	01/03/2026		30/06/2026				
4199	INTERVENTI DI ASFALTATURA	2026	€ 737.000	VIA S. COMBONI E PESSINA (A TRATTI)	€ 85.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA CONCI (TRATTO DA ROTATORIA MACH A VIA BETTINI)	€ 75.000	Oltrefersina	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA ROMAGNOSI (CORSIA AUTOBUS E TRATTI AMALORATI)	€ 56.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA ROSMINI	€ 87.000	San Giuseppe - Santa Chiara	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				PARCHEGGIO ANTISTANTE ZONA CAMPER AREA ZUFFO	€ 50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				TRATTI DI STRADE CITTADINE AL BISOGNO	€ 70.000	Interesse generale	30/04/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA CATONI - MATTARELLO	€ 56.000	Mattarello	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				STRADA AI PALAZZI- MATTARELLO	€ 71.000	Mattarello	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA DEL LAON - SOPRAMONTE	€ 27.000	Bondone	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA MARCHESONI - POVO	€ 58.000	Povo	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA DELLA RESISTENZA - POVO	€ 48.000	Povo	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
				VIA SANTI PIETRO E PAOLO - VIGOMEANO	€ 54.000	Meano	31/03/2026		30/06/2026		31/12/2026				
						2025	€ 79.000	VIA TOMMASO GAR	€ 35.000	Centro storico - Piedicastello		24/06/2025	30/06/2026		30/09/2026
								VIA VENETO TRATTI	€ 44.000	S. Giuseppe - S. Chiara		24/06/2025	30/06/2026		30/09/2026
						2024	€ 85.000	CORSO BUONARROTI A TRATTI	€ 35.000	Centro storico - Piedicastello		23/12/2024	31/07/2026		30/09/2026
				LOC. PIAZZINA	€ 20.000	Centro storico - Piedicastello		23/12/2024	31/07/2026		30/09/2026				
				VIA GORIZIA A TRATTI	€ 30.000	Oltrefersina		30/09/2024	31/07/2026		30/06/2026				
6321	PISTE CICLABILI	2025	€ 150.000	MANUTENZIONI PISTE CICLABILI 2025	€ 150.000	Oltrefersina		13/11/2025	01/06/2026		31/12/2026				
		2024	€ 18.000	ASFALTATURA TRATTO PISTA CICLABILE VIA FERSINA	€ 18.000	Oltrefersina		31/04/2024	01/03/2026		31/12/2026				
6508	INTERVENTI PER SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI	2026	€ 150.000	ZONA DI CORSO BUONARROTI	€ 50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		01/09/2026		31/12/2026				
				ZONA DI PIAZZA CANTORE	€ 50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		01/09/2026		31/12/2026				
				ZONA DI CRISTO RE	€ 50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/2026		01/09/2026		31/12/2026				
		2025	€ 300.000	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NEL QUARTIERE BOLGHERA	€ 300.000	Oltrefersina		20/12/2024	01/03/2026		31/12/2026				

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - EDILIZIA PUBBLICA

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva
6557	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2026	€ 20.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MANAZZON - EDIFICIO PRINCIPALE E LIDO - NON COMPRESI NELLE OPERE GIÀ IN CORSO DA PARTE DI COMUNE E ASIS.	€ 20.000	Oltrefersina	30/05/2026		30/06/2026		31/12/2026	
		2025	€ 50.000	INTERVENTO PRINCIPALE: ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MANAZZON - EDIFICIO PRINCIPALE E LIDO - NON COMPRESI NELLE OPERE GIÀ IN CORSO DA PARTE DI COMUNE E ASIS.	€ 50.000	Oltrefersina		16/12/2025	30/04/2026		31/08/2026	
6786	SCUOLE DELL'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2026	€ 30.000	SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SARDAGNA AL FINE DI OSPITARE I BAMBINI DELLA LIMITROFA SCUOLA DELL'INFANZIA IN ATTESA DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 0-6 OPERA 6650	€ 30.000	Sardagna	30/06/2026		31/07/2026		31/08/2026	

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva
6760	EDIFICI AD INTERESSE STORICO E CULTURALE	2026	€ 80.000	INDAGINI E PROVE FINALIZZATE AL PROGETTO DI RESTAURO DI FACCIATA PALAZZO GEREMIA	€ 80.000	Centro storico - Piedicastello	31/07/2026		31/10/2026		31/12/2026	
		2025	€ 223.973	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E FACCIATE EX MENSA S. CHIARA	€ 180.000	S. Giuseppe - S. Chiara		23/12/2025	31/03/2026		31/05/2026	
				PARAPETTI VETRATI COMPARTO S. CHIARA	€ 17.489	S. Giuseppe - S. Chiara		28/05/2025		01/12/2025	31/05/2026	
				SERRAMENTI VETRATI COMPARTO S. CHIARA	€ 26.484	S. Giuseppe - S. Chiara		24/12/2025	30/04/2026		31/05/2026	
2024	€ 20.000	RESTAURO DI PALA D'ALTARE TAVERNARO	€ 20.000	Argentario		31/12/2024		16/05/2025	31/05/2026			
2023	€ 30.365	IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA PORTA VERONENSIS	€ 30.365	Centro storico - Piedicastello		31/12/2023	30/06/2026		30/11/2026			

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva
1424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	2026	€ 80.000	CHIUSURA ANELLO FIBRA OTTICA COLLINA EST ED ALTRI ADEGUAMENTI	€ 15.000	interesse generale	31/07/2026		30/07/2026		31/12/2026	
				SOSTITUZIONE APPARATI CENTRI STELLA RETE PERIFERICA	€ 50.000	interesse generale	31/07/2026		30/07/2026		31/12/2026	
				SOSTITUZIONE FIREWALL	€ 15.000	interesse generale	31/07/2026		30/07/2026		31/12/2026	
1587	OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI URGENTI *Novareti	2026	€ 250.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA	€ 50.000	interesse generale		18/12/2025	28/02/2026		31/12/2026	
				VIA DEI MILLE - SOSTITUZIONE RETE ACQUE BIANCHE	€ 50.000	S. Giuseppe - S. Chiara	09/02/2026		30/06/2026		30/06/2026	
1678	PASSAGGI PEDONALI, LUMINOSI, SEMAFORIZZAZIONI, IMPIANTI SEGNALETTORI E ALTRI STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	2026	€ 80.000	VIA DEI RIMONI A ROMAGNANO - SOSTITUZIONE RETE ACQUE NERE	€ 120.000	Ravina - Romagnano	09/02/2026		31/07/2026		31/08/2026	
				VIA MARCHESONI A POVO - SOSTITUZIONE RETE ACQUE NERE	€ 40.000	Povo	09/02/2026		31/08/2026		30/09/2026	
				INTERVENTI MINORI SU VARIE CIRCOSCRIZIONI	€ 40.000	Interesse generale	09/02/2026		30/09/2026		31/12/2026	
				NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO S.P. 76 A GARDOLO	€ 45.000	Gardolo	31/05/2026		30/09/2026		31/12/2026	
1680	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' E SOBBORGH	2026	€ 190.000	SOSTITUZIONE PULSANTI E SUONERIE NON VEDENTI	€ 30.000	Interesse generale	31/05/2026		30/09/2026		31/12/2026	
				SOSTITUZIONE N. 50 LAMPADE A LED	€ 5.000	Interesse generale	31/05/2026		30/09/2026		31/12/2026	
				REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	€ 45.000	Interesse generale	31/03/2026		31/05/2026		04/12/2026	
2223	INTERVENTI DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA	2026	€ 80.000	TRASFORMAZIONE SORGENTI LUMINOSE nelle circoscrizioni Oltrefersina, Piedicastello, Villazzano	€ 74.000	Interesse generale	31/03/2026		31/05/2026		30/09/2026	
				RIFACIMENTO IMPIANTO OBSOLETO VIA DELLA RESISTENZA	€ 22.000	Povo	30/04/2026		30/06/2026		31/10/2026	
				AMMODERNAMENTO TELECONTROLLO VIA BELLAVISTA	€ 49.000	Argentario	31/05/2026		31/07/2026		30/11/2026	
				COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA TAVERNARO E VILLAMONTAGNA	€ 65.000	Argentario	31/05/2026		30/09/2026		31/12/2026	
3905	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	2026	€ 35.000	STUDIO PER PIANIFICAZIONE PASSAGGIO DA RETE L2 A RETE L3	€ 15.000	Interesse generale	31/05/2026		30/09/2026		31/12/2026	
				INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FIBRA OTTICA	€ 48.739	Interesse generale		19/12/2025	28/02/2026		31/12/2026	
				COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA NUOVA SEDE VIA S. G. BOSCO	€ 15.000	Interesse generale		17/12/2025	28/02/2026		30/06/2026	
3905	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	2026	€ 35.000	MADERNO - RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE	€ 30.000	Argentario	31/03/2026		30/04/2026		15/06/2026	
				COGNOLA VIA ALLA VEDUTA - REGIMAZIONE ROGGIA	€ 5.000	Argentario	31/03/2026		30/04/2026		20/05/2026	

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - MOBILITÀ E RIGENERAZIONE URBANA

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva
6763	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOBOX	2026	€ 10.000	INTERVENTI PER CICLOBOX - CORSO TRE NOVEMBRE	€ 10.000	Interesse generale	30/11/2026		30/06/2027		30/09/2027	
		2025	€ 20.000	INTERVENTI PER CICLOBOX - AMPLIAMENTO AREA EX SIT (HUB DELLA MOBILITÀ)	€ 20.000	Interesse generale		23/11/2025	30/06/2026		30/09/2026	

Piano delle manutenzioni straordinarie 2026 - TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE E PARCHI

Codice Manutenzione	Manutenzione	Anno Spesa	Importo manutenzione	Intervento	Importo Intervento	Circoscrizione	GARA		INIZIO LAVORI		FINE LAVORI				
							Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva	Data Prevista	Data effettiva			
2774	AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	2026	€ 338.000	PEDROLLI LAND - ZONE 30 A GARDOLO	€ 90.000	Gardolo	30/04/2026		31/07/2026		31/10/2026				
				POTATURE ANNO 2026 PARZIALE CON OPZIONE DA FINANZIARE <i>comprensivo degli interventi da emendamenti in via Marzola e presso il Parco le terrazze a Villazzano</i>	€ 100.000	Interesse generale	30/06/2026		30/09/2026		31/12/2026				
				REALIZZAZIONE RECINZIONE TRIBUNE PRESSO PARCO DI MELTA <i>emendamento</i>	€ 80.000	Gardolo	tempistica da definire in seguito ad approfondimenti tecnici								
				REALIZZAZIONE PLINTI ANCORAGGIO TENDONE FESTE AL GIARDINO DI MARTIGNANO	€ 9.000	Argentario	30/06/2026		30/09/2026		31/12/2026				
				REALIZZAZIONE RECINZIONI E RIFACIMENTO CANCELLO ACCESSO DOSS TRENTO DA VIA BRESCIA	€ 22.000	Centro storico - Piedicastello	30/06/2026		30/09/2026		31/12/2026				
				RIFACIMENTO PARZIALE AREA VERDE LUNGO RIO GOLA	€ 9.000	Ravina - Romagnano	30/06/2026		30/09/2026		31/12/2026				
				RIFACIMENTO SCARICO INVASO MELTA IN ROGGIA MALVASIA	€ 11.000	Gardolo	30/06/2026		30/09/2026		31/12/2026				
				SOMME A DISPOSIZIONE 2026	€ 17.000	Interesse generale	31/12/2026								
		2025	€ 438.109	PERGOLA E PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA INFANZIA PICCOLO MONDO CLARINA	€ 66.000	Oltrefersina		19/11/2025	31/03/2026		31/08/2026				
				PICCOLI INTERVENTI (CANCELLI, PAVIMENTAZIONI)	€ 58.109	Interesse generale		19/11/2025	30/04/2026		30/06/2026				
				POTATURE ANNO 2025	€ 250.000	Interesse generale		31/03/2025		06/10/2025	04/05/2026				
				POTATURE ESERCIZIO OPZIONE	€ 64.000	Interesse generale		23/09/2025	05/05/2026		10/08/2026				
6804	INTERVENTI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLA ISOLE DI CALORE	2025	€ 100.000	INTERVENTI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLA ISOLE DI CALORE. INTERVENTI CORTILI SCOLASTICI	€ 100.000	Interesse generale		24/12/2025	30/06/2026		31/12/2026				
6831	REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO IN SABBIA ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIA FERMI	2026	€ 13.000	REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO IN SABBIA ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIA FERMI	€ 13.000	Oltrefersina	31/12/2026		30/06/2027		31/10/2027				