

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
EDILIZIA PUBBLICA	NIDO PANDI ACQUISTO ARREDI	6787	275.430 €	Documentazione incarichi			
				Determina incarico e prenotazione spesa			
				Docum. delibera e determina a contrarre		15/10/2025	
				Determina a contrarre		16/01/2026	nr. 102
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2026	20/05/2026	
				Documentazione contratto			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
Servizio	BONIFICA AREA NIDO E SCUOLA MATERNA CRISTO RE	6709	350.000 €	Documentazione incarichi		29/09/2023	
				Determina incarico e prenotazione spesa		10/10/2023	Det. n. 41
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	28/08/2025	
				Determina a contrarre	31/08/2025	15/09/2025	Det. 1538
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	12/11/2025	Tecnico
				Documentazione contratto	30/11/2025	12/12/2025	Tecnico
				Inizio lavori	31/01/2026	30/01/2026	
				Fine lavori	30/06/2026	22/05/2026	
	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PARTE STORICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RAVINA	6781	5.090.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	16/12/2025	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	22/12/2025	Appalti; det. nr 2459
				Docum. delibera e determina a contrarre			Tempistica da definire in seguito a conce..
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
	SOSTITUZIONE	6566	1.320.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2026		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

		Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
EDILIZIA PUBBLICA 									

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
EDILIZIA PUBBLICA	LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO EUROPEO INCUBE	6785	50.000 €	Docum. delibera e determina a contrarre			
				Determina a contrarre	25/08/2025	Det. n. 1403	
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	16/01/2026	Tecnico	
				Documentazione contratto	30/09/2026	Tecnico	
				Inizio lavori	31/10/2026		
				Fine lavori	31/12/2026		
Servizio	LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	6553	2.500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/12/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	17/12/2024	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2027		
				Determina a contrarre	31/05/2027		
				Documentazione avvio gara	31/07/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2027	Appalti	
				Documentazione contratto	31/03/2028	Appalti	
				Inizio lavori	31/05/2028		
				Fine lavori	30/11/2029		
	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA - MARTIGNANO	6589	2.900.000 €	Documentazione incarichi	27/12/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa	28/12/2023	Det. 65	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	05/12/2025	
				Determina a contrarre	31/12/2025	16/12/2025	Det. n. 2395
				Documentazione avvio gara	31/12/2025	20/01/2026	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2026	18/03/2026	Appalti
				Documentazione contratto	31/07/2026	12/06/2026	Appalti
				Inizio lavori	31/07/2026		
				Fine lavori	30/04/2028		
	NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO. ACQUISTO	6770	1.100.000 €	Documentazione incarichi	16/01/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa			
				Docum. delibera e determina a contrarre	23/02/2026		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
Servizio	EDILIZIA PUBBLICA	NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO. ACQUISTO ARREDI	6770	1.100.000 €	Determina a contrarre	23/03/2026	nr 730	
					Documentazione avvio gara			
					Gara (Proposta aggiudicazione)			
					Documentazione contratto			
					Inizio lavori			
					Fine lavori			
	NUOVI UFFICI COMUNALI SISTEMAZIONI ESTERNE	6749	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	07/10/2024		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	22/10/2024	Det. 45	
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	21/07/2025	Del. 233 25.08.2025	
				Determina a contrarre	31/08/2025	26/08/2025	Det. 1409	
				Documentazione avvio gara	31/08/2025	29/08/2025		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	28/10/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	31/03/2026	26/02/2026	Tecnico	
				Inizio lavori	31/05/2026	13/05/2026		
				Fine lavori	31/10/2026			
	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	6649	1.830.000 €	Documentazione incarichi		24/11/2022		
				Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2022	Det. 49	
				Docum. delibera e determina a contrarre		23/12/2022	Del. 381 27/12/2022	
				Determina a contrarre		27/12/2022	Det. 57	
				Documentazione avvio gara		29/12/2022		
				Gara (Proposta aggiudicazione)		15/02/2023		
				Documentazione contratto		26/07/2023		
				Inizio lavori		09/10/2023		
				Fine lavori	31/01/2026	19/01/2026		
	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON	6648	6.310.000 €	Documentazione incarichi		24/10/2022		
				Determina incarico e prenotazione spesa		01/12/2022	Det. 46	
				Docum. delibera e determina a contrarre		01/02/2023	Del. 29 6/2/2023	
				Determina a contrarre		07/02/2023	Det. 6	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio	EDILIZIA PUBBLICA	SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	6648	6.310.000 €	Documentazione avvio gara	09/03/2023	
					Gara (Proposta aggiudicazione)	29/03/2023	
					Documentazione contratto	31/07/2023	
					Inizio lavori	26/10/2023	
					Fine lavori	31/01/2026	31/01/2026
	REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO CON AREA BENESSERE DEL CENTRO SPORTIVO MANAZZON	6554	850.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	29/12/2025	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	30/12/2025	Det. n. 59 del 23.12.2024 e..
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2026		
				Determina a contrarre	31/07/2026		
				Documentazione avvio gara	31/07/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2026		Appalti
				Documentazione contratto	31/12/2026		Appalti
				Inizio lavori	31/01/2027		
				Fine lavori	31/03/2027		
	CENTRO SPORTIVO MANAZZON SISTEMAZIONI ESTERNE E INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	6748	1.250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/11/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	27/11/2024	Det. n. 53
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	18/07/2025	Del. 223 del 4/08/2025
				Determina a contrarre	31/08/2025	05/08/2025	Det. n. 1249
				Documentazione avvio gara	31/08/2025	07/08/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	07/10/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/03/2026	03/12/2025	Appalti
				Inizio lavori	31/03/2026	19/01/2026	
	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	6246	3.796.831 €	Fine lavori	31/10/2026		
				Documentazione incarichi		22/05/2023	
				Determina incarico e prenotazione spesa		25/05/2023	Det. 14
				Docum. delibera e determina a contrarre		05/10/2023	Del. 285 del 16/10/2023
				Determina a contrarre		18/10/2023	Det. 28
				Documentazione avvio gara	31/05/2024	28/05/2024	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
EDILIZIA PUBBLICA	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	6246	3.796.831 €	Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2024	17/07/2024	Appalti	
				Documentazione contratto	31/12/2024	23/10/2024	Appalti	
				Inizio lavori	28/02/2025	17/12/2024		
				Fine lavori	30/09/2026			
Servizio	POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI	6657	5.263.159 €	Documentazione incarichi		12/09/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa		14/09/2023	Det. 27	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	23/12/2024		
				Determina a contrarre	31/10/2024	30/12/2024		
				Documentazione avvio gara	28/02/2025	10/03/2025		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	28/04/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	30/09/2025	02/10/2025	Appalti	
				Inizio lavori	30/06/2026	04/06/2026		
				Fine lavori	31/03/2028			
	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Progetto europeo "InCUBE")	6675	868.100 €	Documentazione incarichi		27/07/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2023	Nr. 24	
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	21/05/2025	Del. 156 del 9.06.2025.	
				Determina a contrarre	28/02/2025	09/06/2025	Det. n. 814	
				Documentazione avvio gara	31/08/2025	19/08/2025		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	30/09/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	28/02/2026	11/12/2025	Appalti	
				Inizio lavori	30/04/2026	20/02/2026		
	SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA: PROGETTO 0-6	6650	1.200.000 €	Fine lavori	31/12/2026			
				Documentazione incarichi		02/11/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa		29/11/2023	Det. 55	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	02/12/2025		
				Determina a contrarre	31/12/2025	15/12/2025	Det. n. 2394	
				Documentazione avvio gara	28/02/2026	10/02/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2026	25/03/2026	Appalti	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

		Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
EDILIZIA PUBBLICA	SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA: PROGETTO 0-6	6650	1.200.000 €	Documentazione contratto	30/09/2026	12/06/2026	Appalti	
				Inizio lavori	30/11/2026			
				Fine lavori	31/05/2028			
	DEPOSITO AUTOMEZZI CASERMA VVFF CADINE	6750	700.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2027			
				Determina a contrarre	31/05/2027			
				Documentazione avvio gara	31/05/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2027	Appalti		
				Documentazione contratto	30/09/2027	Tecnico		
Inizio lavori				31/10/2027				
Fine lavori				31/07/2028				
Servizio	RIFUGIO CALISIO RISTRUTTURAZIONE: INTERVENTO SU IMMOBILE	6779	800.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2027			
				Determina a contrarre	30/06/2027			
				Documentazione avvio gara	30/06/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2027	Appalti		
				Documentazione contratto	31/10/2027	Tecnico		
				Inizio lavori	30/11/2027			
				Fine lavori	30/11/2028			
	SCUOLA PRIMARIA SCHMID - BONIFICA AREA VERDE	6771	600.000 €	Documentazione incarichi				
Determina incarico e prenotazione spesa					Det. n. 57 del 16/12/2024			
Docum. delibera e determina a contrarre				30/11/2026				
Determina a contrarre				31/12/2026				
Documentazione avvio esproprio								
Avvio esproprio								
Presupposti occupazione anticipata								

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
Servizio	GESTIONE STRADE E FABBRICATI	REALIZZAZIONE SPAZIO COPERTO CUCINE ASSOCIAZIONI MATTARELLO	6444	948.830 €	Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025	04/08/2025	Appalti
					Documentazione contratto	28/02/2026	23/09/2025	Appalti
					Inizio lavori	30/04/2026	17/11/2025	
					Fine lavori	31/12/2026		
	MESSA IN SICUREZZA FACCIE EDIFICIO DEI VIGILI URBANI IN VIA MACCANI	6852	600.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2027			
				Determina a contrarre	30/04/2027			
				Documentazione avvio gara	30/04/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2027		Appalti	
				Documentazione contratto	30/09/2027		Tecnico	
				Inizio lavori	30/04/2028			
				Fine lavori	31/08/2028			
	EDIFICIO OPERA BONOMELLI - DEMOLIZIONE	6865	290.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/12/2026			
				Determina a contrarre	31/01/2027			
				Documentazione avvio gara	28/02/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2027		Appalti	
				Documentazione contratto	30/06/2027		Tecnico	
				Inizio lavori	31/07/2027			
				Fine lavori	30/09/2027			
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MASO COLEVA MADONNA BIANCA	6868	400.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2027			
				Determina a contrarre	31/05/2027			
				Documentazione avvio gara	30/06/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2027		Appalti	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MASO COLEVA MADONNA BIANCA	6868	400.000 €	Documentazione contratto	31/10/2027		Tecnico
				Inizio lavori	30/11/2027		
				Fine lavori	30/04/2028		
	PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	6583	22.730.000 €	Documentazione incarichi		23/06/2022	
				Determina incarico e prenotazione spesa		06/07/2022	Det. 18
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/12/2023	11/02/2024	
				Determina a contrarre	31/03/2024	18/02/2024	Det. 97 del 15/04/2024..
				Documentazione avvio gara		19/12/2022	
				Gara (Proposta aggiudicazione)		16/05/2023	
				Documentazione contratto		10/07/2023	
				Inizio lavori	31/03/2024	01/03/2024	
				Fine lavori	31/03/2026	27/02/2026	
	PROGETTO ARV - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ASCENSORE	6821	60.000 €	Documentazione incarichi			
				Determina incarico e prenotazione spesa			
				Docum. delibera e determina a contrarre			
				Determina a contrarre	31/12/2025	17/12/2025	
				Documentazione avvio gara		18/12/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)		19/12/2025	Tecnico
				Documentazione contratto		29/12/2025	Tecnico
				Inizio lavori	30/09/2026		
				Fine lavori	31/12/2026		
	AREA EX ATESINA INCARICHI PROFESSIONALI	6854	140.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre			
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto			

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA	AREA EX ATESSINA INCARICHI PROFESSIONALI	6854	140.000 €	Inizio lavori			
				Fine lavori			
	SISTEMAZIONE EX AUTOLAVAGGIO S. LORENZO A SERVIZIO DEL NUOVO HUB DELLA MOBILITA'	6855	500.000 €	Documentazione incarichi	30/06/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/07/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026		
				Determina a contrarre	31/10/2026		
				Documentazione avvio gara	30/11/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027	Appalti	
				Documentazione contratto	30/04/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	31/05/2027		
				Fine lavori	31/10/2027		
Servizio	ALLESTIMENTO VELOSTAZIONE FABBRICATO VIAGGIATORI	6797	235.190 €	Documentazione incarichi	31/03/2025	31/03/2025	
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2025	29/04/2025	Det. n. 524
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025	11/06/2025	perizia di spesa
				Determina a contrarre	31/08/2025	01/07/2025	Det. n. 986
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025	04/09/2025	Tecnico
				Documentazione contratto	31/12/2025	01/12/2025	Tecnico
				Inizio lavori	28/02/2026	09/02/2026	
				Fine lavori	30/04/2026	11/02/2026	
	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO FERMATA TPL VILLA ROMANA ORFEO	6864	80.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026		
				Determina a contrarre	31/12/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027	Tecnico	
				Documentazione contratto	31/03/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	30/04/2027		
				Fine lavori	30/09/2027		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	COLLEGAMENTO CON COLLINA EST MEDIANTE IMPIANTO INCLINATO	6419	6.529.245 €	Documentazione incarichi		05/07/2021	
				Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2021	Nr. 36
				Docum. delibera e determina a contrarre		07/12/2022	Del. 382 29/12/2022
				Determina a contrarre		23/03/2023	Nr. 18
				Documentazione avvio esproprio		01/02/2023	
				Avvio esproprio		15/03/2023	
				Presupposti occupazione anticipata		15/10/2023	
				Documentazione avvio gara		03/03/2023	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2024	02/05/2024	Appalti
				Documentazione contratto	31/07/2024	22/07/2024	Appalti
				Inizio lavori	31/03/2025	03/03/2025	
				Fine lavori	30/09/2026		
	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL RIO PAPA A VIGO MEANO	6764	360.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	11/09/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	18/09/2024	Det. 37
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025	09/05/2025	Del. 151 del 3.06.2025
				Determina a contrarre	31/05/2025	12/06/2025	Det. n. 843
				Documentazione avvio gara	30/06/2025	07/07/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	02/09/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/12/2025	07/11/2025	Tecnico
				Inizio lavori	30/04/2026	05/05/2026	
				Fine lavori	31/12/2026		
	ZONA 30 CLARINA: VIA EINAUDI	6848	380.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026		
				Determina a contrarre	31/12/2026		
				Documentazione avvio gara	31/01/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		Appalti
				Documentazione contratto	30/06/2027		Tecnico

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	ZONA 30 CLARINA: VIA EINAUDI	6848	380.000 €	Inizio lavori	30/06/2027		
				Fine lavori	30/04/2028		
	LAVORI DI CONNESSIONE MOBILITÀ DOLCE NUOVA STAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO	6757	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/10/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	24/10/2024	Det. 42
				Docum. delibera e determina a contrarre			Sospesa in attesa di autorizzazioni da par..
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			Appalti
				Documentazione contratto			Tecnico
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
	MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO E VIA TORRICELLE	6736	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/09/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/09/2024	Det. 36
				Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025	18/04/2025	Det. 150 del 3.06.2025
				Determina a contrarre	31/03/2025	12/06/2025	Det. n. 844
				Documentazione avvio esproprio	30/04/2025	25/06/2025	
				Avvio esproprio	31/05/2025	02/09/2025	
				Presupposti occupazione anticipata			
				Documentazione avvio gara	31/05/2025	07/07/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025	03/09/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/12/2025	15/12/2025	Tecnico
				Inizio lavori	30/04/2026	19/01/2026	
				Fine lavori	31/10/2026		
	MARCIAPIEDE IN VIA MARZOLA A VILLAZZANO TRA VIA DEL BOMPORT E VIA VILLA BELFONTE	6735	2.050.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	25/10/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/11/2024	Det. n 41
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	28/11/2025	
				Determina a contrarre	31/12/2025	10/12/2025	Det. n. 6622
				Documentazione avvio esproprio	31/01/2026	09/01/2026	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	MARCIAPIEDE IN VIA MARZOLA A VILLAZZANO TRA VIA DEL BOMPORT E VIA VILLA BELFONTE	6735	2.050.000 €	Avvio esproprio	28/02/2026	26/02/2026	
				Presupposti occupazione anticipata	28/02/2027		
				Documentazione avvio gara	30/11/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027		Appalti
				Documentazione contratto	31/05/2027		Appalti
				Inizio lavori	31/07/2027		
				Fine lavori	31/07/2028		
	MESSA IN SICUREZZA S.P. 85 INCROCIO CADINE (VIA DEL MOLIN)	6846	120.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026		
				Determina a contrarre	31/12/2026		
				Documentazione avvio gara	31/01/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		Appalti
				Documentazione contratto	31/07/2027		Tecnico
				Inizio lavori	31/08/2027		
				Fine lavori	30/11/2027		
	PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI	6474	335.000 €	Documentazione incarichi			Sospesa. Tempistica da definire a seguito..
				Determina incarico e prenotazione spesa			
				Docum. delibera e determina a contrarre			
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio esproprio			
				Avvio esproprio			
				Presupposti occupazione anticipata			
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	PROGETTO EUROPEO VERKKO: MONITORAGGIO PARCHEGGI E MERCI PERICOLOSE	6843	150.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026	Perizia di spesa	
				Determina a contrarre	31/10/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2026	Tecnico	
				Documentazione contratto	31/01/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	30/04/2027		
				Fine lavori	31/07/2027		
	PROGETTO EUROPEO VERKKO: RILEVAMENTO PASSAGGIO COL ROSSO	6842	520.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2027		
				Determina a contrarre	28/02/2027		
				Documentazione avvio gara	31/03/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2027	Appalti	
				Documentazione contratto	30/09/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	30/09/2027		
				Fine lavori	31/12/2028		
	COPERTURA PARCHEGGIO BICICLETTE VIALE BOLOGNINI	6849	60.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026	Perizia	
				Determina a contrarre	31/12/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2027	Tecnico	
				Documentazione contratto	30/06/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	31/07/2027		
				Fine lavori	30/09/2027		
	REALIZZAZIONE CORSIA DI ACCUMULO PER ACCESSO AL CRM DI	6847	55.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	REALIZZAZIONE CORSIA DI ACCUMULO PER ACCESSO AL CRM DI POVO	6847	55.000 €	Determina a contrarre	31/10/2026		Perizia	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2026		Tecnico	
				Documentazione contratto	28/02/2027		Tecnico	
				Inizio lavori	31/03/2027			
				Fine lavori	31/05/2027			
	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE	6656	5.785.000 €	Documentazione incarichi				
				Determina incarico e prenotazione spesa				
				Docum. delibera e determina a contrarre				
				Determina a contrarre				
				Documentazione avvio gara	31/05/2026	21/05/2026	Gara di progettazione	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2026		Appalti	
				Documentazione contratto	31/03/2027		Appalti	
				Inizio lavori				
				Fine lavori				
	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA 24 MAGGIO VIA ESTERLE	6812	120.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	25/09/2025		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	29/09/2025	Det. n. 1653	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	20/11/2025	Perizia di spesa	
				Determina a contrarre	31/12/2025	25/11/2025	Det. n. 2137	
				Documentazione avvio gara	31/01/2026	04/12/2025		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026	16/12/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	31/07/2026	30/12/2025	Tecnico	
				Inizio lavori	31/05/2026	20/03/2026		
				Fine lavori	31/08/2026	19/05/2026		
	SISTEMAZIONI ESTERNE AREA EX ZUFFO - PROGETTO EUROPEO ARV	6784	250.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2026	05/03/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2026	13/03/2026	Det.nr.629	
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2026	07/04/2026		
				Determina a contrarre	30/04/2026	14/04/2026	Det. 903	
				Documentazione avvio gara	31/05/2026	21/04/2026		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Servizio	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
		SISTEMAZIONI ESTERNE AREA EX ZUFFO - PROGETTO EUROPEO ARV	6784	250.000 €	Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026	29/05/2026	Appalti	
					Documentazione contratto	31/07/2026		Tecnico	
					Inizio lavori	31/08/2026			
					Fine lavori	30/11/2026			
		RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIA DEL COMMERCIO	6811	988.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2025	22/10/2025		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2025	27/11/2025	Nr. 2173	
					Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2026			
					Determina a contrarre	30/11/2026			
					Documentazione avvio gara	31/12/2026		Art. 31	
					Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2027		Appalti	
					Documentazione contratto	30/06/2027		Appalti	
					Inizio lavori	31/07/2027			
					Fine lavori	31/07/2028			
		AREA SCARICO/CARICO CAMPER VIOTE	6850	40.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026			
					Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026			
					Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026		Perizia	
					Determina a contrarre	31/10/2026			
					Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2026		Tecnico	
					Documentazione contratto	28/02/2027		Tecnico	
					Inizio lavori	30/04/2027			
					Fine lavori	30/06/2027			
		INTERVENTO ZONE 30 A GARDOLO VIA SOPRASSASSO E VIA S. ANNA	6813	350.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2025	17/10/2025		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2025	24/10/2025	Det. n. 1866	
					Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2026	08/06/2026	Del. n. 166 del 22.06.2026	
					Determina a contrarre	30/06/2026	24/06/2026	Det. n. 1431	
					Documentazione avvio gara	31/07/2026			
					Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2026		Appalti	
					Documentazione contratto	31/01/2027		Tecnico	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	30 A GARDOLO VIA SOPRASSASSO E VIA S. ANNA	6813	350.000 €	Inizio lavori	28/02/2027		
				Fine lavori	31/10/2027		
	PISTA CICLABILE ROMAGNANO-MATTARELLO. PROGETTAZIONE DI PFTE ED ESECUTIVA	6873	60.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre			
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio esproprio			
				Avvio esproprio			
				Presupposti occupazione anticipata			
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	6817	35.000 €	Documentazione incarichi			
				Determina incarico e prenotazione spesa			
				Docum. delibera e determina a contrarre	11/11/2025	Perizia di spesa	
				Determina a contrarre	17/11/2025	Det. n. 2069	
				Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto	22/12/2025		
				Inizio lavori	30/04/2026	13/04/2026	
	COLLEGAMENTO DEL RIO STANGHET CON LA FOSSA MAESTRA DI MATTARELLO	6738	300.000 €	Fine lavori	30/06/2026	24/04/2026	
				Documentazione incarichi	30/09/2024	15/07/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	26/07/2024	Det. n. 33
				Docum. delibera e determina a contrarre			SOSPESA; per accettazione delega PAT e ..
				Determina a contrarre			
				Documentazione avvio gara			

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Servizio	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di eseg..		Data effettiva di esecu..	Note
		COLLEGAMENTO DEL RIO STANGHET CON LA FOSSA MAESTRA DI MATTARELLO	6738	300.000 €	Gara (Proposta aggiudicazione)				
					Documentazione contratto				
					Inizio lavori				
					Fine lavori				
		RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN LOCALITA' BELVEDERE E MOIA'	6741	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/07/2024		
					Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	26/07/2024	Det. n. 32	
					Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	03/04/2025	Del 124..	
					Determina a contrarre	28/02/2025	23/04/2025	Det. n. 503	
					Documentazione avvio gara	31/03/2025	08/05/2025		
					Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025	23/06/2025	Appalti	
					Documentazione contratto	30/09/2025	30/07/2025	Tecnico	
					Inizio lavori	31/10/2025	28/10/2025		
					Fine lavori	31/05/2026	04/05/2026		
		RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA CERVARA TRA PORT'AQUILA E PIAZZA CAPPUCCINI	6742	500.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 31	
					Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Del. n. 341 del 2/12/2024	
					Determina a contrarre	31/12/2024	03/12/2024	Det. n. 44	
					Documentazione avvio gara	28/02/2025	18/12/2024		
					Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	04/02/2025	Appalti	
					Documentazione contratto	31/07/2025	28/04/2025	Tecnico	
					Inizio lavori	30/06/2025	16/06/2025		
					Fine lavori	31/12/2026			
		RIPRISTINO ROGGIA DI MELTA	6739	190.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 30	
					Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Del. n. 340 del 2/12/2024	
					Determina a contrarre	31/12/2024	09/12/2024	Det. n. 45	
					Documentazione avvio gara	28/02/2025	18/12/2024		
					Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	05/02/2025	Appalti	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Servizio	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
		RIPRISTINO ROGGIA DI MELTA	6739	190.000 €	Documentazione contratto	31/08/2025	27/03/2025	Tecnico	
					Inizio lavori	30/09/2025	21/07/2025		
					Fine lavori	30/04/2026	30/04/2026		
		REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE A CORTESANO	6809	440.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2025	20/10/2025		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2025	27/10/2025	Det. n.1899	
					Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2026	08/04/2026	Del. 98 del 20/04/2026	
					Determina a contrarre	28/02/2026	22/04/2026	Det. 959	
					Documentazione avvio esproprio	31/03/2026	08/05/2026		
					Avvio esproprio	31/05/2026	19/05/2026	servitù	
					Presupposti occupazione anticipata	30/04/2027			
					Documentazione avvio gara	30/06/2026	03/06/2026		
					Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2026	14/07/2026	Appalti	
					Documentazione contratto	30/11/2026		Tecnico	
					Inizio lavori	31/12/2026			
					Fine lavori	30/09/2027			
		REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI FALDA A S. ROCCO DI VILLAZZANO	6844	350.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2026	14/07/2026		
					Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2026			
					Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2027			
					Determina a contrarre	31/03/2027			
					Documentazione avvio esproprio	30/04/2027			
					Documentazione avvio gara	30/11/2027			
					Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2028		Appalti	
					Documentazione contratto	30/06/2028		Tecnico	
					Inizio lavori	30/06/2028			
					Fine lavori	31/03/2029			
		RELINING FOGNATURA NERA VIA MACCANI	6810	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	20/10/2025		
					Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	27/10/2025	Det. n. 1881	
					Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	18/11/2025	Del. n. 336 del 1.12.2025	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
	RELINING FOGNATURA NERA VIA MACCANI	6810	250.000 €	Determina a contrarre	31/12/2025	03/12/2025	Det. n. 2238	
				Documentazione avvio gara	31/01/2026	13/01/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026	17/03/2026	Appalti	
				Documentazione contratto	31/07/2026	10/06/2026	Tecnico	
				Inizio lavori	30/09/2026			
				Fine lavori	31/01/2027			
	RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA TRA VIA TARELLI E VIA MAESTRI	6701	200.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa		26/09/2023	Det. n. 50	
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2024	23/05/2024	Del. 186 del 8/07/2024	
				Determina a contrarre	30/06/2024	10/07/2024	Det. 29	
				Documentazione avvio esproprio	31/07/2024	14/11/2024		
				Avvio esproprio	31/08/2024	11/12/2024		
				Presupposti occupazione anticipata	30/11/2025	04/11/2025		
				Documentazione avvio gara	30/09/2025	20/03/2025		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	19/05/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	30/09/2025	16/06/2025	Tecnico	
				Inizio lavori	30/11/2025	19/11/2025		
				Fine lavori	30/09/2026			
	RIFACIMENTO TOMBINATURE RIO CORTESEANO A GAZZADINA, RIFACIMENTO FOGNATURE BIANCHE E NERE IN VIA GMEINER E VIA PALAZZINE	6845	270.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2026	13/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026			
				Determina a contrarre	31/12/2026			
				Documentazione avvio gara	31/01/2027			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		Appalti	
				Documentazione contratto	31/07/2027		Tecnico	
				Inizio lavori	30/09/2027			
				Fine lavori	30/06/2028			
	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	6789	100.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025	07/03/2025		

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
Servizio OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIDEOSORVEGLIANZ.	6789	100.000 €	Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025	21/03/2025	Det. 215	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025	07/05/2025		
				Determina a contrarre	31/05/2025	22/05/2025	Det. n. 681	
				Documentazione avvio gara				
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025	08/07/2025	Tecnico	
				Documentazione contratto	30/09/2025	01/08/2025	Tecnico	
				Inizio lavori	31/10/2025	08/09/2025		
				Fine lavori	31/07/2026	29/05/2026		
	PROGETTO EUROPEO SCALE: ESTENSIONE CONTROLLO PARCHEGGI BLU	6808	350.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2025	03/11/2025		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2025	18/11/2025	Det n. 2080	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025	04/11/2025	perizia	
				Determina a contrarre	31/12/2025	27/11/2025	Det. n. 2174	
				Documentazione avvio gara				
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2026	15/06/2026	Tecnico	
				Documentazione contratto	31/08/2026		Tecnico	
				Inizio lavori	31/10/2026			
				Fine lavori	31/07/2027			
	MONITORAGGIO IMPIANTI SEMAFORICI PERIFERICI - PROGETTO EUROPEO SCALE	6782	346.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025	07/03/2025		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025	21/03/2025	Det. 214	
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2025	03/11/2025		
				Determina a contrarre	31/10/2025	17/11/2025	Det. n. 2071	
				Documentazione avvio gara				
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026	17/04/2026	Tecnico	
				Documentazione contratto	31/07/2026	04/06/2026	Tecnico	
				Inizio lavori	30/09/2026			
				Fine lavori	30/09/2027			
	MONITORAGGIO GHIACCIO SU STRADA	6783	71.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025	07/03/2025		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025	21/03/2025	Det. 213	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio IZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RETI TECNOLOGICHE	MONITORAGGIO GHIACCIO SU STRADA - PROGETTO EUROPEO SCALE	6783	71.000 €	Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2026		
				Determina a contrarre	30/09/2026	Perizia di spesa	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2026	Tecnico	
				Documentazione contratto	31/01/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	30/04/2027		
				Fine lavori	31/07/2027		
	URBANIZZAZIONE AREA C3 A CANOVA DA VIA SOPRASSASSO A VIA CANOVA (Finanziamento 2025)	2969	2.071.503 €	Documentazione incarichi	31/01/2025	11/12/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	28/02/2025	09/01/2025	Det. n. 1
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2026		
				Determina a contrarre	30/09/2026		
				Documentazione avvio esproprio	31/10/2026		
				Avvio esproprio	30/11/2026		
				Presupposti occupazione anticipata	30/11/2027		
				Documentazione avvio gara	31/08/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2027		Appalti
				Documentazione contratto	28/02/2028		Appalti
				Inizio lavori	31/03/2028		
				Fine lavori	31/03/2029		
	ALLESTIMENTI, ARREDI E CORPI ILLUMINANTI PER NUOVO CENTRO GIOVANI EX MENSA S. CHIARA	6800	550.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2025	21/07/2025	
				Determina incarico e prenotazione spesa	15/08/2025	24/07/2025	Det. 1154
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2025	08/09/2025	
				Determina a contrarre	30/09/2025	16/09/2025	Det. n. 1547
				Documentazione avvio gara	30/09/2025	22/09/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025	04/11/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/01/2026	27/01/2026	Tecnico
				Inizio lavori	31/03/2026	22/01/2026	
				Fine lavori	30/06/2026		
	COMPENDIO SANTA	6724	132.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	02/10/2024	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
Servizio PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESETTA VANEZE	6699	200.000 €	Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2024	20/08/2024	Del. n. 234 del 26/08/2024	
				Determina a contrarre	30/09/2024	28/08/2024	Det . n. 33	
				Documentazione avvio gara	31/10/2024	29/10/2024		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025	08/01/2025	Appalti	
				Documentazione contratto	31/05/2025	15/05/2025	Tecnico	
				Inizio lavori	31/07/2025	04/08/2025		
				Fine lavori	31/07/2026			
	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORTA VERONENSIS	6700	250.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023		
				Determina incarico e prenotazione spesa		16/10/2023	Det. 60	
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2026	15/12/2025		
				Determina a contrarre	28/02/2026	11/02/2026	Det. 357	
				Documentazione avvio gara	28/02/2026	25/02/2026		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2026	08/04/2026	Appalti	
				Documentazione contratto	31/05/2026	03/06/2026	Tecnico	
				Inizio lavori	15/06/2026	15/06/2026		
				Fine lavori	31/12/2026			
	ARREDI E CORPI ILLUMINANTI EX MENSA S. CHIARA	6861	400.000 €	Documentazione incarichi	30/06/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/07/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2026			
				Determina a contrarre	30/11/2026			
				Documentazione avvio gara	31/12/2026			
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2027		Appalti	
				Documentazione contratto	30/04/2027		Tecnico	
				Inizio lavori	30/04/2027			
				Fine lavori	30/06/2027			
	ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DI PIAZZA DUOMO	6862	80.000 €	Documentazione incarichi	30/06/2026			
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/07/2026			
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026			

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Servizio PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA	Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note
	ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DI PIAZZA DUOMO -AREA EX TORRE CIVICA E ACCESSO AL PALAZZO PRETORIO	6862	80.000 €	Determina a contrarre	31/12/2026		
				Documentazione avvio gara	31/01/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		Tecnico
				Documentazione contratto	31/05/2027		Tecnico
				Inizio lavori	30/06/2027		
				Fine lavori	31/10/2027		
	BAR EX MENSA S. CHIARA - PARCO SANTA CHIARA IMPIANTI E FINITURE	6860	400.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026		
				Determina a contrarre	31/12/2026		
				Documentazione avvio gara	31/01/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		
				Documentazione contratto	31/05/2027		
				Inizio lavori	30/06/2027		
	EX MENSA APPRONTAMENTO E PREVENZIONE INCENDIO	6766	400.000 €	Fine lavori	31/07/2027		
				Documentazione incarichi	31/07/2024	14/08/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024	23/08/2024	Det. n. 31
				Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	16/04/2025	De. 128..
				Determina a contrarre	28/02/2025	29/04/2025	Det. n. 525
				Documentazione avvio gara	28/02/2025	07/05/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025	18/06/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/08/2025	18/08/2025	Tecnico
				Inizio lavori	31/08/2025	03/10/2025	
	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DI PIAZZA FIERA (Largo	6588	790.000 €	Fine lavori	31/05/2026	16/05/2026	
				Documentazione incarichi	30/09/2024	12/11/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	21/11/2024	Det. n. 47
				Docum. delibera e determina a contrarre			SOSPESA
				Determina a contrarre			

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

Titolo		Codic..	Importo	Fase	Data prevista di exec..	Data effettiva di esecu..	Note
Servizio TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE, PARCHI PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGE	NUOVI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DI PIAZZA FIERA (Largo Pigarelli-Piazza Garzetti)	6588	790.000 €	Documentazione avvio gara			
				Gara (Proposta aggiudicazione)			
				Documentazione contratto			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
	RESTAURO FACCIATA PALAZZO GEREMIA	6859	350.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026		
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026		
				Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2027		
				Determina a contrarre	31/03/2027		
				Documentazione avvio gara	30/04/2027		
				Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2027	Appalti	
				Documentazione contratto	31/07/2027	Tecnico	
				Inizio lavori	31/08/2027		
				Fine lavori	31/12/2027		
	REALIZZAZIONE DEPOSITO E BAGNI ORTI COMUNALI DI GARDOLO	6743	255.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024	28/08/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024	30/08/2024	Det.n. 86
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	04/07/2025	Del. 221 del 4/08/2025
				Determina a contrarre	31/08/2025	06/08/2025	Det. n. 1270
				Documentazione avvio gara	30/09/2025	13/08/2025	
				Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	16/10/2025	Appalti
				Documentazione contratto	31/03/2026	10/02/2026	Tecnico
				Inizio lavori	30/04/2026	17/02/2026	
				Fine lavori	31/10/2026		
	REALIZZAZIONE ORTI DI CADINE	6744	220.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024	
				Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. n. 80
				Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	10/07/2025	Del. 225 del 11.08.2025
				Determina a contrarre	31/08/2025	13/08/2025	Det. 1336
				Documentazione avvio gara	30/09/2025	18/08/2025	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE, PARCHI

SERVIZIO

Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
REALIZZAZIONE ORTI DI CADINE	6744	220.000 €	Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	03/10/2025	Appalti	
			Documentazione contratto	31/03/2026	05/02/2026	Tecnico	
			Inizio lavori	30/04/2026	07/04/2026		
			Fine lavori	31/10/2026			
RECUPERO PERCORSO STORICO VIA CRUCIS GARDOLO	6765	380.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. 79	
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025	04/07/2025	Del. 234 del 25.08.2025	
			Determina a contrarre	31/08/2025	25/08/2025	Det. 1406	
			Documentazione avvio esproprio			Servitù da parte del Servizio Patrimonio ..	
			Avvio esproprio				
			Presupposti occupazione anticipata			Det. art.31 del 12/1/2026	
			Documentazione avvio gara	31/01/2026	28/01/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026	16/03/2026	Appalti	
			Documentazione contratto	31/07/2026	21/04/2026	Tecnico	
			Inizio lavori	31/08/2026	27/04/2026		
			Fine lavori	31/05/2027			
RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA PREDARA	6823	350.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2025	05/12/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2025	18/12/2025	Det. n. 2436	
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2026			
			Determina a contrarre	31/10/2026			
			Documentazione avvio gara	30/11/2026			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2027		Appalti	
			Documentazione contratto	31/05/2027		Tecnico	
			Inizio lavori	30/06/2027			
			Fine lavori	30/04/2028			
SISTEMAZIONE VERDE DI VIA GUETTI NEL QUARTIERE DI	6799	250.000 €	Documentazione incarichi		29/05/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa		03/06/2025	det. n. 773 ..	
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2025	31/07/2025	Del. 226 del 11.08.2025	

REPORT TEMPISTICA OPERE ANNO 2026

TRANSIZIONE ECOLOGICA, VERDE, PARCHI

SERVIZIO

Titolo	Codic..	Importo	Fase	Data prevista di esec..	Data effettiva di esecu..	Note	
SISTEMAZIONE VERDE DI VIA GUETTI NEL QUARTIERE DI CAMPOTRENTINO	6799	250.000 €	Determina a contrarre	30/09/2025	13/08/2025	Det. 1337	
			Documentazione avvio gara	30/09/2025	18/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025	03/10/2025	Appalti	
			Documentazione contratto	31/03/2026	09/04/2026	Tecnico	
			Inizio lavori	30/04/2026	16/04/2026		
			Fine lavori	31/07/2026			
REALIZZAZIONE DI DEPOSITO CON BAGNI PRESSO GLI ORTI DI VIA GRAMSCI A TRENTO	6863	130.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2026			
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2026			
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2026			
			Determina a contrarre	31/12/2026			
			Documentazione avvio gara	31/01/2027			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2027		Appalti	
			Documentazione contratto	30/06/2027		Tecnico	
			Inizio lavori	31/07/2027			
			Fine lavori	31/01/2028			
FERSINA CONFLUENZA RIO SALÈ LAVORI DI RIMODELLAZIONE - secondo lotto	6758	290.352 €	Documentazione incarichi	30/09/2026			
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2026			
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2027			
			Determina a contrarre	31/07/2027			
			Documentazione avvio gara	31/08/2027			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2027		Appalti	
			Documentazione contratto	31/12/2027		Tecnico	
			Inizio lavori	31/03/2028			
			Fine lavori	31/10/2028			

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
EDILIZIA PUBBLICA	6557	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	310.000	50.000	2025	Attività di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti presso il Centro Sportivo Manazzon - edificio principale e lido - non compresi nelle opere già in corso da parte di Comune e..	50.000	Oltrefersina	31/12/25	16/12/25	31/05/26	25/05/26	31/08/26	
				260.000	2026	Attività di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti presso il Centro Sportivo Manazzon - edificio principale e lido - non compresi nelle opere già in corso da parte di Comune e..	20.000	Oltrefersina	31/05/26	01/04/26	30/06/26	07/04/26	31/12/26	09/04/26
						Interventi manutenzione straordinaria su Manazzon	20.000	Interesse generale	31/07/26		15/08/26		30/09/26	
						Interventi manutenzione straordinaria su Manazzon (pulizie)	50.000	Oltrefersina	31/05/26	01/04/26	30/06/26	03/06/26	31/12/26	
						PERIZIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALABOCCHI S. CHIARA SOSTITUZIONE GUAINA COPERTURA TETTO PER INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO, PROGETTO INCUBE	150.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/08/26		30/09/26		31/10/26	
						Pulizia Manazzon	20.000	Oltrefersina	30/06/26	17/06/26	31/07/26		30/09/26	
	6691	EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL IVA)	20.000	20.000	2026	NIDO PANDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI RACCORDO CON SCUOLA INFANZIA	20.000	Centro storico - Piedicastello	31/08/26		30/09/26		31/12/26	
	6786	SCUOLE DELL'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000	30.000	2026	sistemazioni esterne presso la scuola primaria di Sardinia al fine di ospitare i bambini della limitrofa scuola dell'infanzia in attesa dell'esecuzione dell'intervento 0-6 Opera 665023	30.000	Sardinia	30/06/26	02/07/26	31/07/26		31/08/26	
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	3024	EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI	256.795,74	1.995,74	2025	CONTROLLO ACCESSI (trasponder)	1.995,74	Interesse generale	31/12/25	12/12/25	30/06/26		31/12/26	
				254.800	2026	Centro civico Mattarello-Sala polivalente Alberto Perini	254.800	Mattarello	31/12/26					
	3025	CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO	344.485,14	24.485,14	2024	Cimiteri vari opere da elettricista	24.485,14	Interesse generale	31/12/24	11/11/24	31/03/25	01/04/25	31/12/26	
				120.000	2025	LAVORI DA MARMISTA OPERE EDILI	120.000	Interesse generale	31/10/25	04/12/25	30/06/26		31/12/26	
				200.000	2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA CIMITERO	60.000	Centro storico - Piedicastello	30/06/26		30/09/26		30/06/27	
						LOCULI CIMITERO DI GARDOLO E LAVORI EDILI VARI	140.000	Gardolo	30/06/26		30/09/26		30/04/27	
	3029	EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA (RIL.IVA)	1.555.650	610.000	2025	COPERTURA PASSEGGINI NIDO TORRIONE	85.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/25	26/11/25	01/08/26		30/09/26	
						RAFFRESCAMENTO NIDO VILLAZZANO 3+NIDO GABBIOLO+NIDO OLTRECASTELLO CON OPZIONE 2026	200.000	Interesse generale	31/10/25	16/12/25	30/06/26		31/10/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	3029	EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA (RIL.IVA)	1.555.650	610.000	2025	REALIZZAZIONE RECINZIONE NIDO RODARI - NUOVA PERIMETRAZIONE GIARDINO	80.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/25	07/10/25	30/06/26		30/09/26	
						TERRAZZO E PAVIMENTO NIDO PETRARCA	245.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/25	04/12/25	30/06/26		30/09/26	
					2026	MATTARELLO 0-3	185.000	Mattarello	31/05/26		01/07/26		15/09/26	
						MATTARELLO ADEGUAMENTO 0 - 3 zona servizi piano seminterrato - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	230.000	Mattarello	31/05/26		15/06/26		30/08/26	
						NIDO OLTRECASTELLO - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - Progetto ex novo	193.650	Povo	31/08/26		31/10/26		31/12/26	
						NIDO TORRIONE - REVISIONE SPAZI ESTERNI TERRAZZO - Perizia	107.000	Centro storico - Piedicastello	31/10/26		01/08/27		31/08/27	
						NIDO VILLAZZANO 3: AMPLIAMENTO - Progetto	80.000	Oltrefersina	30/06/26		01/08/26		31/08/26	
						NUOVO 0-6 A SAN ANTONIO - attualmente sospesa	75.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/26					
						RAFFRESCAMENTO NIDO VILLAZZANO 3 E NIDO GABBILO - Perizia	75.000	Oltrefersina			01/08/26		31/08/26	
	3030	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA	518.750	130.000	2025	SCUOLA MATERNA MATTARELLO: CONTROSOFFITTI	130.000	Mattarello	31/05/25	31/05/25	31/07/25	08/08/25	31/12/26	
					2026	SCUOLE INFANZIA CROSINA SARTORI E MELTA RAFFRESCAMENTO - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	388.750	Interesse generale	30/06/26		01/08/26		31/10/26	
	3033	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	2.000.682,49	356.216,3	2024	PUNTO DI INCONTRO RISTRUTTURAZIONE DOCCE	356.216,3	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/24	12/12/24	31/03/25	13/06/25	30/09/26	
					2025	CORPI ILLUMINANTI TORRE MIRANA -EX ONAIRC LOTTO 2	70.083	Centro storico - Piedicastello	31/12/25	19/12/25	31/07/26		31/12/26	
						PALAZZO THUN INTEGRAZIONE VIDEOSOVEGLIANZA E CORPI ILLUINANTI ESTERNI	144.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/25	13/11/25	31/07/26		31/12/26	
						PUNTO D'INCONTRO INTEGRAZIONE IMPIANTI E FOTOVOLTAICO	63.000	S. Giuseppe - S. Chiara	01/10/25	02/10/25	01/11/25	26/01/26	31/03/26	31/03/26
						PUNTO D'INCONTRO OPERE DA FABBRO	61.816	S. Giuseppe - S. Chiara	31/07/25	17/07/25	31/10/25	31/10/25	31/05/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	3033	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	2.000.682,49	422.466	2025	PUNTO DI INCONTRO: ASCENSORE	83.567	S. Giuseppe - S. Chiara	31/07/25	03/07/25	31/12/25	06/11/25	31/05/26	31/03/26
					1.222.000..	2026	ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT - BT VIA MACCANI - Perizia	16.000	Centro storico - Piedicastello	31/07/26		31/08/26		31/12/26
							CORPI ILLUMINANTI EX ONAIRC - UFFICI PIAZZA FIERA - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	236.299	Centro storico - Piedicastello	31/07/26		31/10/26		31/12/26
							CORPI ILLUMINANTI TORRE MIRANA - SALA FORMAZIONE P2 (Opzione) - Progetto	69.701,19	Centro storico - Piedicastello	30/06/26		30/09/26		31/12/26
							EX WINKLER RIFACIMENTO COPERTURA	650.000	Oltrefersina	31/12/26		30/04/27		31/08/27
							SOSTITUZIONE LAMPADE FLUORESCENZA TORRE MIRANA PI PO	250.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		31/12/26		31/03/27
	3036	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	438.489	200.000	2026	SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO PASCOLI - BLOCCHI BAGNO - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	200.000	Povo	31/12/26		01/07/27		01/09/27	
					238.489	2025	MEDIE MATTARELLO E PEDROLI: PAVIMENTAZIONE TERRAZZA, OPERE DA FABBRO PER ESTERNI E TENDE, OPERE A VERDE	238.489	Mattarello	31/12/25	16/12/25	30/06/26		31/10/26
	3037	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	1.555.355,7	605.355,7	2025	RILEVAZIONE FUMI SCUOLE SOLTERI - CADINE	126.477	Bondone	31/07/25	20/07/25	15/06/26		31/08/26	
							RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI BAGNI E FOGNATURE ESTERNE ELEMENTARI SANZIO	478.878,7	Centro storico - Piedicastello	30/09/25	11/12/25	10/06/26		30/06/26
					950.000	2026	MOGGIOLI - RIFACIMENTO COPERTURA TETTO - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	665.196,85	Povo	01/04/26	27/04/26	15/06/26		01/09/26
							MOGGIOLI RIFACIMENTO CUCINA E MENSA	132.000	Povo	30/04/26	24/04/26	15/06/26		31/08/26
							PALESTRA CLARINA - OPERE STRUTTURALI INTERNE - Progetto - Gara a cura del Servizio Appalti	152.803,15	Oltrefersina	31/12/26		30/04/27		01/09/27
	3038	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ADEGUMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	520.300	520.300	2026	FASCIATURA ED INTERVENTO STRUTTURALE LEGATURA PALESTRA CLARINA	500.000	Oltrefersina	31/12/26		30/04/27		01/09/27	
							RINEGOZIAZIONE PALESTRA NAVARINI	20.300	Ravina - Romagnano					
	3040	PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TEC..	40.000	40.000	2026	SISTEMAZIONE CASERMA DI MATTARELLO - Perizia	40.000	Mattarello	31/10/26		31/12/26		31/03/27	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	3457	BIBLIOTECA CIVICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000	120.000	2026	IMPIANTO DI RICAMBIO D'ARIA ARCHIVIO BIBLIOTECA VIA PAVONI S. CHIARA	120.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/09/26		31/12/26		30/04/27	
	3552	RESIDENZE PROTETTE	40.000	40.000	2025	VILLA CAVAGNA MANUTENZIONE ALLOGGI.: Realizzazione nuove botole per accesso in copertura	40.000	Povo	30/09/25	22/12/25	30/04/26	07/05/26	30/06/26	
	3553	EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI	39.827	39.827	2025	TEATRO DI VILLAZZANO	13.463	Villazzano	30/09/25	05/12/25	31/12/25	31/01/26	30/06/26	
						TEATRO GARDOLO. integrazione e modifica impianto audio luci	26.364	Gardolo	31/12/25	04/12/25	30/06/26		31/08/26	
	4630	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI. INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IM..	80.000	80.000	2026	LOCALI DESTINATI A PORTIERATO SOCIALE PRESSO I CASONI	80.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/10/26		01/03/27		31/05/27	
	1479	INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	300.000	300.000	2026	MESSA IN SICUREZZA GIUNTI PONTE DI SAN LORENZO	77.000	Centro storico - Piedicastello					08/04/26	16/04/26
						RISORSE DA UTILIZZARE AL BISOGNO	123.000	Interesse generale	31/12/26					
						SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI NEVE IN LOCALITA' VASON - MONTE BONDONE	100.000	Bondone				04/05/26	31/07/26	
	2626	INTERVENTI ED INDAGINI PER BONIFICA E RISANAMENTO VERSANTI ROCCIOSI AL VERIFICA..	100.000	100.000	2025	INTERVENTI VARI E PUNTUALI DERIVANTI DAL CENSIMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	100.000	Interesse generale	31/12/25	17/10/25	31/05/26	19/05/26	30/09/26	
	1653	INTERVENTI PER LA VIABILITA'	1.810.000	410.000	2025	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLA MARANZA	240.000	Povo	31/12/25	21/11/25	30/04/26	16/03/26	30/09/26	
						SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO: PIAZZA MERLER A POVO E PIAZZA MENGHIN A MARTIGNANO	80.000	Interesse generale	30/06/25	04/07/25	01/06/26	15/06/26	30/06/26	30/06/26
						SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO: VIA GIUSTI, AREA ANTISTANTE CIMITERO, VIA T. VANGA	90.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/06/25	03/07/25	01/06/26	29/06/26	30/06/26	
				1.400.000	2026	BANCHETTONI E BARRIERE: MONTEVACCINO E STRADA DELLE NOVALINE	100.000	Interesse generale	30/06/26	13/04/26	01/08/26		31/12/26	
						LAVORI VARI AL BISOGNO	70.000	Interesse generale	30/06/26	28/04/26	30/06/26	29/05/26	31/12/26	
						MURO MARTINELLE	100.000	Mattarello	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
						OPZIONE BANCHETTONI E BARRIERE: VIA GALASSA	50.000	Villazzano			01/08/26		30/04/27	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	1653	INTERVENTI PER LA VIABILITA'	1.810.000	1.400.000	2026	OPZIONE SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA: VASON E SARDAGNA	75.000	Bondone			01/08/26		30/04/27	
						OPZIONE SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CITTA' VIA GARIBALDI	75.000	Centro storico - Piedicastello			01/08/26		30/04/27	
						OPZIONE SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI: VIA BOLLERI E VIA DELL'ALBERA	50.000	Argentario			01/08/26		30/04/27	
						PAVIMENTAZIONI ALLE ALBERE	200.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/09/26		01/03/27		31/07/27	
						PEDONALE ZELL	70.000	Argentario	30/06/26	04/05/26	01/08/26		31/12/26	
						PONTE DI LEGNO RAVINA	50.000	Ravina - Romagnano	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
						SISTEAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CITTA': LARGO PIGARELLI E LARGO CARDUCCI	100.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/06/26	20/04/26	01/08/26		31/12/26	
						SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA: QUALI VIA CATONI E PIAZZA ARGENTARIO	100.000	Interesse generale	30/06/26	20/04/26	01/08/26		31/12/26	
						SISTEMAZIONE MURI DI CONTENIMENTO SECONDA PARTE RIPARO GABAN	110.000	Argentario	30/06/26	10/04/26	01/08/26		31/12/26	
						SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI: VIA MENGUZZATO - STRADA PER LE TRE CIME - ASIAGO	150.000	Interesse generale	30/06/26	30/04/26	01/08/26	18/05/26	31/12/26	
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE - AD OPERA DI NOVARETI	20.000	20.000	2026	ASSEGNAZIONE RISORSE A NOVARETI	20.000	Interesse generale	31/12/26					
						VIA CONCI	50.000	Oltrefersina	31/07/25	15/07/25	01/03/26	15/05/26	30/09/26	
						VIA BRENNERO	15.000	Centro storico - Piedicastello	24/08/26		01/03/27		31/10/27	
						VIA CENTRALE RAVINA	40.000	Ravina - Romagnano	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
						VIA DEI MILLE (A TRATTI)	25.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/09/26		01/03/27		30/06/27	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circonscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	4182	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTÀ E SUI SOBBORGH	215.000	165.000	2026	VIA GHIAIE	30.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
						VIA UNTERVEGHER	30.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
						VIA VENEZIA	25.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/09/26		01/03/27		30/06/27	
	4199	INTERVENTI DI ASFALTATURA	1.471.000	79.000	2025	VIA COMBONI E PESSINA (PRIMO TRATTO)	35.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/25	24/06/25	30/06/26	23/02/26	30/09/26	28/02/26
						VIA MENGUZZATO (TRATTO DA ROTATORIA MACH A VIA BETTINI)	44.000	Oltrefersina	31/12/25	24/06/25	30/06/26	27/02/26	31/12/26	05/03/26
				85.000	2024	CORSO BUONARROTI A TRATTI	35.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/24	23/12/24	31/07/26	23/02/26	30/09/26	28/02/26
						LOC. PIAZZINA	20.000	Centro storico - Piedicastello	31/12/24	23/12/24	31/07/26	26/02/26	30/09/26	03/03/26
						VIA COMBONI PESSINA (SECONDO TRATTO)	30.000	Oltrefersina	30/09/24	30/09/24	31/07/26	23/02/26	30/09/26	28/02/26
				1.307.000	2026	PARCHEGGIO ANTISTANTE ZONA CAMPER AREA ZUFFO	50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	30/06/26	02/07/26	31/12/26	
						PIAZZA SANZIO	50.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						PIAZZA SONTACCHI	20.000	Meano	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						STRADA AI PALAZZI MATTARELLO	71.000	Mattarello	30/04/26	02/04/26	01/09/26	27/03/26	31/12/26	23/04/26
						TRATTI DI STRADE CITTADINE AL BISOGNO	70.000	Interesse generale	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA ALLA VEDUTA	160.000	Argentario	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA BRESCIA	30.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	30/08/26		31/12/26	
						VIA BRESCIA A TRATTI	25.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	4199	INTERVENTI DI ASFALTATURA	1.471.000	1.307.000	2026	VIA BRONZETTI (DA VIA VENETO)	40.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA CATONI MATTARELLO	56.000	Mattarello	30/04/26	02/04/26	01/09/26	27/03/26	31/12/26	23/04/26
						VIA DEL LAON SOPRAMONTE	27.000	Bondone	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA DELLA RESISTENZA POVO	48.000	Povo	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA GORIZIA A TRATTI	40.000	Oltrefersina	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA MARCHESONI POVO	58.000	Povo	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA PIAVE E BRIGATA ACQUI	85.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA PRADISCOLA	135.000	Argentario	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA ROMAGNOSI (CORSIA AUTOBUS E TRATTI AMMALORATI)	56.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	30/06/26	02/07/26	31/12/26	
						VIA ROSMINI	87.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/26	10/03/26	30/06/26	02/07/26	31/12/26	
						VIA SANTI PIETRO E PAOLO VIGO MEANO	54.000	Meano	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
						VIA TOMMASO GAR TRATTI	40.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	10/03/26	30/06/26	02/07/26	31/12/26	
						VIA VENETO TRATTI	40.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/26	10/03/26	30/06/26	02/07/26	31/12/26	
						VIA VENEZIA	65.000	S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/26	10/03/26	01/09/26		31/12/26	
6321		PISTE CICLABILI	168.000	18.000	2024	ASFALTATURA TRATTO PISTA CICLABILE VIA FERSINA	18.000	Oltrefersina	31/03/24	31/03/24	31/03/26	16/03/26	31/12/26	20/03/26
				50.000	2025	VIA FERSINA TRATTO VERSO P. IORI E VIA IORI	50.000	Oltrefersina		13/11/25	30/09/26		31/12/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circonscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
GESTIONE STRADE E FABBRICATI	6321	PISTE CICLABILI	168.000	100.000	2026	PIAZZA CENTA TRATTO EST	15.000	Centro storico - Piedicastello	13/11/25	30/09/26			31/12/26	
						SOTTOPASSO VIA NASSIRIYA	15.000	Centro storico - Piedicastello	13/11/25	30/09/26			31/12/26	
						VIA GIUSTI TRATTO A OVEST ROTATORIA	30.000	S. Giuseppe - S. Chiara	13/11/25	30/09/26			31/12/26	
						VIA PIAVE INTERSEZIONE S. BERNARDINO	20.000	S. Giuseppe - S. Chiara	13/11/25	30/09/26			31/12/26	
						VIA ROMAGNOSI FRONTE PAT	20.000	Centro storico - Piedicastello	13/11/25	30/09/26			31/12/26	
	6508	INTERVENTI PER SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI	610.000	300.000	2024	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA BOLGHERA	300.000	S. Giuseppe - S. Chiara	20/12/24	01/03/26	15/05/26		31/12/26	
				310.000	2026	VIA MUREDEI	10.000	Oltrefersina	31/03/26	24/03/26	31/08/26		31/12/26	
						ZONE DI CRISTO RE+OPZIONI	300.000	Centro storico - Piedicastello	30/04/26	17/03/26	01/09/26		31/12/26	
	6837	INTERVENTI DI RESTAURO FONTANE	45.000	45.000	2026	FONTANE DI SOPRAMONTE - L.GO N. SAURO - PORT'AQUILA	45.000	Interesse generale	31/03/26	23/03/26	31/08/26		02/10/26	
MOBILITA' E RIGENERAZIONE URB.	6763	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOBOX	30.000	10.000	2026	Interventi per Ciclobox - corso 3 Novembre	10.000	Interesse generale	30/11/26		30/06/27		30/09/27	
				20.000	2025	Interventi per Ciclobox ampliamento ex SIT (hub della mobilità)	20.000	Centro storico - Piedicastello	23/11/25	30/06/26	11/06/26		30/09/26	
	6853	PERCORSI DI ACCESSO HUB INTERMODALE S. LORENZO	160.000	160.000	2026	PERCORSEI DI ACCESSO HUB INTERMODALE S. LORENZO-CICLABILE DAVANTI EX SIT PER COMPLETARE CON ASFALTO DRENANTE E RIFACIMENTO COPERTURA SOTTOPASSO VIA CANESTRINI, CICLABILI.	160.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		30/11/26		31/05/27	
	6856	COMPLETAMENTO ARV PIAZZALE ZUFFO	40.000	40.000	2026	Completamento Arv Piazzale Zuffo	40.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		30/11/26		31/05/27	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM.	1424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	130.000	50.000	2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA	50.000	Oltrefersina	18/12/25	28/02/26	08/05/26		31/12/26	
				80.000	2026	CHIUSURA ANELLO FIBRA OTTICA COLLINA EST ED ALTRI ADEGUAMENTI	15.000	Argentario	30/09/26		31/10/26		31/12/26	
						SOSTITUZIONE APPARATI CENTRI STELLA RETE PERIFERICA	50.000	Oltrefersina	30/09/26		31/10/26		31/12/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM..	1424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	130.000	80.000	2026	SOSTITUZIONE FIREWALL	15.000	Interesse generale	30/09/26		31/10/26		31/12/26	
	1678	PASSAGGI PEDONALI, LUMINOSI, SEMAFORIZZAZIONI, IMPIANTI SEGNALETICI E ALTRI STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	110.000	30.000	2025	SOSTITUZIONE HARDWARE OBSOLETO E SONDE RDT	30.000	Interesse generale	30/09/25	02/04/25	30/11/25	19/05/25	30/06/26	30/06/26
				80.000	2026	Nuovo impianto semaforico S.P. 76 a Gardolo	45.000	Gardolo	31/05/26	15/04/26	30/09/26		31/12/26	
						SOSTITUZIONE NR. 50 LAMPADE A LED	5.000	Interesse generale	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						SOSTITUZIONE PULSANTI E SUONERIE NON VEDENTI	30.000	Interesse generale	31/05/26	24/02/26	30/09/26		31/12/26	
	1680	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' E SOBBORGH	360.000	360.000	2026	AMMODERNAMENTO TELECONTROLLO VIA BELLAVISTA	49.000	Argentario	31/05/26	20/05/26	31/07/26		30/11/26	
						Potenziamento I.P. aree giochi Piazza Venezia , Villamontagna, Marnighe	70.000	Interesse generale	30/09/26		30/11/26		30/04/27	
						REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	45.000	Interesse generale	31/07/26		31/08/26		31/12/26	
						RIFACIMENTO IMPIANTO OBSOLETO VIA DELLA RESISTENZA	22.000	Povo	30/04/26	29/04/26	30/06/26	06/07/26	31/10/26	
						SOSTITUZIONE INTEGRATIVA DELLE LAMPADE AL SODIO ORMAI GIUNTE A FINE VITA SU VARI IMPIANTI	100.000	Interesse generale	31/08/26		30/09/26		31/12/26	
						TRASFORMAZIONI SORGENTI LUMINOSE	74.000	Interesse generale	30/06/26		30/09/26		31/12/26	
	2223	INTERVENTI DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA	143.739	63.739	2025	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA NUOVA SEDE VIA S.G. BOSCO	15.000	S. Giuseppe - S. Chiara		17/12/25	28/02/26	12/03/26	30/06/26	07/05/26
						INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FIBRA OTTICA	48.739	Interesse generale		19/12/25	28/02/26	13/03/26	31/12/26	
				80.000	2026	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA TAVERNARO E VILLAMONTAGNA	65.000	Argentario	31/05/26	20/03/26	30/09/26	18/05/26	31/12/26	
						STUDIO PER PIANIFICAZIONE PASSAGGIO DA RETE L2 A RETE L3	15.000	Interesse generale	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
	1587	OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI	250.000	250.000	2026	INTERVENTI MINORI SU VARIE CIRCOSCRIZIONI	40.000	Interesse generale	28/02/26	02/03/26	01/09/26		31/12/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circo	scrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM..	1587	OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI URGENTI *Novareti	250.000	250.000	2026	VIA DEI MILLE: SOSTITUZIONE RETE ACQUE BIANCHE	50.000	Interesse generale		28/02/26	02/03/26	02/06/26		30/06/26	
						VIA DEI RIMONI A ROMAGNANO: SOSTITUZIONE RETE ACQUE NERE	120.000	Ravina - Romagnano		28/02/26	02/03/26	01/07/26	17/03/26	31/08/26	24/04/26
						VIA MARCHESONI A POVO - SOSTITUZIONE RETE ACQUE NERE	40.000	Povo		28/02/26	02/03/26	01/08/26		01/09/26	
	3905	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	35.000	5.000	2025	COGNOLA VIA ALLA VEDUTA REGIMAZIONE ROGGIA	5.000	Argentario		31/03/26	06/03/26	31/07/26		31/10/26	
				30.000	2026	MADERNO RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE	30.000	Argentario		31/03/26	06/03/26	31/07/26		31/10/26	
PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA	6760	EDIFICI AD INTERESSE STORICO E CULTURALE	669.338,09	20.000	2024	RESTAURO DI PALA D'ALTARE TAVERNARO: monitoraggio e precantiere	20.000	Argentario		31/10/24	31/12/24	30/04/25	16/05/25	31/05/26	31/05/26
				30.365,09	2023	IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA PORTA VERONENSIS	30.365,09	Centro storico - Piedicastello			31/12/23	30/06/26	30/06/26	30/11/26	
				223.973	2025	Manutenzione straordinaria tetto e facciate ex mensa S. Chiara	180.000	S. Giuseppe - S. Chiara		30/11/25	23/12/25	31/03/26	26/03/26	31/05/26	04/06/26
						PARAPETTI VETRATI COMPARTO S. CHIARA	17.489	S. Giuseppe - S. Chiara			28/05/25		01/12/25	31/05/26	24/06/26
						SERRAMENTI VETRATI COMPARTO S. CHIARA	26.484	S. Giuseppe - S. Chiara			24/12/25	30/04/26	02/04/26	31/08/26	
				395.000	2026	APPARATI INFORMATIVI OPERE PUBBLICHE	20.000	Interesse generale		31/10/26		31/12/26		31/03/27	
						INDAGINI E PROVE FINALIZZATE AL PROGETTO DI RESTAURO DI FACCIATA PALAZZO GEREMIA	50.000	Centro storico - Piedicastello		31/10/26		31/12/26		28/02/27	
						MANUTENZIONE MAUSOLEO CESARE BATTISTI	6.000	Centro storico - Piedicastello			01/07/26		06/07/26	17/07/26	08/07/26
						MANUTENZIONE MURA DI PIAZZA FIERA	12.000	Centro storico - Piedicastello			07/07/26	03/08/26		31/08/26	
						MANUTENZIONE PERCORSI ESTERNI EX LETTERE EX MENSA S. CHIARA	80.000	S. Giuseppe - S. Chiara		30/10/26		30/11/26		30/03/27	
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E FACCIATE EX MENSA S. CHIARA - SUPERO	30.000	S. Giuseppe - S. Chiara			24/06/26	31/07/26		31/08/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circoscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
PROGETTO INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA	6760	EDIFICI AD INTERESSE STORICO E CULTURALE	669.338,09	395.000	2026	PORTA VERONENSIS PERFEZIONAMENTI ALLESTIMENTI E IMPIANTI MANUTENZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	70.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		30/11/26		31/12/26	
						PRECANTIERE SONDAGGI STRATIGRAFICI SALA DELLA TROMBA	20.000	Centro storico - Piedicastello	30/09/26		30/10/26		31/12/26	
						RESTAURO STATUA DEL REDENTORE CIMITERO MONUMENTALE	25.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/10/26		30/11/26		30/03/27	
						RESTAURO TAVOLA DIPINTA CHIESA TAVERNARO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	70.000	Argentario	31/12/26		28/02/27		30/06/27	
						SOMME A DISPOSIZIONE	6.500	Interesse generale						
						SONDAGGI ARCHEOLOGICI PARCO S. CHIARA - SALA DELLA TROMBA	5.500	Interesse generale		11/02/26		17/03/26	31/12/26	
TRANSIZION E ECOLOGICA, VERDE..	2774	AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	836.109,28	398.000	2026	DUE GABBIE PER PROTEZIONE PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI AREE VERDI PIAZZA VENEZIA E MASO GINOCCHIO	60.000	Interesse generale	31/10/26		28/02/27		31/05/27	
						PEDROLI LAND - ZONE 30 A GARDOLO	90.000	Gardolo	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						POTATURE ANNO 2026 PARZIALE CON OPZIONE DA FINANZIARE comprensivo degli interventi da emendamenti in via Marzola e presso il Parco le terrazze a Villazzano	100.000	Interesse generale	30/06/26		30/09/26		31/12/26	
						Realizzazione plinti ancoraggio tendone feste al giardino di Martignano	9.000	Argentario	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						REALIZZAZIONE RECINZIONE TRIBUNE PRESSO PARCO DI MELTA emendamento	80.000	S. Giuseppe - S. Chiara	31/08/26		30/11/26		31/03/27	
						Realizzazione recinzioni e rifacimento cancello accesso Doss Trento da via Brescia	22.000	Centro storico - Piedicastello	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						Rifacimento parziale area verde lungo rio Gola	9.000	Ravina - Romagnano	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						Rifacimento scarico invaso Melta in roggia Malvasia	11.000	Gardolo	31/07/26		30/09/26		31/12/26	
						SOMME A DISPOSIZIONE 2026	17.000	Interesse generale	31/12/26					
			438.109,28		2025	PERGOLA E PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA INFANZIA PICCOLO MONDO CLARINA	66.000	Oltrefersina	31/12/25	19/11/25	31/05/26	13/05/26	31/08/26	

Manutenzioni straordinarie

Servizio M..	Co..	Titolo Manutenzione	IMPORTO_MA..	Importo s..	Anno..	Int Titolo	Importo In..	Circonscrizione ..	Int Data G..	Int Data ..	Int Data I..	Int Data I..	Int Data Fi..	Int Data F..
TRANSIZION E ECOLOGICA, VERDE..	2774	AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	836.109,28	438.109,28	2025	PICCOLI INTERVENTI (CANCELLI, PAVIMENTAZIONI)	58.109,28	Interesse generale	30/08/25	19/11/25	30/04/26	14/04/26	30/06/26	29/05/26
						POTATURE ANNO 2025	250.000	Interesse generale	31/03/25	31/03/25	31/08/25	06/10/25	31/05/26	05/05/26
						POTATURE ESERCIZIO OPZIONE	64.000	Interesse generale	31/12/25	23/09/25	31/05/26	29/01/26	31/08/26	
	6804	INTERVENTI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLA ISOLE DI CALORE	200.000	100.000	2025	INTERVENTI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLA ISOLE DI CALORE. INTERVENTI CORTILI SCOLASTICI: scuole Savio - scuole Bronzetti Segantini - scuole Nicolodi - scuole Bresadola.	100.000	Interesse generale	31/12/25	24/12/25	30/06/26	23/06/26	31/12/26	
					2026	INTERVENTI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLA ISOLE DI CALORE. INTERVENTI CORTILI SCOLASTICI: Pigarelli, Sanzio interno, esterno Girasole a Melta, Winkler	100.000	Interesse generale	31/12/26		30/06/27		31/12/27	
	6831	REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO IN SABBIA ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI..	13.000	13.000	2026	REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO IN SABBIA ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIA FERMI	13.000	Oltrefersina	31/12/26		30/06/27		31/10/27	