ne-t RETI & FIBRA A NORD EST	**VERBALE DI COLLAUDO**	**UNI EN ISO 9001** **Mod.14.2 Rev.2** Pag. 1 di 1

Responsabile Ne-t by Telerete Nordest: Giorato Gabriele

Cliente: COMUNE DI TRENTO - CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO - MONTE BONDONE
Indirizzo: Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111
Riferimenti utili: dott. Sattin Luca – dott.ssa.Pilara Loredana

TITOLO DEL COLLAUDO:	
Data del collaudo: 12/12/2022	Luogo del Collaudo: COMUNE DI TRENTO
Riferimenti contrattuali della commessa: **CIG:9356322929**	Oggetto del Collaudo: **LOCAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' ISTANTANEA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRENTO - MONTE BONDONE.**

REQUISITI VERIFICATI E MODALITA' DI VERIFICA

REQ1: Installazione e collegamento EnVES EVO MVD 1605

Installato palo di fissaggio su volta della Galleria, installato armadio assieme a Engine, seguito attività per attivazione Velox e verificato collegamento via Sim

☒ esito positivo ☐ esito negativo

REQ2: Installazione segnaletica

☒ esito positivo ☐ esito negativo

REQ3: Attivato su portale del cliente nuovo accesso Velox Galleria Martignano

☒ esito positivo ☐ esito negativo

REQ4: Invio manualitistica " ManEVMVD20160921-13.2_Manuale_installazione_sistema_EnVES_EVO_MVD_1605_1.3.0"

Eseguito controllo connettività e autenticazione di tutti gli operatori e telefoni

☒ esito positivo ☐ esito negativo

REQ5: Invio Certifiche EnVES EVO MVD 1605 installato in INFRAZIONE VELOCITA' Galleria Martignano, km 129+620 della SS47 dir. Trento

☒ esito positivo ☐ esito negativo

Esito del Collaudo COMPLESSIVO: ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

NOTE ALLE MODIFICHE AL PROGETTO IN CASO DI COLLAUDO NEGATIVO

Firma Responsabile Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.	Firma Responsabile Cliente
	