



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 227

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 18. IMPORTO EURO 3.180.000,00 - OPERA N. 3324. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Il giorno 12.09.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/248 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i seguenti atti assunti nell'ambito dell'opera 3324 "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento", suddivisa in due lotti:

- la deliberazione della Giunta provinciale 05.10.2012 n. 2131 con cui l'opera è stata ammessa al contributo di cui al Fondo Unico Territoriale con una percentuale di contribuzione pari al 95% della spesa ammessa di euro 3.000.000,00 per un importo di euro 2.850.000,00;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie locali 03.04.2014 n. 136 con cui è stato determinato in euro 2.217.925,00 (importo di progetto al netto del 70% delle opere in concessione) l'importo ammissibile a finanziamento con un contributo a carico del bilancio provinciale di euro 2.107.028,75 (percentuale di contribuzione del 95%) per il corrispondente contributo annuale di euro 266.283,81 per la durata di 10 anni (importo determinato applicando il tasso del 4,5%);
- la deliberazione giuntale 06.07.2010 n. 267 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare datato giugno 2010 dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00;
- la deliberazione giuntale 16.12.2013 n. 284 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato novembre 2013 dell'importo complessivo di euro 2.975.000,00 (la somma di euro 25.000,00, in sede di variazione di bilancio 2013, è stata anticipata dall'importo complessivo di progetto di euro 3.000.000,00 per spese di progettazione) rinviando a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della spesa nonché l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture, subordinatamente alla concessione del contributo provinciale. Il quadro economico di progetto risultava come di seguito suddiviso:

A) lavori a base di appalto	euro	2.303.380,23	
oneri per la sicurezza	euro	113.441,63	
sommano			euro 2.416.821,86
B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera			euro 120.841,09
C) lavori in economia			
C1) pulizie generali e prove laboratorio	euro		15.000,00
D) lavori a trattativa privata			
D1) allacciamenti	euro		30.000,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione			
E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa	euro	31.070,75	
E2) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa	euro	80.000,00	
E3) i.v.a. 10% su A+B	euro	253.766,30	
E4) i.v.a. 22% su C+D+E2	euro	27.500,00	
sommano			euro 392.337,05
totale			euro 2.975.000,00

- la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 12.05.2014 n. 51/27 con cui è stato finanziato il progetto e sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- il contratto di appalto 18.06.2015 n. 723 di rep., con cui, a seguito di licitazione, i lavori sono stati affidati all'Impresa Libra S.p.a., per l'importo di euro 1.864.802,27 (i.v.a. esclusa);
- la deliberazione giuntale 02.11.2016 n. 180 con cui si è stabilito di avviare il procedimento per la risoluzione in danno del contratto d'appalto stipulato con l'impresa Libra S.p.a. in data 18 giugno 2015 - rep. n. 723 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 58.4 della L.p. 26/1993 e s.m. con conseguente applicazione delle conseguenze disposte dal medesimo articolo;
- la deliberazione giuntale 12.12.2016 n. 236 con cui si è stabilito di disporre la risoluzione in danno del sopra citato contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave

ritardo, ai sensi dell'art. 58.4 della L.p. 26/1993 e s.m. con applicazione delle conseguenze disposte dal medesimo articolo, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'esatta quantificazione degli oneri derivanti dalla risoluzione in danno del contratto d'appalto da porre a carico dell'impresa appaltatrice, nonché l'esatta quantificazione dei danni a carico dell'impresa appaltatrice;

- la deliberazione giuntale 21.08.2017 n. 141 con cui tra l'altro si è stabilito di approvare il verbale di accertamento tecnico-contabile datato 27 aprile 2017 e 17 agosto 2017, redatto dal collaudatore nominato, a seguito della risoluzione del contratto con l'impresa appaltatrice dei lavori e di dare mandato agli uffici di intraprendere ogni azione che si rendesse necessaria per la tutela del credito dell'Amministrazione comunale;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia (ora Servizio Edilizia pubblica) 30.01.2018 n. 51/8 con cui è stata approvata ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m., la Variante n. 4 datata luglio 2017 relativa ai lavori di ultimazione dell'opera in oggetto composta di tre elaborati ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di ultimazione per l'importo di euro 1.522.646,74 (i.v.a. esclusa) di cui euro 86.240,70 per oneri di sicurezza (i.v.a. esclusa) = 1.674.911,41 lordi, ai sensi dell'art. 58.8 della Legge provinciale 10.09.1993 n. 26 e s.m., all'Impresa ing. Leopoldo Castelli S.p.a. Costruzioni;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia (ora Servizio Edilizia pubblica) 08.06.2018 n. 51/50 con cui sono state revocate le disposizioni di cui al punto 2 e seguenti della propria determinazione 30.01.2018 n. 51/8, disposizioni con cui si era autorizzato l'affidamento all'Impresa ing. Leopoldo Castelli S.p.a. dei lavori di ultimazione della sala del commiato laico e di nuovi loculi ossari sul lato sud - est del Cimitero di Trento;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia (ora Servizio Edilizia pubblica) 29.05.2019 n. 51/42 con cui tra l'altro è stata approvata ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. a) della L.p. 26/1993 la Variante n. 5 di data aprile 2019 relativa ai lavori di ultimazione dell'opera in oggetto che ha realizzato una parziale riprogettazione delle opere di ultimazione con la suddivisione dell'opera in due lotti (lotto 1, di euro 465.703,17, al netto dell'i.v.a, riguardante i lavori di sistemazione dell'area esterna destinata al Giardino delle rimembranze; lotto 2, di euro 1.462.043,25, al netto dell'i.v.a. riguardante i lavori di ultimazione dell'edificio della sala del commiato e dei loculi ossari e cellette) ed ha mantenuto invariato l'importo di progetto. Con la determinazione dirigenziale sopra richiamata sono inoltre state individuate le modalità di affidamento dei lavori ed è stata incaricata ai sensi dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 l'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti di svolgere la funzione di stazione appaltante per i lavori di cui alla voce A3 del quadro economico di variante; il quadro economico dell'opera è risultato come di seguito suddiviso:

A) lavori principali

A1) lavori eseguiti da Libra S.p.a. (di cui 130.293,44 sospesi in attesa esito procedura fallimentare)	euro	345.010,53	
oneri di sicurezza	euro	36.362,00	
A1a) lavori ancora da eseguire alla data della Variante n. 3	euro	0,00	
A2) lotto 1 Lavori principali	euro	449.756,34	
Oneri di sicurezza lotto 1	euro	15.946,83	
A3) lotto 2 Lavori principali	euro	1.397.008,68	
Oneri di sicurezza Lotto 2	euro	65.034,57	
sommano			euro 2.309.118,95
ribasso d'asta			euro 0,00

B) lavori in economia da affidare alla ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera

B1) lavori in economia eseguiti da Libra S.p.a.	euro	5.710,00	
B2) lavori in economia lotto 1	euro	23.285,16	
B3) lavori in economia lotto 2	euro	73.102,16	
sommano			euro 102.097,32

C) lavori in economia

C1) pulizie generali e prove laboratorio	euro	15.000,00	
C2) economie per opere non progettualizzabili	euro	104.377,63	
sommano			euro 119.377,63

D) lavori a trattativa privata			
D1) allacciamenti		euro	30.000,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione			
E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa	euro	55.346,71	
E2) imprevisti geologici i.v.a. compresa	euro	0,00	
E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa	euro	80.000,00	
E4) oneri fiscali I.V.A. 10% su A+B+C2 + ribasso d'asta	euro	251.559,39	
E5) oneri fiscali I.V.A. 22% su C1+D+E3	euro	27.500,00	
sommano		euro	414.406,10
totale		euro	2.975.000,00

- l'atto di cottimo 11.09.2019 n. 1155 di rep., con cui, a seguito di gara ufficiosa telematica, sono stati affidati all'Associazione Temporanea di Imprese tra Arman costruzioni S.r.l. (capogruppo) e Z.R. & C. S.n.c. (mandante) i lavori in oggetto, relativamente al lotto 1, per l'importo di euro 444.220,17 (i.v.a. esclusa);
- la determinazione 15.12.2020 n. 51/111 del Dirigente del Servizio Attività edilizia (ora Servizio Edilizia pubblica) con cui è stata impegnata la spesa di euro 95.991,86 per la liquidazione, a favore del fallimento di Libra S.r.l. (già Libra S.p.a.), della cauzione definitiva escussa da AVIVA Italia S.p.a. nell'ambito dei lavori in oggetto;
- la deliberazione giunta 22.03.2021 n. 54, con la quale è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per il "cimitero di Trento – loculi sud est e sala funerali laici – p.ed. 1710/2 c.c. Trento", lotto 1, affidati all'A.T.I. Arman costruzioni S.r.l. (capogruppo) e Z.R.& C. S.n.c. (mandante);
- il contratto di appalto 25.11.2020 n. 85 di rep., con cui, a seguito di procedura negoziata esperita da A.P.A.C. a norma dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 e s.m. tramite gara telematica, i lavori in oggetto, relativamente al lotto 2, sono stati affidati all'Impresa Tomaselli S.r.l. per l'importo di euro 1.343.409,21 (i.v.a. esclusa);

dato atto che per la realizzazione dei lavori in oggetto sono state approvate 17 Varianti (tra cui la n. 4 con la citata determinazione dirigenziale 30.01.2018 n. 51/8, la n. 5 con la citata determinazione dirigenziale 29.05.2019 n. 51/42, la n. 10 e la n. 13 rispettivamente con determinazioni del Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 29.09.2020 n. 51/88 e 24.12.2021 n. 51/54); per effetto dell'ultima Variante, datata 25 luglio 2022, approvata dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad euro 3.060.000,00 per un importo di contratto dei lavori del lotto 2 pari ad euro 1.535.725,11 (i.v.a. esclusa);

posto che il cantiere si trova in fase avanzata e si stanno realizzando le finiture come gli impianti, i controsoffitti, le contropareti, le pavimentazioni, nel corso della realizzazione dei lavori è emersa la necessità di modificare e sostituire alcune lavorazioni per migliorare il progetto originario, approvato nell'anno 2013 e garantire una migliore fruibilità dell'opera. Nel 2013 infatti il concetto di transizione ecologica era di là da venire e per questo gli impianti, soprattutto quello elettrico e di produzione di energia rinnovabile, risultano per certi versi ormai poco adeguati ed abbisognano di alcuni elementi innovativi per poter sfruttare al meglio l'energia prodotta. Sotto questo aspetto si rende necessaria l'implementazione del previsto e realizzato impianto fotovoltaico che ha una potenza di circa 18 Kw per l'adozione di un sistema di accumulo dell'energia prodotta in modo da poterla utilmente impiegare per mitigare i consumi energetici del costruendo edificio per unità di trattamento aria, pompa di calore elettrica e impianto di illuminazione. Per la stessa ragione l'illuminazione artificiale verrà corredata di un sistema "dali" che consentirà di mantenere nei locali una luminosità costante sfruttando la luce solare quando presente, riducendo al contempo l'apporto della luce artificiale. Verranno anche inseriti dei sensori di presenza nelle varie zone dell'edificio in modo da attenuare la luce artificiale in caso di mancata presenza di persone all'interno con conseguente risparmio energetico;

dato atto inoltre che durante la realizzazione dei lavori è anche emersa la necessità di completare gli interventi sulle sistemazioni esterne per rendere fruibile l'opera, interventi in parte non previsti nel progetto originario: in particolare, anche per ragioni funzionali, sono state eliminate le vasche sul lato sud dell'edificio ed allargato lo spazio di accesso pedonale alla sala, ottenendo così uno spazio che consente l'accesso in sicurezza ai partecipanti alle cerimonie di commiato laico: tale zona antistante l'edificio è infatti esclusivamente pedonale e separata fisicamente dalla zona di parcheggio e di transito delle vetture e gli unici mezzi autorizzati all'ingresso, protetto da stanga, sono i carri funebri e i mezzi di raccolta rifiuti; le lavorazioni relative alle sistemazioni esterne sono in parte ricomprese nell'aumento dell'importo contrattuale e per la parte non

progettualizzabile di ripristino delle pavimentazioni esistenti e di raccordo di quote dei vari piani si ricorre ai lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice;

atteso che si deve altresì procedere, mediante Ditte specializzate, al ripristino della funzionalità dei bagni esistenti, al ripristino dell'ascensore esistente che consente lo sbarriamento della parte nuova del quadrante sud-est del cimitero e ad altre piccole opere di completamento;

dato atto infine che si rende necessario incrementare la voce relativa a pulizie generali e prove di laboratorio per consentire l'esecuzione delle adeguate pulizie a fine cantiere, in quanto, data la natura frammentata dei getti in cemento armato sono state necessarie maggiori prove di laboratorio di quanto previsto inizialmente;

atteso che per le ragioni sopra esposte si è pertanto resa necessaria la redazione della Variante n. 18 che comporta un nuovo importo di contratto dei lavori del lotto 2 pari ad euro 1.611.704,14 (i.v.a. esclusa), per un nuovo importo di progetto come sopra riportato pari ad euro 3.180.000,00 introducendo alcune modifiche al quadro economico dell'opera: oltre alla voce A3) lotto 2 Lavori principali implementata per euro 75.979,03, sono state incrementate le voci B3) lavori in economia lotto 2 per euro 22.541,06 portandola da euro 40.590,69 ad euro 63.131,75, C1) pulizie generali e prove laboratorio per euro 5.000,00 portandola da euro 15.000,00 ad euro 20.000,00, C2) economie per opere non progettualizzabili per euro 25.597,49 portandola da euro 104.377,63 ad euro 129.975,12 con conseguente riduzione delle voci D1) allacciamenti per euro 5.521,96 portandola da euro 11.221,96 ad euro 5.700,00 e E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa per euro 13.000,00 portandola da euro 80.000,00 ad euro 67.000,00 e adeguamento delle voci E4) e E5) relative agli oneri fiscali;

vista pertanto la Variante n. 18, datata settembre 2022, relativa al progetto esecutivo per il "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento" – lotto 2 - opera 3324, redatta dal Servizio Edilizia pubblica, composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione comportante un aumento del quadro economico dell'opera di euro 120.000,00 rispetto all'importo di progetto risultante dall'approvazione delle precedenti Varianti pari ad euro 3.060.000,00 per un importo complessivo di euro 3.180.000,00, così distinto:

A) lavori principali

A1) lavori eseguiti da Libra S.p.a. (di cui 130.293,44 sospesi in attesa esito procedura fallimentare)	euro	345.010,53	
oneri di sicurezza	euro	36.362,00	
A2) lotto 1 Lavori principali	euro	470.554,31	
Oneri di sicurezza lotto 1	euro	15.946,83	
Ribasso d'asta	euro	0,00	
A3) lotto 2 Lavori principali	euro	1.563.169,57	
Oneri di sicurezza Lotto 2	euro	48.534,57	
Ribasso d'asta	euro	0,00	
sommano			euro 2.479.577,81

B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice per noli, materiali e manodopera

B1) lavori in economia eseguiti da Libra S.p.a.	euro	5.710,00	
B2) lavori in economia lotto 1	euro	23.269,23	
B3) lavori in economia lotto 2	euro	63.131,75	
sommano			euro 92.110,98

C) lavori in economia

C1) pulizie generali e prove laboratorio	euro	20.000,00	
C2) economie per opere non progettualizzabili	euro	129.975,12	
sommano			euro 149.975,12

D) lavori a trattativa privata

D1) allacciamenti	euro	5.700,00	
-------------------	------	----------	--

E) somme a disposizione dell'Amministrazione

E1) imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa	euro	0,00	
E2) imprevisti geologici i.v.a. compresa	euro	0,00	
E3) spese tecniche (direzione lavori e collaudi) CNPAIA compresa	euro	67.000,00	
E4) oneri fiscali I.V.A. 10% su A+B+C2 + ribasso d'asta	euro	270.166,39	

E5) oneri fiscali I.V.A. 22% su C1+D+E3	euro	20.393,99
E6) accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (oneri fiscali inclusi)	euro	85.000,00
E7) compensazione caro materiali primo semestre 2021 (i.v.a. compresa)	euro	10.075,71
sommano		euro 452.636,09
totale		euro 3.180.000,00

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che lo stanziamento di euro 120.000,00 derivante dalla Variante n. 18 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 248422/2022;

ritenuto quindi di approvare la Variante n. 18, impegnando il supero di spesa di euro 120.000,00 e rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D64B13000670007;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 06.09.2022 prot. n. 247420 e di data 07.09.2022 prot. n. 248422 del Servizio Edilizia pubblica;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352 relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con la realizzazione delle lavorazioni previste dalla variante oggetto di approvazione, in quanto i lavori relativi all'opera sono in fase di ultimazione;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 18 relativa al progetto esecutivo "cimitero di Trento – loculi sud – est e sala funerali laici – p.f. 1710/2 c.c. Trento" – lotto 2, opera 3324, datata settembre 2022 e redatta dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 3.180.000,00, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione comportante la maggiore spesa di euro 120.000,00 rispetto all'importo di progetto risultante dall'approvazione delle precedenti Varianti pari ad euro 3.060.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 248422/2022;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla presente Variante;
4. di impegnare la somma di euro 120.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D64B13000670007;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo datato settembre 2022 (prot. n. 248422/2022).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 18. IMPORTO EURO 3.180.000,00 - OPERA N. 3324. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 12.09.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 248 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 18. IMPORTO EURO 3.180.000,00 - OPERA N. 3324. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 settembre 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 248 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI - P.F. 1710/2 C.C. TRENTO, LOTTO 2. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 18. IMPORTO EURO 3.180.000,00 - OPERA N. 3324. FINANZIAMENTO SPESA EURO 120.000,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

Et / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2022	12092.02.07209	U.2.02.01.09 .999	1103		332422	120.000,0 0	40001"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO - QUOTA ONERI URBANIZZAZI ONE	108979 (9706851)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.09.2022