



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 377

della Giunta comunale

Oggetto: D.M. 15.02.2022 N. 5. PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUNTO D'INCONTRO A TRENTO VIA DEL TRAVAI 1 - P.ED. 1485/1 IN C.C. DI TRENTO. OPERA N. 6663 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 1.186.500,00.



Il giorno 23.12.2024 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Casonato Giulia**
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la vice sindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/413 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale 15.02.2022 n. 5 ha adottato l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

posto che la Provincia di Trento in esito alla ricognizione di immobili in disponibilità pubblica per possibili interventi strutturali connessi alla Missione 5, ha individuato nella linea del sub-investimento 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di Posta, la finanziabilità degli interventi di riqualificazione del Punto d'incontro in via Travai a Trento;

dato atto che con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19.05.2022 n. 98, rettificato con Decreto Direttoriale 20.05.2022 n. 117, sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale 15.02.2022 n. 5; la Provincia autonoma di Trento è stata ammessa a finanziamento per tutti i 20 progetti per i quali aveva presentato la manifestazione di interesse ed in particolare in relazione all'Investimento 1.3, sub-investimento 1.3.2 per un (1) progetto per l'importo di euro 1.090.000,00 - CUP C44H22000090006 in cui rientra la riqualificazione dell'edificio Punto d'incontro in via Travai;

atteso che successivamente la Provincia autonoma di Trento ha presentato, tra le altre, la proposta progettuale relativa al sub-investimento 1.3.2 corredata di un cronoprogramma e di un piano finanziario con l'indicazione del valore complessivo dell'intervento pari ad euro 1.090.000,00;

posto che in esito alla conclusione della fase di validazione delle schede progettuali riferite alla categoria di sub-investimento 1.3.2 con deliberazione della Giunta provinciale 14.04.2023 n. 641 è stato approvato lo schema di accordo tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle azioni contenute nella proposta progettuale relativa al sub-investimento 1.3.2;

atteso che con deliberazione della Giunta comunale 24.10.2023 n. 297 è stato approvato l'Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e i Comuni di Trento e Rovereto quali "soggetti attuatori di livello locale proprietari degli immobili", per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 5 – Componente 2 – Linea di investimento 1.3.2 "Povertà estrema - Stazioni di posta" – CUP C44H2200009000624;

richiamati con riferimento all'opera 6663 "Riqualificazione dell'edificio Punto d'Incontro a Trento via del Travai 1 – p.ed. 1485/1 in c.c. di Trento" i seguenti atti:

– la deliberazione della Giunta comunale 12.02.2024 n. 31 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, datato dicembre 2023, dell'importo complessivo di euro 820.000,00, come di seguito suddiviso:

A) lavori	euro 639.966,51	
di cui per oneri della sicurezza euro 9.945,48		
totale		euro 639.966,51
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta		euro 10.500,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	5.865,06
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	euro	85.822,45
C3) oneri fiscali i.v.a. 10% su A+B	euro	65.046,65
C4) compensi incentivanti attività tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	12.799,33

sommano euro 169.533,49

totale euro 820.000,00;

- la determinazione della Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 19.02.2024 n. 52/12 con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;
- il contratto di appalto di data 07.08.2024 n. 503 rep. con cui i lavori sono stati affidati all'Impresa Dalbon Costruzioni S.r.l. per l'importo di euro 630.248,08 (i.v.a. esclusa) di cui euro 9.945,48 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza;

rilevato che durante l'esecuzione dei lavori, a conclusione degli interventi di demolizione degli strati di finitura delle murature, si è riscontrata una condizione che non poteva essere prevista anticipatamente in quanto il "Piano preliminare di monitoraggio strutturale" redatto in sede di progettazione evidenziava uno stato di fatto della struttura compatibile con la conservazione delle pareti murarie esistenti e solo in fase di realizzazione dei lavori con la demolizione dell'intonaco è emersa una situazione di incoerenza della muratura che esige la realizzazione di nuove lavorazioni di consolidamento statico delle murature perimetrali;

dato atto che per la realizzazione di dette lavorazioni si è reso necessario acquisire uno studio specialistico consistente nella verifica della vulnerabilità sismica;

atteso che pertanto è stata approvata con atto della Dirigente del Servizio Gestione fabbricati la Variante n. 1 al fine tra l'altro di incrementare l'importo del quadro economico relativo alle spese tecniche per l'affidamento di tale studio; con l'approvazione di detta variante il quadro economico dell'opera è risultato come di seguito suddiviso:

A) lavori	euro	620.302,60	
oneri della sicurezza	euro	9.945,48	
totale			euro 630.248,08
Ribasso d'asta			euro 0,00
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 9.500,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	0,00
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	euro	103.672,15
C3) oneri fiscali i.v.a. 10% su A+B	euro	63.974,81
C4) compensi incentivanti attività tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	12.604,96

sommano euro 180.251,92

totale euro 820.000,00;

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 07.11.2024 n. 52/73 con cui sono stati affidati:

- a tecnico comunale la redazione della Variante progettuale e la tenuta della contabilità per le opere strutturali;
- a professionista esterno l'incarico di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione della variante strutture, assistenza alla direzione dei lavori con funzioni di Direttore operativo per le opere strutturali, verso il compenso di euro 17.576,61 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) impegnando la relativa spesa;

rilevato che la verifica strutturale ha evidenziato una prestazione scadente in termini di resistenza alle spinte;

accertata la condizione della struttura e considerato lo stato dei lavori, tra le possibili tipologie di misure correttive, si ritiene opportuno definire con variante l'esecuzione di interventi di rinforzo che garantiscano un idoneo grado di resistenza delle strutture, con costi adeguati al tipo di intervento e che prevedono nello specifico l'applicazione di un intonaco armato con reti di fibra sul lato interno ed esterno delle pareti murarie e l'inserimento di elementi di rinforzo in cemento

armato, costituiti da un reticolo fondale e setti in elevazione posti sul perimetro interno in corrispondenza dell'angolo nord/ovest e dell'angolo sud/est oltre al rinforzo della copertura;

dato atto che pertanto, in assenza di capienza sufficiente nel quadro economico per provvedere alle lavorazioni che si sono rese da ultimo necessarie, con variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvata con deliberazione consiliare 22.10.2024 n. 110, è stato stanziato un supero di euro 366.500,00 per l'opera in oggetto;

posto che la Variante in esame oltre che dai professionisti summenzionati, è stata redatta anche dal professionista esterno a cui con determinazioni di data 20.04.2023 n. 52/33 e di data 05.12.2023 n. 52/78 sono stati affidati gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e dal professionista esterno a cui con determinazione di data 05.12.2023 n. 52/78 è stato affidato il supporto alla RUP per l'applicazione dei criteri CAM e DNSH in fase progettuale ed esecutiva;

dato atto che detta Variante prevede un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 933.848,40 (i.v.a. esclusa) di cui euro 31.428,24 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza con un incremento complessivo di euro 303.600,32 (i.v.a. esclusa), implementa la voce B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta per euro 11.500,00 portandola ad euro 21.000,00, la voce C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per euro 13.817,64 portandola ad euro 117.489,79 adeguando conseguentemente le voci relative gli oneri fiscali e ai compensi incentivanti;

vista pertanto la Variante n. 2, datata novembre e dicembre 2024, composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento del quadro economico dell'opera di euro 366.500,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 820.000,00, per un importo complessivo di euro 1.186.500,00, così distinto:

A) lavori	euro	902.420,16	
oneri della sicurezza	euro	31.428,24	
totale			euro 933.848,40
Ribasso d'asta			euro 0,00
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 21.000,00
C) somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	0,00	
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	euro	117.489,79	
C3) oneri fiscali i.v.a. 10% su A+B	euro	95.484,84	
C4) compensi incentivanti attività tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	18.676,97	
sommano			euro 231.651,60
totale			euro 1.186.500,00;

preso atto che l'intervento in oggetto è finanziato per euro 690.000,00 a valere su fondi dell'Unione europea – Next Generation EU PNRR e per euro 496.500,00 con fondi dell'Amministrazione;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad un restauro e risanamento conservativo (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma);

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

precisato che anche la documentazione progettuale della Variante n. 2 è redatta in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. di data 23 giugno 2022, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". In merito a tale aspetto è stato redatto un aggiornamento della relazione CAM relativo ai contenuti della Variante n. 2;

rilevato altresì che trattandosi di un intervento finanziato nell'ambito del PNRR, deve inoltre rispettare il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) previsto dal Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 che richiede siano adottati specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi degli investimenti pubblici individuando dei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali ex-ante, in itinere e ex-post, come indicato nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze; gli elaborati di variante relativi al rispetto del principio DNSH sono stati oggetto di aggiornamento;

visti inoltre:

- il verbale della Conferenza dei Servizi sentita ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti e tenutasi in data 29.11.2024 allegato alla nota 16.12.2024 prot. n. 473800 in cui i Servizi presenti (Gestione fabbricati, Appalti e partenariati, Edilizia pubblica, Risorse finanziarie e patrimoniali e il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;
- il documento di verifica e validazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 allegato alla nota 18.12.2024 prot. n. 477045;
- la nota pervenuta in data 16.12.2024 ns. prot. n. 473765 con cui l'Impresa appaltatrice ha comunicato la disponibilità ad eseguire le lavorazioni previste nella variante agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto originario;

ricordato che, come previsto dalla Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, ai sensi dell'art. 95, comma 8 per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'articolo 94, commi 3 e 4 e l'accertamento è sostituito da una comunicazione al Comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla relazione di un tecnico abilitato, trasmessa dal Servizio di merito al Servizio Edilizia privata e SUAP con nota di data 27.12.2023 prot. n. 448781;

dato atto che il Servizio di merito prima della fine dei lavori depositerà specifica variante al titolo edilizio;

dato atto in merito alla presente Variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che, come comunicato dal Ministero, per la Variante in oggetto non è necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale, salva la necessità di comunicare modifiche del cronoprogramma approvato;

posto che il cronoprogramma del progetto prevede la conclusione degli interventi per l'Azione A1, corrispondente alla riqualificazione e ristrutturazione del Punto di Incontro, il 31.12.2025, non si rendono necessarie variazioni del cronoprogramma in quanto si prevede la conclusione dei lavori entro il 31.12.2025;

dato atto che lo stanziamento di euro 366.500,00 derivante dalla Variante n. 2 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2023 n. 112 e nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 per effetto della variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvata con deliberazione consiliare 22.10.2024 n. 110;

atteso che la Variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 474702/2024;

ritenuto quindi di approvare la Variante n. 2, impegnando il supero di spesa di euro 366.500,00, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" all'opera in argomento è attribuito il CUP C44H22000090006;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- le note istruttorie di data 16.12.2024 prot. n. 473800, di data 17.12.2024 prot. n. 474702 e di data 18.12.2024 prot. n. 477045 del Servizio Gestione fabbricati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 trattandosi di tipologia di Variante che comporta un aumento dell'importo di progetto autorizzato e la cui approvazione non è espressamente devoluta alla competenza dei Dirigenti;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma e della tempistica prevista dal finanziamento statale;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 2 relativa al progetto esecutivo P.N.R.R. Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta, Subinvestimento 1.3.2 Stazioni di posta, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU “Riqualficazione dell'edificio Punto d'Incontro a Trento via del Travai 1 – p.ed. 1485/1 in c.c. di Trento” - opera n. 6663, datata novembre e dicembre 2024, dell'importo complessivo di euro 1.186.500,00, comportante la maggiore spesa di euro 366.500,00 rispetto all'importo di progetto autorizzato pari ad euro 820.000,00, redatta dai professionisti indicati in premessa, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
3. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 474702/2024;
4. di dare atto che la somma di euro 675.457,88 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con la determinazione 20.04.2023 n. 52/33 della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio di euro 14.542,12 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
5. di dare atto che con la sopra citata determinazione 20.04.2023 n. 52/33 è stata altresì accertata la somma di euro 690.000,00;
6. di dare atto che la somma di euro 58.719,67 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con la determinazione 05.12.2023 n. 52/78 di euro 71.280,33 (oneri previdenziali e fiscali compresi);
7. di impegnare la somma di euro 366.500,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'opera in argomento è attribuito il CUP C44H22000090006;
9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante n. 2, datata novembre e dicembre 2024, in formato digitale (prot. n. 474702/2024).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

LA PRESIDENTE
f.to Bozzarelli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.M. 15.02.2022 N. 5. PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUNTO D'INCONTRO A TRENTO VIA DEL TRAVAI 1 - P.ED. 1485/1 IN C.C. DI TRENTO. OPERA N. 6663 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 1.186.500,00.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 23.12.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 413 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.M. 15.02.2022 N. 5. PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUNTO D'INCONTRO A TRENTO VIA DEL TRAVAI 1 - P.ED. 1485/1 IN C.C. DI TRENTO. OPERA N. 6663 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 1.186.500,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 dicembre 2024

Servizio Gestione fabbricati
La Dirigente
ing. Claudia Patton
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 413 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.M. 15.02.2022 N. 5. PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUNTO D'INCONTRO A TRENTO VIA DEL TRAVAI 1 - P.ED. 1485/1 IN C.C. DI TRENTO. OPERA N. 6663 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 2. IMPORTO EURO 1.186.500,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

Et / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2024	12042.02.07742	U.2.02.01.09 .019	1507		666324	366.500,0 0	60000"AVANZ O ECONOMICO	142870 (12805611)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.12.2024