



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 406**

**della Giunta comunale**

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022-PNRR-MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1-CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO-LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE.-OPERA 6648, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 6.310.000,00.

---

Il giorno 27.12.2023 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaca	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Casonato Giulia</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Gilmozzi Italo</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>
	<b>Pedrotti Alberto</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/437 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamati i principali atti assunti nell'ambito dell'opera 6648 finanziata dall'Unione europea – Next Generation eu “PNRR - Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, investimento 3.1 sport e inclusione sociale. Cluster 1 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento - Lotto funzionale 1: Realizzazione di nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno della sagoma esistente”:

– la deliberazione giuntale 06.02.2023 n. 29 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, datato dicembre 2022, dell'importo complessivo di euro 5.310.000,00 (di cui euro 2.310.000,00 a carico dei fondi PNRR ed euro 3.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie dell'Amministrazione comunale), come dettagliatamente definito nell'elaborato di progetto “quadro economico” e sinteticamente così distinto:

A) lavori	euro	4.028.903,94	
oneri di sicurezza	euro	142.475,98	
sommano			euro 4.171.379,92
B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per noli, materiali e mano d'opera			euro 10.000,00
C) lavori in economia:			
C1) pulizie generali e prove di laboratorio sui materiali	euro	5.000,00	
C2) lavori in economia per opere non progettualizzabili	euro	21.800,00	
C3) perizia di spesa - lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT	euro	96.617,82	
C3a) allegato 1 stima dei costi della sicurezza lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT	euro	544,10	
sommano			euro 123.961,92
D) lavori e forniture da affidare a trattativa privata:			
D1) allacciamenti acqua, energia elettrica, gas (oneri fiscali compresi)	euro	2.000,00	
E) somme a disposizione dell'Amministrazione			
E1) spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro	477.786,16	
E2) compensi incentivanti per funzioni tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	72.104,00	
E3) compensi incentivanti per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare e definitiva (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	3.500,00	
E4) imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	9.579,28	
E5) pubblicità (oneri fiscali compresi)	euro	9.154,54	
E6) i.v.a. 10% su A) + B)+ C)	euro	430.534,18	
sommano			euro 1.002.658,16
totale			euro 5.310.000,00;

– la determinazione 07.02.2023 n. 51/6 della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;

– il contratto di appalto 15.09.2023 n. 415 di rep., con cui, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'Impresa Zortea S.r.l., per l'importo di euro 3.670.698,28 (i.v.a. esclusa), di cui euro 3.528.222,30 (i.v.a. esclusa) per lavori al netto degli oneri per la sicurezza ed euro 142.475,98 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza;

atteso che nel corso dei lavori è emersa la necessità di dover integrare lo stanziamento complessivo dell'opera, sia per la previsione di nuove lavorazioni, che in considerazione degli stringenti vincoli temporali imposti dalle procedure P.N.R.R. di approvazione

del progetto in oggetto, che hanno comportato la necessità di concentrare l'attività di progettazione su obiettivi prioritari, al fine di rendere funzionale l'opera, rimandando pertanto ad una fase progettuale successiva ed al relativo finanziamento la definizione di alcuni elementi di completamento e finitura. A tali necessità si aggiungono inoltre piccole modifiche in relazione ad approfondimenti miranti a rendere gli spazi della futura area wellness maggiormente funzionali ed adeguati alle esigenze dell'utenza;

dato quindi atto che con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66, è stato stanziato un supero di euro 1.000.000,00 per l'opera in oggetto;

posto che le suddette ulteriori lavorazioni riguardano nel dettaglio la realizzazione del rivestimento degli elementi di partizione verticale della facciata sud, dei portali sulla terrazza del primo piano e del setto di chiusura della stessa sul fronte ovest, nonché l'introduzione sulla facciata principale di opportuni sistemi frangisole a schermatura delle superfici vetrate. Inoltre è prevista la realizzazione di sei locali ad uso ufficio all'interno dell'ala est quali nuove sedi per le società sportive e dei servizi igienici dedicati, oltre a un limitato ampliamento dell'ala ovest destinata ad ospitare una futura area benessere, mediante il tamponamento di due moduli aperti dello spazio a terrazza. Tale destinazione d'uso, non facente parte delle opere in oggetto e per la quale si prevede la sola predisposizione degli spazi interessati, rimanda comunque alla necessità di predisporre preventivamente un corretto dimensionamento, al fine di renderli più adeguati alle specifiche attività previste. Sono anche previsti degli interventi sugli impianti, che riguardano elementi specifici di infrastrutturazione e distribuzione elettrica ed idraulica, di completamento meccanico-aerulico con una nuova unità di trattamento aria a servizio degli spazi adibiti ad ufficio e di integrazione delle dotazioni igienico-sanitarie;

rilevato che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere con una variante, per la cui redazione sono stati affidati sia incarichi interni al Servizio Edilizia pubblica che incarichi esterni;

richiamate pertanto le determinazioni della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica:

- 14.12.2023 n. 51/59 con la quale, tra l'altro, sono stati affidati a soggetti esterni la redazione della variante riferita al supporto alla RUP in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie, verso il compenso di euro 2.310,07 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), la redazione della variante riferita al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e rispetto del principio DNSH ex post, verso il compenso di euro 14.171,61 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), la redazione della variante riferita alla progettazione esecutiva degli impianti, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e rispetto del principio DNSH ex post per la parte impianti, verso il compenso di euro 14.428,94 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) e la redazione della variante riferita alla progettazione esecutiva delle strutture, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della Provincia autonoma di Trento, direzione operativa strutture, relazione CAM e rispetto del principio DNSH ex post per la parte strutture, compresa e compensata nell'ambito dell'originario affidamento di cui alla determinazione dirigenziale 29.11.2022 n. 51/45, è stata impegnata la somma di euro 30.910,62 per gli incarichi affidati ai soggetti esterni ed è stata prenotata la somma di euro 1.000.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 19.12.2023 n. 51/62 con la quale, tra l'altro sono stati affidati a tecnici interni del medesimo Servizio, il coordinamento dell'attività di progettazione, la progettazione architettonica e il supporto alla R.U.P. per l'acquisizione della documentazione P.N.R.R. e successiva implementazione in REGIS, dando atto che i soggetti esterni, incaricati con la determinazione n. 51/59 del 14.12.2023, predispongono, rapportandosi con i suddetti tecnici interni, la Variante n. 1 all'opera in oggetto;

dato pertanto atto che la Variante redatta dal personale tecnico del Servizio Edilizia pubblica e dai soggetti esterni incaricati con le suddette determinazioni prevede un nuovo importo di contratto dei lavori principali pari ad euro 4.274.532,16 (i.v.a. esclusa) di cui euro 150.719,80 (i.v.a. esclusa) per oneri della sicurezza e introduce alcune modifiche al quadro economico dell'opera: oltre alla voce relativa ai lavori al netto degli oneri della sicurezza, incrementata per euro 595.590,06 rispetto all'importo previsto per tale voce nel contratto di appalto sopra indicato,

sono state incrementate le voci previste per gli oneri di sicurezza per euro 8.243,82, B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e mano d'opera per euro 51.953,26, E1) spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi) per euro 120.824,79 ed è stata conseguentemente incrementata la voce relativa agli oneri fiscali, diminuite le voci A3) ribasso d'asta per euro 46.536,95 portandola da euro 500.681,64 ad euro 454.144,69, C3) perizia di spesa - lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT (i.v.a. compresa) per euro 17.403,39, sono state introdotte le nuove voci C3b) ribasso d'asta gara Perizia di spesa - lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT (rif. C3) per euro 17.403,39 e C3c) perizia di spesa – pareti divisorie spogliatoi in HPL per euro 190.000,00;

vista pertanto la Variante n. 1, datata novembre 2023, elaborata dai tecnici interni e dai soggetti esterni sopra citati e composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, comportante un aumento di euro 1.000.000,00 del quadro economico dell'opera rispetto all'importo di progetto originariamente autorizzato di euro 5.310.000,00, per un importo complessivo di euro 6.310.000,00, come dettagliatamente definito nell'elaborato di variante "quadro economico" e sinteticamente così distinto:

A) lavori	
A1) lavori a base d'asta	euro 0,00
A1a) lavori aggiudicati	euro 4.123.812,36
A2) oneri di sicurezza	euro 150.719,80
A3) ribasso d'asta	euro 454.144,69
sommano	euro 4.728.676,85
B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per noli, materiali e mano d'opera	
	euro 61.953,26
C) lavori in economia:	
C1) pulizie generali e prove di laboratorio sui materiali	euro 5.000,00
C2) lavori in economia per opere non progettualizzabili	euro 21.800,00
C3) perizia di spesa - lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT	euro 79.214,43
C3a) Allegato 1 stima dei costi della sicurezza lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT	euro 544,10
C3b) ribasso d'asta gara Perizia di spesa - lavori di precantiere allestimento cabina elettrica consegna MT/BT (rif. C3)	euro 17.403,39
C3c) perizia di spesa – pareti divisorie spogliatoi in HPL	euro 190.000,00
sommano	euro 313.961,92
D) lavori e forniture da affidare a trattativa privata:	
D1) allacciamenti acqua, energia elettrica, gas (oneri fiscali compresi)	euro 2.000,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione	
E1) spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro 598.610,95
E2) compensi incentivanti per funzioni tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro 72.104,00
E3) compensi incentivanti per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare e definitiva (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro 3.500,00
E4) imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro 9.579,28
E5) pubblicità (oneri fiscali compresi)	euro 9.154,54
E6) i.v.a. 10% su A) + B) + C)	euro 510.459,20
sommano	euro 1.203.407,97
totale	euro 6.310.000,00;

dato atto che le voci A), B) e C) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, trattandosi della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (quale impianto sportivo di quartiere destinato all'intera collettività), ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico sono previste le voci E2) ed E3) relative alla

costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che il quadro economico prevede la voce C3c) perizia di spesa – pareti divisorie spogliatoi in HPL per la cui approvazione si rimanda a successivo specifico provvedimento per consentire un maggior dettaglio delle caratteristiche di detti allestimenti in funzione delle specifiche tecniche e impiantistiche finali dei locali cui sono destinate;

precisato che anche la documentazione progettuale della Variante n. 1 in oggetto, come da documentazione di progetto, è redatta in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. di data 23 giugno 2022, recante i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. In merito a tale aspetto è stato redatto un aggiornamento della relazione CAM relativo ai contenuti della Variante n. 1, che è allegato alla documentazione di progetto;

rilevato altresì che trattandosi di un intervento finanziato nell'ambito del PNRR, deve inoltre rispettare il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Nello specifico gli interventi finanziati nella missione M5C2 investimento 3.1 sono classificati in “Regime 1” che prevede “contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento”. Con riferimento al rispetto del principio DNSH, la relazione approvata con il progetto esecutivo posto a base di gara non necessita di aggiornamento e resta confermata anche rispetto ai contenuti della Variante n. 1 in oggetto. Resta quindi valida anche la check list ex ante redatta in fase di approvazione del progetto esecutivo; i contenuti relativi ai CAM faranno ora riferimento anche alla relazione CAM allegata alla Variante n. 1;

dato atto che lo stanziamento di euro 1.000.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1 lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso dal RUP e allegato alla nota 21.12.2023 prot. n. 445716 prescindendo dalla convocazione della Conferenza dei Servizi già convocata per il progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta 06.02.2023 n. 29, in quanto la presente variante non altera la natura e la destinazione dei lavori in progetto e non cambia le modalità esecutive delle opere, introducendo modifiche di portata limitata che non modificano l'impianto progettuale originario;

viste:

- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'esecutività della variante, rese dai progettisti interni e dai progettisti esterni incaricati, allegate alla nota 21.12.2023 prot. n. 445716;
- le dichiarazioni di rispondenza al principio DNSH rilasciate dai progettisti in relazione alle specifiche discipline, allegate alla nota 21.12.2023 prot. n. 445716;
- la dichiarazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica allegata alla nota 21.12.2023 prot. n. 445716, di conferma di esecutività della variante, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

visti inoltre:

- il parere preventivo favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, espresso con nota pervenuta in data 15.12.2023 ns. prot. n. 438231, acquisito come previsto dal “Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore – M5C2 Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale”;
- l'attestazione di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative norme di attuazione rilasciata sulla variante con nota di data 20.12.2023 prot. n. 444688 dal Servizio Edilizia privata e SUAP – Ufficio Tutela del territorio, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale ed altre specifiche che verranno ottemperate prima dell'inizio dei lavori;

vista infine la check list di verifica del piano di sicurezza e coordinamento e del piano di sicurezza operativo – integrazione al PSC principale del Cluster 1 con le valutazioni introdotte con la Variante n. 1, allegata alla nota 21.12.2023 prot. n. 445716;

rilevato che la variante in oggetto non comporta modifiche tali al progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta 06.02.2023 n. 29 da richiedere un aggiornamento degli ulteriori pareri allora acquisiti e dettagliatamente indicati nel suddetto provvedimento;

dato atto in merito alla presente variante che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

atteso che la variante oggetto di approvazione con la presente deliberazione è costituita dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 440193/2023;

ritenuto quindi di approvare la Variante progettuale n. 1, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D65B22000090001;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- le note istruttorie di data 18.12.2023 prot. n. 440193 e di data 21.12.2023 prot. n. 445716 del Servizio Edilizia pubblica;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile,

relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. a) e 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per procedere speditamente con la realizzazione delle lavorazioni previste dalla variante oggetto di approvazione;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica la Variante n. 1 relativa al progetto esecutivo PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale “Cluster 1 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento - Lotto funzionale 1: Realizzazione di nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno della sagoma esistente”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, opera 6648, datata novembre 2023, dell’importo complessivo di euro 6.310.000,00, redatta dal Servizio Edilizia pubblica e dai soggetti esterni indicati in premessa, costituita dagli elaborati richiamati nell’Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante la maggiore spesa di euro 1.000.000,00 rispetto all’importo originariamente autorizzato di euro 5.310.000,00;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell’elenco di cui all’Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. n. 440193/2023;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla presente Variante;
4. di dare atto che la somma di euro 5.017.568,33 quale stanziamento dell’opera per l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l’affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 21.11.2022 n. 51/43 di euro 82.431,67 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
5. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale 06.02.2023 n. 29, è stata prenotata la somma di euro 210.000,00 quale ulteriore stanziamento dell’opera per l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
6. di dare atto che con la determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 14.12.2023 n. 51/59, relativa all’affidamento a soggetti esterni di incarichi nell’ambito della redazione della variante, è stato prenotato l’importo di euro 1.000.000,00, quale ulteriore stanziamento dell’opera per l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in argomento è attribuito il CUP D65B22000090001;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Variante n. 1 datata novembre 2023 in formato digitale (prot. n. 440193/2023).

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022-PNRR-MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1-CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO-LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE.-OPERA 6648, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 6.310.000,00.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 27.12.2023

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 437 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022-PNRR-MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1-CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO-LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE.-OPERA 6648, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 6.310.000,00.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 22 dicembre 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 437 / 2023**

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022-PNRR-MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 1-CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO-LOTTO FUNZIONALE 1: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE.-OPERA 6648, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 6.310.000,00.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 22.12.2023