



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 106	di data 29/10/24

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO A MATTARELLO A SEGUITO DELLA COLATA DI DETRITO LUNGO IL RIO STANGHET DEL 28 LUGLIO 2024. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 210.672,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO SPESA EURO 89.019,29 E AFFIDAMENTO LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che a seguito delle intense precipitazioni piovose del 28 luglio 2024, lungo l'alveo del Rio Stanghet si è verificato un severo fenomeno di colata detritica, che ha percorso l'alveo e ha esondato in corrispondenza della zona artigianale di Mattarello investendo i vigneti, la strada provinciale e l'area artigianale sottostante;

atteso che i soggetti coinvolti nell'attività di verifica e messa in sicurezza dell'area, come dettagliatamente descritto nel relativo processo verbale di data 31 luglio 2024, si sono immediatamente attivati con alcuni sopralluoghi congiunti, al fine di attuare la necessaria attività di verifica e controllo sull'intera area investita, nonché di procedere con la gestione della viabilità, lo scavo di materiali e il pompaggio delle acque che avevano invaso le aree della via Nazionale e sottostante zona artigianale;

vista altresì la gravità dell'evento, la Giunta provinciale con deliberazione 02.08.2024 n. 1209 ha dichiarato ai sensi dell'art. 66, comma 1, della l.p. n. 9 del 2011 la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo in oggetto che hanno interessato i comuni di Altopiano della Vigolana e di Trento, al fine di autorizzare la concessione di contributi o indennizzi a favore dei soggetti danneggiati nonché per la ripresa delle normali condizioni di vita;

precisato inoltre che a seguito degli ulteriori sopralluoghi e riunioni intercorsi tra lo scrivente Servizio, il Servizio Bacini Montani e il Dipartimento provinciale di Protezione Civile, Foreste e Fauna, sono stati concordati gli interventi da realizzare per il ripristino dell'area in regime di somma urgenza, posti a carico dei Servizi provinciali coinvolti e dell'Amministrazione comunale. In particolare le attività a carico dell'amministrazione comunale, sia in atto che da programmare, consistevano in:

- asportazione del materiale detritico dalle strade e dai piazzali privati della loc. le Basse, deposito provvisorio dei materiali nell'area e successivo conferimento ad impianto di recupero autorizzato;
- via Nazionale – sistemazione/sostituzione archetti parapetonali, posizionamento new jersey, rifacimento cordone dei marciapiedi e eventuali riasfaltature dei tratti di strada e

pagina 1/7

- marciapiede ammalorati, eventuale sistemazione/sostituzione di barriere stradali;
- verifica e spurgo del collettore compreso tra la vasca di deposito del Rio Stanghet e il sottopassaggio alle Basse;
- verifica e spurgo di alcuni tratti della rete di smaltimento delle acque bianche a servizio delle proprietà private, conferimento dei rifiuti a impianto di trattamento autorizzato;
- eventuale collaborazione nella gestione dei materiali di scavo movimentati e depositati sul sito temporaneo autorizzato ex art 91 del T.U.L.P. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e ss. mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)

richiamata quindi la propria determinazione 26.08.2024 n. 27/84 con la quale è stata approvata la perizia di spesa per "Intervento di somma urgenza per evento calamitoso a Mattarello a seguito della colata di detrito lungo il rio Stanghet del 28 luglio 2024", di data 12.08.2024, redatta dallo scrivente Servizio per un importo di euro 121.652,84 (i.v.a. compresa), impegnando la relativa spesa e dando atto, per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., che non era richiesta la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. Il quadro economico dell'intervento risultava quindi come di seguito distinto;

Lavori (cui euro 2.715,20 per oneri per la sicurezza)	euro	99.715,44
IVA 22%	euro	21.937,40
Totale	euro	121.652,84

rilavato altresì che con il prosieguo delle varie operazioni di sistemazione eseguite dai diversi Servizi coinvolti è intervenuta l'esigenza di alcune variazioni rispetto alla competenza di determinate attività, di nuovi lavori da realizzare e sono sopravvenute condizioni che richiedono la realizzazione di interventi più strutturati. In particolare:

- l'attività di gestione dei materiali di scavo in emergenza è stata presa in carico interamente dal Servizio Bacini Montani, compresa la sua gestione in deroga alla specifica normativa entro i termini stabiliti nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente emessa in data 31.07.2024;
- il Servizio Opere di Urbanizzazione si occupa di progettare con fondi distinti rispetto al presente intervento in somma urgenza un intervento di prevenzione urgente per la sistemazione del collegamento tra la vasca di deposito del Rio Stanghet e la Fossa Maestra;
- a seguito della pioggia intensa del 9 settembre si è verificato un nuovo grave allagamento della sede stradale di via Nazionale, rendendo necessario inserire tra le attività in somma urgenza un intervento maggiormente incisivo per controllare il ripetersi di analoghi effetti;

precisato quindi che non sono più previste le lavorazioni relative alla gestione dei materiali di scavo e di spurgo dei collettori della zona Le Basse, mentre vengono approfonditi gli interventi di gestione e smaltimento delle acque meteoriche lungo via Nazionale e loc Grezzi, in considerazione del ripetersi degli allagamenti stradali. In particolare verrà realizzato un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche con un nuovo collettore che recapiterà in maniera stabile le portate nel Rio Stanghet, sostituendo integralmente l'attuale sistema a dispersione, reso inservibile dai sedimenti limosi dell'alluvione. Tale modifica aumenterà l'efficienza del sistema incrementando il grado di sicurezza dell'area. Come già previsto verranno realizzati gli interventi relativi alla sistemazione della viabilità, con sostituzione di cordoli e barriere stradali e verranno ampliati i lavori relativi all'asfaltatura, necessaria per l'adeguato smaltimento delle acque bianche dell'intera larghezza di via Nazionale. Sarà altresì necessario prevedere l'occupazione temporanea di una piccola area, precedentemente non prevista, nonché all'asservimento di una fascia di terreno privato;

posto altresì che l'intervento da realizzare, come risulta ora strutturato, comporta scavi con fronti di altezza significativa e possibili interferenze con la viabilità, si è reso necessario redigere il Piano di sicurezza. Ad inizio ottobre è stato quindi contattato informalmente il geom. Marco Odorizzi per l'avvio della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e il

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per un valore stimato dall'amministrazione di euro 5.135,19 (oneri previdenziali 5% e i.v.a. esclusi), suscettibile di ulteriore offerta da parte del professionista;

rilevato che per le motivazioni sopra esposte si è pertanto reso necessario procedere con una variante;

vista pertanto la variante n. 1 alla perizia, datata ottobre 2024, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, comportante un aumento del quadro economico dell'intervento di euro 89.019,29 rispetto all'importo di perizia originariamente autorizzato pari ad euro 121.652,84, per un importo complessivo di euro 210.672,13, così distinto:

A) Lavori

lavori al netto degli oneri sicurezza	euro 142.314,00	
oneri per la sicurezza	euro 17.107,27	
sommano		euro 159.421,27

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) imprevisti (i.v.a. compresa) euro 8.000,00

B2) spese tecniche

B2.1) coordinatore sicurezza progettuale e esecutiva euro 5.135,19

B2.2) spese tecniche interne (oneri compresi) euro 1.500,00

B2.3) oneri per occupazione temporanea e istituzione servitù euro 100,00

sommano euro 6.735,19

B3) i.v.a. e altre imposte:

B3.1) oneri previdenziali su B2.1) euro 256,76

B3.2) i.v.a. 22% su spese tecniche (B2.1+B3.1) euro 1.186,23

B3.3) i.v.a. 22% su lavori (A) euro 35.072,68

sommano euro 36.515,67

sommano euro 51.250,86

totale euro 210.672,13

ricordato che i lavori in oggetto, come sopra specificato, vengono realizzati in regime di somma urgenza, al fine di garantire la pubblica incolumità e che quindi è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, in quanto qualunque indugio diventa pericoloso;

atteso che per l'esecuzione dei lavori è necessario realizzare un breve tratto di collettore su proprietà privata, nonché transitare con operai e mezzi all'interno di proprietà private, comportando quindi l'occupazione temporanea di terreni privati e l'asservimento di una fascia di terreno ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;

ritenuto che il presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, in assenza di riferimento normativo, possa trovare adeguato riconoscimento nel provvedimento provinciale di autorizzazione al piano delle espropriazioni ai sensi dell'art. 6 della L.P. 6/1993 e s.m., considerato l'evidente interesse pubblico alla realizzazione dei lavori e alla loro regolarizzazione tramite procedura espropriativa;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 07.08.2020 n. 1183 con la quale sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente a lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37 comma 1 della L.p. 1.07.2011 n. 9, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 01.07.2013 n. 1305, come modificata con successiva

deliberazione n. 1335 di data 27 luglio 2018;

posto che l'intervento in argomento rientra fra la tipologia di interventi ammissibili a contributo, trattandosi di intervento finalizzato a garantire l'incolumità pubblica;

atteso che la determinazione 26.08.2024 n. 27/84, ha approvato la perizia di spesa dell'intervento in oggetto ai sensi degli articoli 53 della l.p. 26/1993 e 102 del Regolamento per la disciplina dei contratti e che con il presente provvedimento si approva la variante alla suddetta perizia, a seguito delle modifiche apportate alle lavorazioni da eseguire a carico dell'Amministrazione comunale più sopra specificate;

atteso che per la spesa in esame, annoverabile tra i lavori, le forniture e le prestazioni cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile e non imputabili all'Amministrazione, ricorrono i presupposti dell'art. 200 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 e s.m., che prevede, per questi casi, che l'ordinazione della spesa fatta a terzi sia regolarizzata entro trenta giorni o entro il 31 dicembre dell'esercizio se a tale data non è scaduto il termine predetto;

ritenuto di affidare i lavori in perizia in economia ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 comma 2 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché ai sensi dell'art. 102 del Regolamento per la disciplina dei contratti, con mandato alla sottoscritta Dirigente di esecuzione della presente;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula del contratto, che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

richiamati inoltre:

- l'art. 191 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m. "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 52 comma 1 lettera a) della L.p. 9.12.2015 n. 18 che prevede, per gli enti locali, l'applicazione dei soli commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 191 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione del comma 3;

atteso quindi che, per il combinato disposto dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 52 comma 1 lettera a) della L.p. n. 18/2015, risulta applicabile alla spesa in esame l'art. 200 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

atteso che il progetto è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 387220/2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 1.07.2011 n. 9 e s.m.;
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452066 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 25.10.2024 prot. n. 387220 e prot. n. 387213;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la variante n. 1 alla perizia di spesa per “Intervento di somma urgenza per evento calamitoso a Mattarello a seguito della colata di detrito lungo il rio Stanghet del 28 luglio 2024”, datata ottobre 2024, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, dell'importo complessivo di euro 210.672,13, comportante la maggiore spesa di euro 89.019,29 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 121.652,84;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 387220/2024;
3. di dare atto che la somma di euro 121.652,84 è stata impegnata con l'approvazione della perizia di spesa relativa all'intervento di somma urgenza in oggetto, avvenuta con determinazione 26.08.2024 n. 27/84;
4. di autorizzare la spesa di euro 89.019,29 (i.v.a. compresa), finanziando la stessa con i mezzi propri dell'Amministrazione, in attesa del perfezionamento dell'iter istruttorio per il conseguimento del contributo da parte della P.A.T., ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.p. 1.07.2011 n. 9 e s.m.;
5. di accettare fin d'ora i suddetti benefici finanziari;
6. di autorizzare in sanatoria, in applicazione dell'art. 53, comma 2 della L.P. 26/1993 e s.m., nonché dell'art. 200 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto

Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, l'affidamento dell'incarico professionale richiamato in narrativa nelle circostanze di somma al geom. Marco Odorizzi, P.IVA 01859040220, regolarizzando lo stesso mediante scambio di corrispondenza;

7. di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al quadro economico in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 comma 2 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché ai sensi dell'art. 102 del Regolamento per la disciplina dei contratti, con mandato alla sottoscritta Dirigente di esecuzione della presente;
8. di dare atto che la formalizzazione del contratto relativo all'affidamento dei lavori avviene con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta, secondo quanto meglio precisato in premessa;
9. di demandare alla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali l'avvio delle procedure di somma urgenza per l'occupazione dei terreni ai sensi della L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;
10. di dare atto che per l'occupazione dei terreni privati necessaria per l'esecuzione degli interventi di cui si tratta dovrà essere corrisposta l'indennità ai sensi dell'art. 30 della Lp 6/1993 e s.m.;
11. di rinviare a successivo provvedimento l'avvio della procedura espropriativa che si rendesse necessaria con le modalità di cui alla L.p. 6/1993 e s.m.;
12. di dare atto che, qualora si rendesse necessario l'avvio della procedura espropriativa ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.P. 6/1993, al fine dell'acquisizione/asservimento delle aree interessate dai lavori, l'attestazione della pubblica utilità sarà richiesta alla Provincia autonoma di Trento in fase di invio della documentazione necessaria all'emissione del provvedimento di autorizzazione al piano delle espropriazioni;
13. di impegnare la somma di euro 89.019,29 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del PEG 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
14. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
15. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D67H24002420004.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29/10/24

pagina 6/7



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 106

di data 29/10/24

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO A MATTARELLO A SEGUITO DELLA COLATA DI DETRITO LUNGO IL RIO STANGHET DEL 28 LUGLIO 2024. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 210.672,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO SPESA EURO 89.019,29 E AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2024	11012.02.07177	U.2.02.01.09.999	2702		147924	89.019,29	60000"AVAN ZO ECONOMIC O	140921 (1267716 9)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 31 ottobre 2024